

ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

N°	Codigo S/IMP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total S/ (S)	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	Ejecución Presupuestal 2017 S/			Ejecuc. financ. acum. al 30 de Setiembre 2017 (*) S/		COMENTARIOS	Estado
						PIM S/	EJEC. S/	%	Ejecutado S/	%		
<b>2. Proyectos de Inversión - Fase de Inversión</b>												
1	146729	Establecimiento de un Hogar para Niñas y Niños de 0 a 3 años en Situación de Abandono Lima - Lima - San Miguel (Ovino Jesús)	104	5,606,327	5,007,710	422,617	84,366.44	19.96%	5,092,076	90.83%	Del presupuesto asignado de S/ 422 817 para el año fiscal 2017, se devengó S/ 84,366 por la compra de equipos. Se tiene previsto continuar con la ejecución del componente de equipamiento por S/. 309 389 y ejecutar el taller de capacitación por S/ 19,500.  Avance financiero 90.83% Dif.: 9.17% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0%	EN EJECUCIÓN  INFRAESTRUCTURA: Obra culminada en el año 2012. EQUIPAMIENTO: por adquirir parte de lo faltante en el 4to trimestre 2017.  4 escritorios, 7 mesas de trabajo, 5 sillas de escritorio, 5 credenzas, 13 estabulizadores, 14 sopladores de pisos, 15 estidores, 17 ascoronas, 19 credenzas, 20 sillas, 2 puertas metálicas, 22 estabilizadores, 23 sopladores de pisos, 27 telímetros, 28 balanzas de 2 toneladas, 29 sillas, 29 estidores, 31 escritorios, 33 estantes 2 puertas metálicas, 38 sillas, 44 carritos para transportar pesados, 40 refrigeradoras, 48 extractor de aire, 52 anaqueles, 54 silla baja de madera, 57 bancos altos de madera, 58 dvds, 59 lavadoras industriales, 60 secadoras industriales, 62 (ermas industriales, 110 litros, 63 anaqueles, 64 carritos para transportar ropam, 66 soporte para planchas, 67 motosegadora, 68 moliaguadaña, 71 taladro, 77 cocinera tiera, 73 escalera 1.5 pzm, 75 sillas de madera fijas, 78 estabulizadores, 81 escritorios, 83 silla de escritorio y fijas, 84 estantes 2 puertas metálicas, 85 archivadores de madera, 89 soplador de pisos, 91 escritorios, 93 silla de escritorio y fijas, 94 vitantes, 2 puertas metálicas, 95 archivadores de madera, 98 matas para niños 1.20m x 0.0, 100 estantes de repantería de colores, 112 mesa para niños 1.20m x 60, 114 estantes de melamine de colores, 120 radio fm, 121 cambiadores de madera, 128 cojchin de espuma
2	146802	Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	55	2,427,998	2,094,962	333,038	28,400	7.93%	2,121,361.6	87.37%	Del presupuesto asignado de S/ 333 035 para el año fiscal 2017, a la fecha se ha devengado S/ 28 400 por concepto de equipos, que significa el 7,9% respecto al presupuesto total  Avance financiero 87.37% Dif.: 12.63% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0%	EN EJECUCIÓN  INFRAESTRUCTURA: Obra culminada: 2014 EQUIPAMIENTO Se ha comprado 08 máquinas rectas y 04 máquinas remalladoras mellizera. En la cuarta semana de octubre se devengará S/ 78,281.04 por la compra de 20 computadoras, 20 muebles para computadora. Además se tiene previsto la compra de 04b maquinas remalladoras y 01 MINI VAN 10 + 1 30 pasajeros  CAPACITACIÓN: 30 personas capacitadas
3	145995	Mejoramiento de los Servicios del CAR La Niña - Trujillo	75	1,480,400	1,331,355	129,045	2,730	2.12%	1,334,055.21	91.35%	Del presupuesto asignado de S/ 129 045 para el año fiscal 2017, se devengó por S/ 2 730 para la compra de equipos que significa el 2.1% respecto al presupuesto total.  Avance financiero 91.35% Dif.: 8.65% Avance físico: Infraestructura 95% Dif.: 5%	EN EJECUCIÓN  INFRAESTRUCTURA: Obra culminada en 2014 EQUIPAMIENTO: Se compró 1 pizarrá, Se encuentra en proceso la compra de juego de comedor (6 mesas), 7 estante de madera, 1 televisor de 55", 20 ventiladores de techo y 01 Inhma de 50 litros y 4 lavadoras por un total de S/. 28,974. Adicionalmente, se tiene previsto la compra de 01 MINVAN para 16+1 pasajeros cuyo valor referencial es de S/. 125,100
4	79948	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	125	2,713,781	2,450,280.18	187,009	0	0.00%	2,450,280.18	90.29%	Se asignó en el PIM 2017 por S/ 187 009. Está pendiente la adquisición de un bus para 16 pasajeros.  Avance financiero 90.29% Dif.: 9.71% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0%	EN EJECUCIÓN  INFRAESTRUCTURA: Obra culminada en el año 2014 EQUIPAMIENTO: Se tiene las especificaciones técnicas y prevé devengar en la 3era semana por la compra de un MINVAN de 16 +1 pasajeros.  CAPACITACIÓN: 25 personas capacitadas
5	82305	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Perres - Puno	95	3,823,675	3,679,680	143,995	0	0.00%	3,679,679.56	96.23%	Se asignó en el PIM 2017 por S/ 143 995. Está pendiente la adquisición de un bus para 18 pasajeros.  Avance financiero 96.23% Dif.: 3.77% Avance físico: Infraestructura 95% Dif.: 5%	EN EJECUCIÓN  INFRAESTRUCTURA: Obra culminada en el año 2015. EQUIPAMIENTO: Se cuenta con las especificaciones técnicas y se prevé devengar en la 3era semana por la compra de un MINVAN 15+1 pasajeros y algunos equipos  CAPACITACIÓN: 25 personas capacitadas
6	328981	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF Turquesas - Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	323	334,515	334,515	15,000	4,48%	15,000	4.48%	Se cumplió la adquisición del equipamiento técnico que será ejecutado por la ejecución de la obra.  Avance financiero 4.48% Dif.: 95.52% Avance físico: Infraestructura 4% Dif.: 96%	EN EJECUCIÓN  Cambio de unidad ejecutora realizada Expediente técnico formulado, se iniciará la ejecución de la obra en NOV. A fin de culminar la obra se suscribirá la continuidad de inversiones para el año 2018.  EQUIPAMIENTO: Se solicitará continuidad de inversiones para el año 2018.  CAPACITACIÓN: Se solicitará continuidad de inversiones para el año 2018.	
7	2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas - Piura	525	1,802,571	1,693,751	0	0	0.00%	1,593,760.69	99.45%	Con evaluación ex-post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 239-2016-MIMP/OGPP de fecha 12/09/2016 e Informe N° 075-2016-MIMP/OGPP-ON de fecha 03/09/2016 de la OPI del MIMP. La evaluación ex-post fue realizada por Infraestructura de la Sub Unidad de Logística.  Avance financiero 99.45% Dif.: 0.55% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 57% Dif.: 43% Capacitación 100% Dif.: 0%	EN EJECUCIÓN  Se cumplió los objetivos del PIP y revirtió al Tesoro Público S/ 8 821, al cierre del presupuesto 2016  Obra culminada 2014 Se cumplieron los objetivos del PIP 40 personas capacitadas



ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

N°	Codigo SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total S/ (S)	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	Ejecución Presupuestal 2017 S/			Ejecuc. financ. acum. al 30 de Setiembre 2017 (%) S/		COMENTARIOS	Estado
						PIM S/	EJEC. S/	%	Ejecutado S/	%		
8	77813	Mejora de los Servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres Junín - Huancayo - El Tambo	75	1,600,310	1,600,310	0	0	0.00%	1,600,310	100%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 182-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/06/2016 e Informe N° 055-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post. Avance financiero: 100.00% Dif.: 0.00% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 78% Dif.: 25% Capacitación 100% Dif.: 0%	CERRADO Se cumplió los objetivos del PIP. Obra culminada 2012 Se cumplieron los objetivos del PIP 25 personas capacitadas
9	145144	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo	46	505,770	464,936	0	0	0.00%	464,936	91.93%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 021-2016-MIMP/OGPP de fecha 27/01/2016 e Informe N° 07-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 25/01/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post. Avance financiero: 91.93% Dif.: 8.07% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 100% Dif.: 0% Capacitación 100% Dif.: 0%	CERRADO Se cumplió los objetivos del PIP y revalidó al Tesoro Público S/ 40 833, al cierre del presupuesto 2016 Obra culminada 2013 Se cumplieron los objetivos del PIP 25 personas capacitadas
10	145470	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	75	873,197	873,197	0	0	0.00%	873,197	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 181-2016-MIMP/OGPP de fecha 20/08/2016 e Informe N° 054-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post. Avance financiero: 100.00% Dif.: 0.00% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 85% Dif.: 5% Capacitación 100% Dif.: 0%	CERRADO Se cumplieron los objetivos del PIP Obra culminada 2013 Se cumplieron los objetivos del PIP 25 personas capacitadas
11	232508	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casita en el distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	534	116,526	116,526	0	0	0.00%	116,526	100%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 207-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016 e Informe N° 067-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 23/07/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra ejecutado la evaluación ex-post. Avance financiero: 100.00% Dif.: 0.00% Avance físico: Infraestructura 0% Dif.: 100% Equipamiento 100% Dif.: 0% Capacitación 100% Dif.: 0%	CERRADO Se cumplió los objetivos del PIP. Se cumplieron los objetivos del PIP 25 personas capacitadas
12	230442	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Erminda Carrera.	1,541	271,625	261,487	0	0	0.00%	261,487	96.27%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 988-2014-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016; e Informe N° 138-2014-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/03/2016 de la OPI del MIMP. Se ejecutó la evaluación ex-post. Avance financiero: 96.27% Dif.: 3.73% Avance físico: Equipamiento 57% Dif.: 43% Capacitación 100% Dif.: 0%	CERRADO Se cumplió los objetivos del PIP y revalidó al Tesoro Público S/ 10 13, al cierre del presupuesto 2016 Se cumplieron los objetivos del PIP 01 taller de capacitación realizada
13	232591	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar San Miguel Arcángel.	847	216,012	193,658	0	0	0.00%	193,658	89.65%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 080-2016-MIMP/OGPP de fecha 04/05/2016 e Informe N° 040-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 02/05/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post. Avance financiero: 89.65% Dif.: 10.35% Avance físico: Equipamiento 100% Dif.: 0%	CERRADO Se cumplió los objetivos del PIP y revalidó al Tesoro Público S/ 22 354, al cierre del presupuesto 2016. Se cumplió los objetivos del PIP.
14	332580	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Paul Harris en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica.	788	211,670	190,901	0	0	0.00%	190,901	90.18%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 148-2016-MIMP/OGPP de fecha 16/05/2016 e Informe N° 044-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 10/05/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post. Avance financiero: 90.18% Dif.: 9.81% Avance físico: Equipamiento 100% Dif.: 0%	CERRADO Se cumplió los objetivos del PIP y revalidó al Tesoro Público S/ 20 769, al cierre del presupuesto 2016 Se cumplió los objetivos del PIP.
15	230467	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Matilde Pérez Palacios.	1,245	237,644	230,084	0	0	0.00%	230,084	96.82%	PIP sin presupuesto asignado para el año 2017. Se encuentra en Infraestructura desde el 02/01/2017 para Informe de cierre. Avance financiero: 96.82% Dif.: 3.18% Avance físico: Equipamiento 99% Dif.: 1%	PARA INFORME DE CIERRE Se cumplieron los objetivos del PIP Se cumplieron los objetivos del PIP
16	230339	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Virgen del Carmen.	1,564	257,538	229,962	0	0	0.00%	229,962	89.29%	PIP sin presupuesto para el año 2017. PIP menor. Equipos pendientes por adquirir, el área usuaria (CARPPAM Virgen del Carmen) comunicó que ya no requieren los equipos, por lo que se va a preparar el Informe de cierre. Avance financiero: 89.29% Dif.: 10.71% Avance físico: Equipamiento 92% Dif.: 8%	PARA INFORME DE CIERRE Se cumplieron los objetivos del PIP Se cumplieron los objetivos del PIP
17	79954	Mejoramiento de los Servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica - Ica	106	2,273,595	2,174,498	14,626	14,626	100.00%	2,189,124	96.28%	De la certificación de S/ 14 625,83 se devengó S/ 14 625,83 por el pago de liquidación contrato de obra Avance financiero: 96.28% Dif.: 3.72% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 100% Dif.: 0% Capacitación 100% Dif.: 0%	PARA INFORME DE CIERRE INFRAESTRUCTURA: Obra culminada, llave en mano, 2012 EQUIPAMIENTO: Ejecutado. CAPACITACIÓN: 25 personas capacitadas
18	230489	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo - Ate	1,091	191,142	182,436	0	0	0.00%	182,436	95.45%	La Unidad Ejecutora procederá a preparar el informe de cierre. Avance financiero: 95.45% Dif.: 4.55% Avance físico: Equipamiento 95% Dif.: 5% Capacitación 100% Dif.: 0%	PARA INFORME DE CIERRE Se cumplió con la cobertura de los equipos Manejo de equipos realizada por el contratista



*[Handwritten signature]*



ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total S/ (&)	Ejecución Financ. al 31 de Dic. 2016 S/	Ejecución Presupuestal 2017 S/			Ejecuc. financ. acum. al 30 de Setiembre 2017 (*) S/		COMENTARIOS	Estado
						PIM S/	EJEC. S/	%	Ejecutado S/	%		
19	232617	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Nño Jesús de Preaga del distrito de Ancón.	840	191,228	164,824	0	0	0,00%	164,824,00	86,19%	La Unidad Ejecutora procederá a preparar el informe de cierre. Avance financiero: 86,19% Dif.: 13,81% Avance físico: Equipamiento 96% Dif.: 4% Capacitación 100% Dif.: 0%	PARA INFORME DE CIERRE Se cumplió con la cobertura de los equipos Mantenimiento de equipos realizado por el contratista.
20	78062	Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima	75	2,130,986	1,909,022	12,188	12,130,0	99,52%	1,921,152	90,15%	De un presupuesto asignado de S/12,188 para el año fiscal 2017, se devengó S/12,130 que significa el 99,5% del total. Ha culminado y cumplido con los objetivos del proyecto, se va a preparar el Informe de Cierre del PIP. Avance financiero: 90,15% Dif.: 9,85% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 100% Dif.: 0% Capacitación 100% Dif.: 0%	PARA INFORME DE CIERRE INFRAESTRUCTURA: Obra culminada en el año 2013 EQUIPAMIENTO: Ejecutado Se ha comprado 01 screen electrónico, 1 ventilador de pedestal de 03 velocidades, 1 alfiler mecánico, eléctrica de 7 kg / 10 litros, 2 exástor de acero de 6 litros, 01 balanza electrónica, 01 electrobomba de 1,5 hp, 01 proyector multimedia, 01 rack para equipo de cómputo
21	147971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Pucallanca	150	5,305,160	4,494,290	0	0	0,00%	4,494,290,9	84,72%	No tiene presupuesto asignado para el año 2017. Con Oficio N° 320-2016-MIMP/OGPPI de fecha 12/12/2016 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIMP comunicó el registro de laudo arbitral en el banco de proyectos SNIP, el mismo que con Memorando N° 2904-2016/INABIF-UPP de fecha 20/12/2016 fue otorgado a la Unidad de Administración para la continuación del ciclo de proyectos. Avance financiero: 84,72% Dif.: 15,28% Avance físico: Infraestructura 98% Dif.: 2% Equipamiento 76% Dif.: 24% Capacitación 100% Dif.: 0%	EN ARBITRAJE INFRAESTRUCTURA: ARBITRAJE, obra terminada con observaciones aún no levantadas por el contratista. Se pidió la resolución de comiso por incumplimiento. El contratista solicitó que se le por reconvenida la obra, cuando tiene muchas deficiencias en las redes de desagüe y de evacuación aguas pluviales, que no cubren y han sido constatadas notarialmente. A la fecha queda pendiente 01 ARBITRAJE planteado por el contratista para que se le por reconvenida la obra. Al respecto, el INABIF ha presentado una CONTRADEMANDA para que la empresa contratista levante las observaciones. EQUIPAMIENTO: Esta pendiente la compra de equipos fallantes, que está programado para el año 2018. CAPACITACIÓN: 25 personas capacitadas
22	145271	Mejoramiento de los Servicios del CAR Pilcomayo - Huánuco	80	1,438,639	1,000,108	0	0	0,00%	1,000,108	69,60%	PIP pendiente de ejecución, el arbitraje culminó con una sentencia a favor del INABIF. No tiene presupuesto asignado para el año 2017, está programado para el año 2018. Avance financiero: 69,60% Dif.: 30,40% Avance físico: Infraestructura 55% Dif.: 45% Equipamiento 85% Dif.: 15% Capacitación 0% Dif.: 100%	EJECUCIÓN DE OBRA PROGRAMADA ( PIM 2018-2020) INFRAESTRUCTURA: Obra paralizada. Estuvo en arbitraje. Tiene expediente técnico de obra fallante. Conjuntamente con los componentes de equipamiento y capacitación se actualizarán costos y se registrará el FORMATO SNIP 16. Está programado ejecutar en el año 2018. CAPACITACIÓN: Está previsto ejecutar para el año 2018. Pendiente de capacitación
23	44801	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	600	1,610,977	205,998	31,000	30,500	0,00%	236,498,25	14,66%	De un presupuesto de S/ 31,000 se devengó por S/ 30,500 correspondiente al pago del primer y segundo entregables de la reformulación de expediente técnico, lo que significa el 98,4% de avance. Avance financiero: 14,66% Dif.: 85,34% Avance físico: Infraestructura 5% Dif.: 95% Equipamiento 35% Dif.: 65% Capacitación 0% Dif.: 100%	EJECUCIÓN DE OBRA PROGRAMADA ( PIM 2018-2020) INFRAESTRUCTURA: Con expediente técnico de obra reformulado. Pendiente de ejecución de obra, prevista para el año 2018 EQUIPAMIENTO: Esta previsto para adquirirla para el año 2018. CAPACITACIÓN: Programada para el año 2019.
24	213298	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales - Ica	300	5,901,034	140,345	15,490	0	0,00%	140,345	2,35%	Cuenta con presupuesto de S/ 15,490 para el año 2017, se adquirió equipos. Tiene expediente técnico de obra. Avance financiero: 2,35% Dif.: 97,65% Avance físico: Infraestructura 2,82% Dif.: 97% Equipamiento 5% Dif.: 95% Capacitación 0% Dif.: 100%	EJECUCIÓN DE OBRA PROGRAMADA ( PIM 2018-2020) INFRAESTRUCTURA: Cuenta con expediente técnico de obra para su ejecución en el año 2019. EQUIPAMIENTO: Para el presente año fiscal se prevé comprar computadoras e impresoras, que se devengará el total de lo programado para el año 2017 (S/ 15,490). CAPACITACIÓN: 40 personas por capacitarse, programado
25	266115	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a los Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Cañon	84	9,930,823	199,500	0	0	0,00%	199,500,00	2,01%	Se asignó en el PIA 2017 por S/ 1,137,374. Monto insuficiente para ejecutar la obra ( 8,116,228), se habilitó a otros proyectos su presupuesto. Avance financiero: 2,01% Dif.: 97,99% Avance físico: Infraestructura 2,31% Dif.: 98% Equipamiento 0% Dif.: 100% Capacitación 0% Dif.: 100%	EJECUCIÓN DE OBRA PROGRAMADA ( PIM 2018-2020) INFRAESTRUCTURA: Según literal g) del artículo 21º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el inicio de selección y contratación de la obra, se requiere la Certificación del presupuesto por el 100% del costo de la obra. Programado para el año 2019. Formato SNIP 15 y SNIP 16 registrado en Banco de Inversiones Pendiente ejecución de obra EQUIPAMIENTO: Programado para el año 2019. CAPACITACIÓN: Programado para el año 2019.
26	265500	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Ermininda Carrera - San Miguel Lima	300	9,401,140	205,000	0	0	0,00%	205,000	2,18%	Sin Presupuesto asignado para el año 2017. PIP con Expediente Técnico de Obra concluido. Se está actualizando los componentes equipamiento y Capacitación por infraestructura de la Sub Unidad de Logística, para luego levantar el Pliego MIMP. Avance financiero: 2,18% Dif.: 97,82% Avance físico: Infraestructura 2,65% Dif.: 97% Equipamiento 0% Dif.: 100% Capacitación 0% Dif.: 100%	EJECUCIÓN DE OBRA PROGRAMADA ( PIM 2018-2020) INFRAESTRUCTURA: Con expediente técnico de obra formulado. Conjuntamente con los componentes de Equipamiento y Capacitación se actualizarán costos para registrar el FORMATO SNIP 16. Sin registro de la fase de inversión en el Banco de Inversiones EQUIPAMIENTO: Programado para el año 2019. CAPACITACIÓN: Programado para el año 2019.
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				11,950	60,232,483	80,994,814	1,623,327	185,752,30	11,44%	31,180,505,95	51,77%	
TOTAL INVERSIONES 1 + 2				24,220	89,732,418	91,245,371	1,994,339	374,138,20	48,1%	31,819,809,88	52,06%	

Evaluación Ex Post Inversión

(\*) Incluye años anteriores hasta el año 2017

Fuente: MIMP - SIAP- Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM.

2/ INABIF-LJA-SUL-Área Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura) y UNOAD FORMULADORA (UPP)

3/ PIM 2018-2020. Programación Multianual de Inversión 2018-2020 aprobada con R.M. N° 170-2017-MIMP (31/09/2017)



ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

N°	Codigo SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total S/ (6)	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/ (7)	Ejecución Presupuestal 2017 S/			Ejecuc. financ. acum. al 30 de Setiembre 2017 (*) S/		COMENTARIOS	Estado
						PIM S/	EJEC. S/	%	Ejecutado S/	%		
<b>1. Elaboración de Estudios de PreInversión</b>												
1	387560	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Olivos - Lima	490	63,750	25,500	38,375	18,125	46.84%	44,023	0.00%	4to entregable registrado en banco de Inversiones y en evaluación.	En formulación. Está en UPP desde el 15/07/2016 hasta que se culmine y apruebe el perfil (hasta el 4to entregable)
2	386144	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Alejandro Sánchez Arteaga, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	2,792	64,000	25,600	38,600	38,400	99.48%	64,000	0.00%	Viable (21/07/2017)	Culminado la formulación del estudio de pre inversión se ha remitido a la Unidad Ejecutora para la ejecución de la inversión.
3	387562	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "San Judas Tadeo" - Villa El Salvador - Lima	1,357	72,370	28,948	44,131	21,711	49.16%	50,858	0.00%	4to entregable registrado en banco de Inversiones y en evaluación	En formulación. Está en UPP desde el 15/07/2016 hasta que se culmine y apruebe el perfil (hasta el 4to entregable)
4	387561	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Villa Hermosa" - Villa El Salvador - Lima	2,594	67,245	26,998	40,521	20,174	49.79%	47,072	0.00%	4to entregable registrado en banco de Inversiones y en evaluación.	En formulación. Está en UPP desde el 15/07/2016 hasta que se culmine y apruebe el perfil (hasta el 4to entregable)
5	386145	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Tahuantinsuyo en la 2ª Zona Eje Zonal Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	3,986	64,000	25,600	38,600	38,400	99.48%	64,000	0.00%	Viable (21/07/2017)	Culminado la formulación del estudio de pre inversión se ha remitido a la Unidad Ejecutora para la ejecución de la inversión.
6	363802	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Alegría, del Distrito de la Molina, Provincia de Lima, Departamento de Lima	320	89,588	82,712	26,876	26,876	100.00%	89,588	0.00%	Viable (17/07/2017)	Culminado la formulación del estudio de pre inversión se ha remitido a la Unidad Ejecutora para la ejecución de la inversión.
7	363804	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Feicovad, del Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima	640	79,000	55,300	23,700	23,700	100.00%	79,000	0.00%	Viable (17/07/2017)	Culminado la formulación del estudio de pre inversión se ha remitido a la Unidad Ejecutora para la ejecución de la inversión.
8	SIC	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR para Personas con Discapacidad "Renacer" - San Miguel - Lima	111	0	0	80,000	0	0.00%	0	0.00%	Con estudio de posibilidades de mercado culminado y TDR aprobado	En proceso de convocatoria a cargo de la Sub Unidad de Logística.
			12,270	496,933	250,556	330,666	168,388.9	56.95%	438,943.9	87.80%		

(\*) Incluye los años 2013 - 2016 - 2017; (6) Para el caso de estudios de pre inversión es el costo de la elaboración del Perfil.

(\*) En el mes de diciembre de 2016 se realizó una reanualización.

- 1) Diagnóstico de Infraestructura y Equipamiento de los CAR a nivel nacional
- 2) Levantamiento de Información, Elaboración del Diagnóstico y Propuesta de Estudios de Pre Inversión de los CAR del INABIF

TOTAL S/



*[Handwritten signature]*