

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE DEL 2019

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAP)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2018 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/12/2019 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/12/2019 S/		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2019 (%)			ESTADO
							PIM 2019 S/	EJEC. 2019 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	S/C 1	S/C 1	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Atención y Protección del Centro de Acogida Residencial "Santa Teresita del Niño Jesús"-distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco	60	-	-	66,000	66,000	100%	66,000	100.00%	La consultoría externa logró concluir la preparación del estudio de pre inversión e incorporó en el FORMATO 6-B Ficha Técnica para PI de mediana y baja complejidad.		10.00%		Estudio de pre inversión concluido y con viabilidad
2	S/C 2	S/C 2	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Promoción y Prevención del Centro de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF "Dalias", distrito de Chacacayo, provincia de Lima, departamento de Lima.	370	-	-	68,000	68,000	100%	68,000	100.00%	La consultoría externa logró concluir la preparación del estudio de pre inversión e incorporó en el FORMATO 6-B Ficha Técnica para PI de mediana y baja complejidad.		10.00%		Estudio de pre inversión concluido y con viabilidad
TOTAL PREINVERSIÓN				430			134,000	134,000								



INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE DEL 2019

N°	Codigo SNIP	Codigo del Proyecto (SIAF)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2018 S/	EJECUCION FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/12/2019 S/			EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/12/2019 S/		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2019 (%)			ESTADO
							PIM 2019 S/	EJEC. 2019 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACION	
1	147971	2135214	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Punchana	150	5.305.160	4.494.290	800,000	766.598	95.8%	5,260,888	99.17%	Se adquirió los mobiliarios, equipos faltantes y los dos (02) vehículos tipo M3.	100%	96%	100%	OBRA TERMINADA Y EN ARBITRAJE. SE ADQUIRIERON DOS VEHICULOS TIPO M3.
2	213398	2193045	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales -Ica	305	5.988.756	152.318	1,456,610	86,933	6.0%	239,251	4.00%	Se firmó contrato el 15.NOV.2019 por el monto de S/ 4,234,400.43. La entrega parcial del terreno fue el 27.NOV.2019 al contratista, dándose inicio el plazo de obra el 28 de noviembre	0%	5%	0%	SE INICIO LA OBRA. EL SUPERVISOR PRESENTO EL 31 DIC 2019 LA PRIMERA VALORIZACION QUE FUE OBSERVADA.
3	266115	2196703	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a los Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Callao	84	14.187.391	199.500	2,868,828	2,763,315	96.3%	2,962,815	20.88%	Se firmó contrato el 11.NOV.2019 por el monto de S/ 10,350,769.75. La entrega parcial del terreno fue el 26.NOV.2019 al contratista, dándose inicio el plazo de obra el 27 de noviembre	9%	0%	0%	SE INICIO LA OBRA. SE REALIZO DE DC'S (02) VALORIZACIONES DE OBRA.
4	265500	2197584	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Ermelinda Carrera - San Miguel Lima	200	23.104.641	205.000	6,019,071	5,891,520	97.9%	6,096,520	26.39%	Se firmó contrato el 11.SET.2019 por el monto de S/ 18,129,427.49. La entrega parcial del terreno fue el 25.SET.2019 al contratista, dándose inicio el plazo de obra el 26 de setiembre	21%	0%	0%	SE INICIO LA OBRA. SE REALIZO DE TRES (03) VALORIZACIONES DE OBRA.
5	145271	2216927	Mejoramiento de los Servicios del CAR Pillcomozo - Huánuco	80	1.751.941	1.334.873	386,849	383,505	99.1%	1,718,378	98.08%	Se ha terminado con la ejecución del Proyecto de Inversión.	100%	100%	100%	SE HA TERMINADO LA EJECUCION DE OBRA. EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
6	44801	2216928	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	600	1.920.834	1.608.633	309,778	309,776	100.0%	1,918,409	99.87%	Se ha culminado con la ejecución del componente infraestructura. En el mes de diciembre se adquirió un vehículo tipo M2 por S/ 123,192.20. Se ha culminado con la ejecución de los componentes infraestructura, equipamiento y capacitación.	100%	70%	100%	SE HA TERMINADO LA EJECUCION DE OBRA. ADemás SE LIQUIDO LA OBRA MEDIANTE RDE N° 203-2019. ASIMISMO, SE ADQUIRIO LA UNIDAD MÓVIL.
7	82305	2216971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	95	3.823.675	3.783.698	33,252	33,252	100.0%	3,816,950	99.82%	Se ha culminado con la ejecución de los componentes infraestructura, equipamiento y capacitación.	100%	100%	100%	SE TERMINO LA EJECUCION DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				775	56.082.399	11.778.312	11.874.388	10.234.899	86.2%	7.453.737	13.3%					
TOTAL PREINVERSIÓN + PROYECTOS DE INVERSIÓN				1.205	56.082.399	11.778.312	12.008.388	10.368.899	86.3%	7.453.737	13.3%					

Fuente: 1/ MEF - SIAF - Banco de Proyectos y aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones

Fuente: 2/ INABIF-UA-SUL-Área Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura) y Unidad Formuladora

