

INFORMACIÓN BÁSICA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE DEL 2020

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAP)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2019 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 30/09/2020 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/09/2020 S/		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 30/09/2020 (%)			ESTADO
							PIM 2020 S/	EJEC. 2020 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	5,988,756	239,251	3,411,892	827,508	24.3%	1,066,759	17.81%	<p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>- OBRA: SE DEVENGARON SEIS (06) VALORIZACIONES (N°01, N°02, N°03, N°04 y el N° 05 de 01-15MAR) ANTES DE REINICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA. EN SETIEMBRE SE HA DEVENGADO LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.</p> <p>-SUPERVISIÓN: SE DEVENGARON CINCO (05) VALORIZACIONES (N°01, N°02, N°03, N°04 y N° 05) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019, DICIEMBRE 2019, ENERO 2020, FEBRERO 2020 Y MARZO (01 AL 15). LA VALORIZACIÓN N° 06 FUE OBSERVADA Y ESTÁ EN PROCESO DE SUBSANACIÓN.</p> <p>REINICIO DE OBRA: 22.AGO.2020</p>	18%	5%	0%	<p>1.- SE REINICIÓ LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA CON FECHA 22 DE AGOSTO.</p> <p>SE PROYECTA EL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2021.</p>
2	266115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	14,187,391	2,962,815	8,000,000	4,046,934	50.6%	7,009,749	49.41%	<p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>- OBRA: SE DEVENGARON CINCO (05) VALORIZACIONES (N°03, N°04, N°05, N° 06 y N° 07) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2020, FEBRERO 2020 Y MARZO 2020(15 DÍAS), JULIO 2020 Y AGOSTO 2020.</p> <p>- SUPERVISIÓN: SE DEVENGARON CINCO (05) VALORIZACIONES (N°03, N°04, N°05, N° 06 y N° 07) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2020, FEBRERO 2020 Y MARZO 2020 (15 DÍAS), JULIO 2020 Y AGOSTO 2020.</p> <p>REINICIO DE LA OBRA: 20.JUL.2020.</p>	37%	0%	0%	<p>1.- SE REINICIO LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CON FECHA 20 DE JULIO..</p> <p>SE PROYECTA EL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2021.</p>
3	265500	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	23,104,641	6,096,520	11,942,861	7,486,768	62.7%	13,583,289	58.79%	<p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>- OBRA: SE DEVENGARON CINCO (05) VALORIZACIONES (N°04, N°05, N° 06, N°07 y N° 08) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2020, FEBRERO 2020, MARZO (1-15), JULIO 2020 Y AGOSTO 2020.</p> <p>- SUPERVISIÓN: SE DEVENGÓ LA VALORIZACIÓN N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, FEBRER 2020, MARZO 2020, JULIO 2020 Y UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO 2020, QUEDANDO PENDIENTE POR DEVENGAR S/ 7978.78 DADO QUE EL MONTO DE VALORIZACIÓN DE AGOSTO FUE POR S/ 38,475.65.</p> <p>REINICIO DE LA OBRA: 13.JUL.2020.</p>	37%	0%	0%	<p>1.- SE REINICIÓ LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CON FECHA 13 DE JULIO.</p> <p>2.- DEVENGAR PARTE PENDIENTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.</p> <p>SE PROYECTA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AÑO 2021 Y TERMINAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2022.</p>
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				589	43,280,788	9,298,586	23,354,753	12,361,211	52.9%	21,659,797	50.0%					