

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 4to TRIMESTRE 2021

Código SNIP	Código del Proyecto (SIAP)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2020 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/12/2021 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/12/2021 S/		COMENTARIOS	AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/12/2021 (%)			ESTADO
						PIM 2021 S/	EJEC. 2021 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	5,988,756	2,246,552	3,036,637.00	2,897,277.00	95.4%	5,143,829	85.89%	<p>INFRAESTRUCTURA:                      OBRA: AL MES DE ABRIL DE 2021 LA OBRA ESTUVO PARALIZADA POR NO TENER SUPERVISOR Y NO HABERSE CONTRATADO PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN.                       A INICIO DE MAYO SE HA CONTRATADO (CONTRATO N° 12-2021-INABIF) NUEVO SUPERVISOR PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.                      LA OBRA SE REINICIÓ EL 07.MAY.2021.                      EL AVANCE FÍSICO ESTIMADO DE OBRA AL 27.DIC.2021 ES 96.78%                      EQUIPOS Y MOBILIARIO:                      SE ADQUIRIÓ VARIOS EQUIPOS Y MOBILIARIO.                      EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ESTIMADO A 31.DIC.2021 ES 65%.                      EL MONTO DEVENGADO:                      AL 31.DIC.2021 ES S/ 2 897 277.</p>	96.78%	65.0%	0.0%	<p>1.- OBRA REINICIADA EL 07.MAY.2021                      2.- SE TIENE PREVISTO CONCLUIR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL 1ER TRIMESTRE 2022.</p>
266115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	13,824,260	8,377,319	4,170,138.00	4,103,445.00	98.4%	12,480,764	90.28%	<p>INFRAESTRUCTURA:                      CONCLUYÓ LA OBRA: 25.MAY.2021                      LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 22.JUN.2021.                      A LA FECHA SE HA LIQUIDADO LA OBRA.                       EQUIPOS Y MOBILIARIO:                      SE ADQUIRIÓ VARIOS EQUIPOS Y MOBILIARIO.                      EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ESTIMADO A 31.DIC.2021 ES 87%.                      EL MONTO DEVENGADO:                      AL 31.DIC.2021 ES S/ 4 103 445.</p>	100.00%	87.0%	0.0%	<p>1.- SE CONCLUYÓ LA OBRA EL 25.MAY.2021. SE PROYECTA TERMINAR LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE EQUIPOS, MOBILIARIO Y VEHICULOS Y, ADEMÁS EJECUTAR LA CAPACITACIÓN EN EL 1ER SEMESTRE 2022.</p>
265500	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	22,674,325	14,616,497	349,560.00	349,560.00	100.0%	14,966,057	66.00%	<p>INFRAESTRUCTURA:                      OBRA: AL MES DE AGOSTO 2021 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, EN SITUACIÓN DE ARBITRAJE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA.                       LAS RESIDENTES DEL CAR EN PROBLEMA DE HACINAMIENTO. LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADA, AL HABERSE RESUELTO EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.                      PARALIZACION DE OBRA: RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRATISTA.                       EL MONTO DEVENGADO:                      AL 31.DIC.2021 INCLUIDO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA ES S/ 349 560,00.</p>	52.96%	0.0%	0.0%	<p>1.- OBRA PARALIZADA EL 21.DIC.2020 POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO PLANTEADO POR EL CONTRATISTA Y, EN ACTUAL ARBITRAJE.                      2.- SE PROYECTA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL 2DO TRIMESTRE 2022.</p>
			589	42,487,341.30	25,240,368	7,556,335	7,350,282	97.3%	32,590,650	76.7%					