

INFORMACIÓN BÁSICA DE INVERSIONES AL I TRIMESTRE DEL 2021

N°	Código SHIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2020 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/03/2021 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/03/2021 S/		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/03/2021 (%)			ESTADO
							PIM 2021 S/	EJEC. 2021 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	5,988,756	2,246,552	2,337,613.00	0.00	0.0%	2,246,552	37.51%	<p>INFRAESTRUCTURA: EL PIM DEL AÑO 2021 ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 2 337 613.00</p> <p>- OBRA: AL MES DE MARZO DE 2021, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR NO TENER SUPERVISOR Y NO HABERSE CONTRATADO PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN.</p> <p>PARALIZACION DE OBRA: MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE SUPERVISION POR PARTE DEL INABIF, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.</p> <p>EL 21 DE ENERO VIAJÓ UNA COMISIÓN DEL INABIF CON EL PROCURADOR PARA VISITAR LA MUNICIPALIDAD SOBRE UNA AUDIENCIA CON RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DE LOS VECINOS POR LA SALIDA DEL PASAJE BISAMBRA, Y ENCONTRARON OBRA EJECUTADA EN TODOS LOS MÓDULOS NUEVOS Y EN AVANCE DEL MÓDULO 03.</p> <p>SE REQUIERE CONTRATAR CON URGENCIA A LA SUPERVISIÓN (NO CONTRATADA EN EL MES DE MARZO) PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.</p>	45%	5%	0%	<p>1.- OBRA PARALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA.</p> <p>2.- SE TIENE PREVISTO LA CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR PARA REINICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.</p>
2	266115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	14,187,391	8,377,319	3,224,576.00	590,111.00	18.3%	8,967,430	63.21%	<p>INFRAESTRUCTURA: EL PIM 2021 ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 3 224 576.00</p> <p>- OBRA: AL MES DE MARZO DE 2021 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, HABIENDO DISMINUIDO LA MARCHA POR CUANTO RECIENTE SE HA APROBADO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR EL ADICIONAL DE OBRA DEBIDO A LA CIMENTACIÓN DE LOS BLOQUES EXISTENTES.</p> <p>REINICIO DE OBRA POST AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO: 20 DE JULIO DEL 2020</p>	77%*	0%	0%	<p>1.- EN EJECUCIÓN Y, SE PROYECTA EL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2021.</p>
3	265500	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	23,104,641	14,616,497	1,994,146.00	0.00	0.0%	14,616,497	63.26%	<p>INFRAESTRUCTURA: EL PIM DE 2021 ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 1,994,146.00</p> <p>- OBRA: AL MES DE MARZO DE 2021 LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, EN SITUACIÓN DE ARBITRAJE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA Y CON LAS RESIDENTES EN PROBLEMA DE AGLOMERACIÓN, LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADA, AL HABERSE RESUELTO EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.</p> <p>PARALIZACIÓN DE OBRA: EL CONTRATISTA RESOLVIÓ EL CONTRATO CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.</p> <p>REINICIO DE OBRA POST AISLAMIENTO SOCIAL: 13 DE JULIO DEL 2020</p>	53%	0%	0%	<p>1.- OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO PLANTEADO POR EL CONTRATO Y, EN ACTUAL ARBITRAJE.</p> <p>2.- SE PROYECTA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL MES DE JULIO 2021 Y TERMINAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2022.</p>
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				589	43,280,788	25,240,368	7,556,335	590,111	7.8%	25,830,479	59.7%					

16/03/2021 13:11:00

Fuente: SIMAF, SIMAF, Base de Datos y aplicativo Sistema de Registro de Inversiones
Fuente: SIMAF, Unidad de Ejecución de Inversiones, Base de Datos, SIAF, Unidad Formuladora LP-LFP.