

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 4to TRIMESTRE 2022

| Código SNIP | Código del Proyecto (SIAF) | Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión | BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL S/ | EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2021 S/ | EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/12/2022 S/ | | | EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/12/2022 S/ | | COMENTARIOS | AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2022 (%) | | | ESTADO |
|-------------|----------------------------|---|---------------|----------------|------------------------------------|---|---------------|--------|---|--------|---|---|--------------|--------------|--|
| | | | | | | PIM 2022 S/ | EJEC. 2022 S/ | % | EJEC. FINANCIERA ACUMULADA | % | | INFRAESTRUCTURA | EQUIPAMIENTO | CAPACITACIÓN | |
| 213398 | 2193045 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | 305 | 6,902,323 | 5,143,829 | 1,060,680 | 1,006,577.00 | 94.9% | 6,150,406 | 89.11% | <p>INFRAESTRUCTURA: OBRA: EL 30.JUN.2022, AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE OBRA, SE ENCONTRÓ OBSERVACIONES.</p> <p>SEGÚN ACTA LA RECEPCIÓN DE OBRA SE REALIZÓ 11.JUL.2022. SEGÚN RUA N° 461-2022 SE PAGO POR LIQUIDACIÓN DE LA OBRA S/ 94 331.</p> <p>EQUIPOS Y MOBILIARIO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRIMER Y SEGUNDO GRUPO SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y MOBILIARIO.</p> <p>CAPACITACIÓN: SE EJECUTÓ LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CEDIF.</p> | 100.00% | 95.0% | 100.0% | <p>1.- SEGÚN ACTA SE RECIBIÓ LA OBRA EL 11.JUL.2022 Y SEGÚN RUA N° 461-2022 SE LIQUIDÓ LA OBRA.</p> <p>2.- SE EJECUTÓ UN 95% DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO (EQUIPOS Y MOBILIARIO).</p> <p>3.- SE EJECUTÓ EL COMPONENTE CAPACITACIÓN.</p> |
| 266115 | 2196703 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 84 | 14,975,320 | 12,480,764 | 1,008,018 | 1,008,015.00 | 100.0% | 13,488,779 | 90.07% | <p>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EL PROCESO AS-SM-6-2022-INABIF-1 PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LAVADO Y SECADO SE TIENE UN GANADOR, PERO EL SEGUNDO POSTOR PRESENTÓ RECURSO DE APELACIÓN, CON DECLARACIÓN INFUNDADO POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES. EL PRIMER POSTOR NO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS. SUSCRIBIENDO CONTRATO N° 641-2022-INABIF CON EL 2DO POSTOR.</p> <p>VEHICULOS (02) SE LOGRO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DOS (02) VEHÍCULOS, MEDIANTE RM N° 113-2022-MIMP. MEDIANTE PROCESO LP-01-2022-INABIF-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (02) VEHÍCULOS. EL ÍTEM 1 QUEDÓ DESIERTO TIPO MICROBUS CATEGORÍA M2. EL ÍTEM 2 VEHICULO CATEGORÍA M3 MINIBUS, FUE ADJUDICADO SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO N° 030-2022-INABIF EL 18.JUL.2022. SE REALIZÓ UNA 2da y 3era CONVOCATORIA, QUEDANDO DESIERTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE LOS POSTORES. LA 4ta CONVOCATORIA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2022-INABIF EL 14.SET.2022, LA CUAL QUEDÓ DESIERTA. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL VEHICULO A FIN DE CONTINUAR CON LA 5ta CONVOCATORIA. POR LO TANTO AÚN ESTÁ PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE UN(01) VEHICULO.</p> <p>CAPACITACIÓN SE EJECUTARON CINCO (05) EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CAR.</p> | 100.00% | 70.0% | 100.0% | <p>1.- SE CONCLUYÓ LA OBRA EL 25.MAY.2021.</p> <p>2.- SE PROYECTA TERMINAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL 1ER SEMESTRE 2023.</p> |
| 265500 | 2197584 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 200 | 29,017,247 | 14,966,057 | 5,815,683 | 5,061,265.00 | 87.0% | 20,027,322 | 69.02% | <p>INFRAESTRUCTURA: SE REGISTRO LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALDO DE OBRA S/ 10 556 527.91 EN EL FORMATO 8.A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN. SE ELABORO LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONVOCATORIA DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA EL PROCESO LP-02-2022-INABIF-1 PARA SALDO DE OBRA QUEDÓ DESIERTO.. EL 30 JUN 2022 SE INICIA EL PROCESO DE LA 2da CONVOCATORIA MEDIANTE AS-SM-9-2022-INABIF-1 PARA SALDO DE OBRA, OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO, PERO NO SE SUSCRIBIÓ CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO EN LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS EXIGIDOS; OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO AL 2do POSTOR CON QUIEN SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 054-2022-INABIF, CON UN ADELANTO DIRECTO S/ 1,042,985. SEGÚN ACTA SE REALIZÓ LA ENTREGA PARCIAL DE TERRENO EL 27.SET.2022 CORRESPONDIENTE AL SALDO DE OBRA. SE OTORGÓ ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES Y PAGO DE LA VALORIZACIÓN DE AVANCE N° 1 Y 2 DE SALDO DE OBRA. EQUIPAMIENTO: SE ADQUIRIERON PARTE DE LOS COMPONENTES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO. CONTROL CONCURRENTE: SE PAGO S/ 169 311.</p> | 52.96% | 80.0% | 0.0% | <p>1.- OBRA PARALIZADA EL 21.DIC.2020 POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO PLANTEADO POR EL CONTRATISTA Y, EN ACTUAL ARBITRAJE.</p> <p>2.- SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA Y SE PROYECTA CONTINUAR Y TERMINAR LA EJECUCIÓN DE LA MISMA EN EL AÑO 2023.</p> |
| 363804 | 2327366 | CREACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD "FELICIDAD" SAN MIGUEL, DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA. | 64 | 7,894,164 | 0 | 165,693 | 47,341.00 | 28.6% | 47,341 | 0.60% | <p>INVERSIÓN NO PREVISTA SE SUSCRIBIÓ CONTRATO N° 059-2022-INABIF, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.</p> | 0.00% | 0.0% | 0.0% | SE PROYECTA TERMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN EL 1ER TRIMESTRE 2023. |
| 387562 | 2381910 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "SAN JUDAS TADEO" VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. | 531 | 11,126,159 | 0 | 374,232 | 265,869.00 | 71.0% | 265,869 | 2.39% | <p>INVERSIÓN NO PREVISTA SE SUSCRIBIÓ CONTRATO N° 051-2022-INABIF, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. CONTROL CONCURRENTE: SE PAGO S/ 222 524.</p> | 0.00% | 0.0% | 0.0% | SE PROYECTA TERMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2023. |
| 147971 | 2135214 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOGAR PADRE ANGEL RODRIGUEZ - IQUITOS | 150 | 5,340,772 | 5,260,888 | 47,566 | 47,566.00 | 100.0% | 5,308,454 | 99.39% | <p>SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO Y OPTÓ EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO, DEVENGÁNDOSE EL IMPORTE DE S/ 47,566.</p> <p>REFERENTE A LA OBRA, SE MANTIENE EN ARBITRAJE Y ESTÁ A CARGO DE LA PROCURADURÍA DEL MIMP.</p> | 100.00% | 100.0% | 100.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. SE CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO A FIN DE EFECTUAR EL CIERRE DEL PROYECTO. |
| - | 2527470 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, ALMACEN O DEPÓSITO, AMBIENTE DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN PEDAGÓGICA Y LOSA DEPORTIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL (CAR) PILLCOZCO, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. | 50 | 5,023,514 | 0 | 130,000 | 109,000.00 | 83.8% | 109,000 | 2.17% | <p>INVERSIÓN TIPO IOARR DE OPTIMIZACIÓN NO PREVISTA SEGÚN ÓRDENES DE SERVICIO N° 0006342-2022-INABIF, 0006344-2022-INABIF, 0006347-2022-INABIF Y 0006380-2022-INABIF SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.</p> | 0.00% | 0.0% | 0.0% | SE PROYECTA TERMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2023. |
| - | 2559193 | CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. | 40 | 5,584,958 | 0 | 103,212 | 99,000.00 | 95.9% | 99,000 | 1.77% | <p>INVERSIÓN TIPO IOARR DE OPTIMIZACIÓN NO PREVISTA SEGÚN ÓRDENES DE SERVICIO N° 0006277-2022-INABIF, 0006349-2022-INABIF Y 0006349-2022-INABIF SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.</p> | 0.00% | 0.0% | 0.0% | SE PROYECTA TERMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2023. |
| | | | 1,424 | 85,864,457 | 37,851,539 | 8,705,084 | 7,644,633 | 87.8% | 39,666,508 | 46.2% | | | | | |