

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL III TRIMESTRE 2016

N°	Código SNIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/.	Ejecutado (Enero a Diciembre 2014 S/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014	Ejecución en el año 2015	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015	PIM 2016 y Ejecución Presupuestal al III trimestre 2016			Ejecución Financiera del PIP acumulada al III Trimestre 2016		COMENTARIO	Estado Actual del PIP
										PIM 2016	Ejecutado	%	Ejecutado	%		
1	2223	2029753	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micoela Bastidas - Piura	1,602,571	1,244,586	0	1,244,586	349,165	1,593,751	1,189	0	0.00%	1,593,751	99.45%	PIP Cerrado, con un avance financiero del 99.45% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(57%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex-post solicitado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos	CERRADO
2	77813	2094789	Mejora de los servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres Junin - Huancayo - El Tambo	1,600,310	1,600,310	0	1,600,310	0	1,600,310	0	0	0.00%	1,600,310	100.00%	PIP Cerrado: Con Oficio N° 182-2016-MIMP/OGPP del MIMP la OPI del MIMP dio a conocer el Informe de cierre / Informe N° 055-2016-MIMP/OGPP-OIN (16 Jun.2016). El PIP se cerró con un avance financiero del 100% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(75%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex-post solicitado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos.	CERRADO
3	79954	2114080	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica - Ica	2,273,595	2,165,198	9,300	2,174,498	0	2,174,498	0	0	0.00%	2,174,498	95.64%	En arbitraje : El Procurador Público solicitó la anulación del Laudo Arbitral. Se está a la espera de la confirmación del Procurador Público sobre la sentencia y obligación de ejecutar el Laudo Arbitral de aproximadamente S/ 14,500. Cuenta con avance financiero del 95.64% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento (100%) y capacitación (100%).	ARBITRAJE
4	145144	2134746	Mejoramiento de los servicios del CAR San Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo	505,770	464,936	0	464,936	0	464,936	0	0	0.00%	464,936	91.93%	PIP Cerrado: Con avance financiero del 91.93% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(100%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex-post solicitado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos.	CERRADO
5	76062	2134841	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asis - Lima - Lima - Lima	2,130,980	1,794,971	63,147	1,858,118	22,126	1,880,244	40,986	0	0.00%	1,880,244	88.23%	PIP para Ejecución 2016, con bienes por adquirir del componente equipamiento ya cuenta con especificaciones técnicas, se prevé ejecutar en octubre 2016. Cuenta con avance financiero del 88.23% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento (90%) y capacitación (100%).	EJECUCIÓN
6	145470	2134932	Mejoramiento de los servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	873,197	873,197	0	873,197	0	873,197	0	0	0.00%	873,197	100.00%	PIP Cerrado: Con avance financiero del 100% y avance físico: infraestructura (100%), equipamiento(95%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex-post solicitado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos.	CERRADO
7	147971	2135214	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puncuná	5,305,160	4,294,882	103,778	4,398,660	95,630	4,494,290	0	0	0.00%	4,494,290	84.72%	PIP en Arbitraje. Obra terminada con observaciones aún no levantadas por el contratista. Se pidió la resolución de contrato por incumplimiento. El contratista solicitó que se de por reprobada la obra, cuando tiene muchas deficiencias en las redes de desagüe y de evacuación aguas pluviales, que no subsanó y han sido constatadas notarialmente. Cuenta con avance financiero del 84.72% y avance físico: infraestructura(98%), equipamiento (76%) y capacitación (100%).	ARBITRAJE
8	146720	2135353	Establecimiento de un hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono Lima - Lima - San Miguel (Divino Jesús)	5,606,327	4,720,013	96,617	4,816,631	0	4,816,631	246,859	0	0.00%	4,816,631	85.91%	El proyecto tiene un PIM 2016 de S/ 246 859.00 para los componentes de capacitación con S/ 15 500 y equipamiento con S/ 230 359.00. A la fecha tiene un avance en la preparación de las especificaciones técnicas de los equipos a adquirirse y asimismo en proceso de la preparación de los Términos de Referencia para la ejecución del Taller de Capacitación, que se prevé ejecutar en el presente ejercicio fiscal. El arbitraje ha concluido a favor del contratista reconociéndose ampliación de plazo y pago de mayores gastos generales. Procuraduría solicitó al Poder Judicial Anulación de laudo. Poder Judicial emitió sentencia declarando improcedente la solicitud de anulación de Laudo. Mediante OFICIO 1100-2016 MIMP/ PP informa improcedente el recurso de apelación sobre anulación del Laudo. Proceso concluido. Cuenta con avance financiero del 85.91% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(40%) y capacitación (0%).	EJECUCIÓN



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL III TRIMESTRE 2016

N°	Código SNIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/.	Ejecutado (Enero a Diciembre 2014 S/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014	Ejecución en el año 2015	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015	PIM 2016 y Ejecución Presupuestal al III trimestre 2016			Ejecución Financiera del PIP acumulada al III Trimestre 2016		COMENTARIO	Estado Actual del PIP
										PIM 2016	Ejecutado	%	Ejecutado	%		
9	146802	2216923	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	2,427,998	1,610,827	441,496	2,052,324	42,638	2,094,962	0	0	0.00%	2,094,962	86.28%	PIP para continuar y culminar la ejecución del PIP en el año 2016. se necesita adquirir bienes del componente equipamiento por S/. 147,960 (Área de Equipo Técnico: 3 módulos para computadora; Talleres de computo: 20 computadoras y 20 módulos); Taller de Corte y Confección: 02 mesas, 08 máquinas rectas. 06 máquinas (remalladoras); Área de Salas - Población: 04 DVD, 01 equipo de sonido, 03 ejercitados elíptico digital, 01 mini gimnasio con cables; Área de Inicia: 01 equipo de sonido, 06 ventiladores, 01 juego de mesa; Área de Administración: 02 escritorios. Cuenta con avance financiero del 86.28% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(40%) y capacitación (0%).	EJECUCIÓN
10	145398	2216926	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo	1,460,400	1,071,418	66,000	1,137,418	163,905	1,301,323	58,086	0	0.00%	1,301,323	89.11%	PIP para continuar y culminar la ejecución en el año 2016. Esta pendiente el pago de la supervisión de obra S/. 5,390 y trabajos menores por ejecución de Obra, así como la adquisición de bienes por componente equipamiento por S/. 52,688 (Cocina y Comedor: 01 licuadora industrial, 05 ventiladores para techo, 01 balón de gas, 02 extintores; Hogares: 30 camas de madera, 03 planchas eléctricas, 30 colchones y almohadas, 45 frazadas, 50 juegos de sábanas, 02 extintores; Talleres: 02 computadoras, 03 máquinas de coser, 02 mesas de diseño y corte, 03 extintores, 10 equipos de talleres); al culminarse la ejecución se va a elaborar el informe de cierre. El proyecto tiene un avance financiero del 89.11% y avance físico: infraestructura(95%), equipamiento(95%) y capacitación (100%).	EJECUCIÓN
11	145271	2216927	Mejoramiento de los servicios del CAR Pilcomayo - Huánuco	1,436,839	977,528	9,000	986,528	0	986,528	450,311	0	0.00%	986,528	68.66%	PIP en arbitraje. Debido a la situación de laudo arbitral, se tiene previsto actualizar el expediente técnico de obra a través de consultoría externa y, debido a los tiempos que demanda realizar los procesos para la adquisición de equipos y el reinicio de la obra (elaboración de las bases, convocatoria y la selección de postor), sólo se ejecutará en el año 2016 S/. 4,500.00 en equipamiento y S/. 9,000.00 en la actualización del expediente técnico, el saldo de S/. 436,811.00 se propondrá como continuidad de inversiones para el año 2017. Cuenta con avance financiero del 68.66% y avance físico: Infraestructura(55%), equipamiento(85%) y capacitación (0%).	ARBITRAJE
12	79948	2216970	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	2,713,781	2,092,620	72,060	2,164,680	231,658	2,396,338	130,433	0	0.00%	2,396,338	88.30%	Tiene PIM 2016 por S/. 130,433.00, por bienes pendientes de adquirir. (Arbitraje concluyó con laudo reconociendo ampliación de Plazo y pago mayores gastos generales). Procurador interpuso medida cautelar de Nulidad del Laudo, el mismo que fue denegado debiendo cancelarse la suma de S/. 34,738.30. Además se tiene un avance de las especificaciones técnicas de los equipos a adquirirse y se ejecutará en el presente ejercicio fiscal. Para completar el equipamiento: Máquina encitadora, pegadora de plantas, pulidora con aspiradora, horno, fermentadora, termo, balanza electrónica, paneloscopio, camioneta de 20 pasajeros y mobiliario: extractor de aire, balanza electrónica. Arbitraje concluyó con laudo reconociendo ampliación de plazo y pago mayores gastos generales. Procurador interpuso medida cautelar de Nulidad del Laudo, que se encuentra en trámite, falta salir sentencia. Cuenta con avance financiero del 88.30% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(70%) y capacitación (100%).	ARBITRAJE
13	82305	2216071	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porres Puno	3,593,983	1,260,890.21	821,147	2,088,037.21	1,358,112.74	3,446,149.95	64,360	0	0.00%	3,446,149.95	95.89%	PIP para continuar la ejecución en el año 2016. Obra culminada el 30 setiembre 2015, pendiente el pago por supervisión y liquidación de obra por S/. 233,529.51. Componente de capacitación concluido. Pendiente adquisición de bienes componente equipamiento. Se encuentra en gestión la modificación de la inversión ante la OPI, para su registro SNIP F-16. Culminándose se va a preparar el informe de cierre. Cuenta con avance financiero del 95.89% y avance físico: infraestructura(95%), equipamiento(66%) y capacitación (100%).	EJECUCIÓN



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL III TRIMESTRE 2016

N°	Código SNIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/.	Ejecutado (Enero a Diciembre 2014 S/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014	Ejecución en el año 2015	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015	PIM 2016 y Ejecución Presupuestal al III trimestre 2016			Ejecución Financiera del PIP acumulada al III Trimestre 2016		COMENTARIO	Estado Actual del PIP
										PIM 2016	Ejecutado	%	Ejecutado	%		
14	44801	2216928	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Castilla.	1,610,977	103,846	0	103,846	30,645	134,491	1,475,485	71,505	4.84%	205,996	12.79%	Tiene bienes equipamiento por adquirir. Se ha concluido la elaboración de Expediente Técnico actualizado con monto mayor al 40%, está en gestiones la modificación de los costos del PIP ante a OPI-OGPP-MIMP para verificación de viabilidad. Componentes de Equipamiento y Capacitación se han actualizado para su registro en el Banco Proyectos. Se prevé ejecutar los tres componentes (cuenta con avance financiero del 12.79% y avance físico: infraestructura(0%), equipamiento(35%) y capacitación (0%).	ESTUDIO DEFINITIVO ELABORADO PARA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD
15	230508	2161532	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casia	116,526	116,526	0	116,526	0	116,526	0	0	0.00%	116,526	100.00%	PIP Cerrado: Con avance financiero del 78.97% y avance físico: equipamiento(100%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex-post solicitado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos.	CERRADO
16	230467	2161533	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio.	237,644	210,249	0	210,249	17,875	228,124	3,570	0	0.00%	228,124	95.99%	El PIM de S/. 3 570.00 para el presente año, se tiene previsto ejecutar a mas tardar en el mes de Setiembre 2016 y proceder al cierre del proyecto, tiene bienes pendientes por adquirir (51la de ruedas neurologicas y nebulizador portatil. Cuenta con avance financiero del 95.99% y avance físico en equipamiento (98%).	EJECUCIÓN
17	230442	2161534	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Ermelinda Carrara.	271,625	261,487	0	261,487	0	261,487	0	0	0.00%	261,487	96.27%	PIP Cerrado: Con avance financiero del 96.27% y avance físico: equipamiento(57%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex-post solicitado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos.	CERRADO
18	230489	2161535	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo.	191,142	149,042	0	149,042	33,394	182,436	0	0	0.00%	182,436	95.45%	PIP para continuar y culminar la ejecución del PIP menor en el año 2016, se necesitan S/. 8,706 con bienes pendientes por adquirir (tema de 1,120 litros a gas e items de cocina), al culminarse la adquisición se procederá a preparar el informe de cierre. Cuenta con avance financiero del 95.45% y avance físico: equipamiento (95%)	EJECUCIÓN
19	230339	2161537	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen.	257,538	226,962	0	226,962	3,000	229,962	21,626	0	0.00%	229,962	89.29%	PIP para continuar la ejecución en el año 2016, PIP menor con bienes pendientes por adquirir, componente equipamiento, posterior a la adquisición se procederá a preparar el informe de cierre. Cuenta con avance financiero del 89.29% y avance físico: equipamiento(92%).	EJECUCIÓN
20	232617	2161666	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	191,228	148,844	0	148,844	15,980	164,824	0	0	0.00%	164,824	86.19%	PIP para continuar y culminar la ejecución en el año 2016, PIP menor con bienes pendientes por adquirir (campana extractora industrial por S/. 10,500, posterior a la adquisición se procederá a preparar el informe de cierre. (Al no tener presupuesto asignado para el año 2016, se ha solicitado presupuesto por S/. 10,500 para culminar la ejecución. Cuenta con avance financiero del 86.19% y avance físico: equipamiento(96%).	EJECUCIÓN
21	232591	2161667	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel.	216,012	156,225	0	156,225	37,433	193,658	16,404	0	0.00%	193,658	89.65%	PIP Cerrado: Con avance financiero del 89.65% y avance físico: equipamiento (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex-post solicitado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos.	CERRADO
22	232580	2161668	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris en el distrito de Alto Laran provincia de Chincha, Región Ica.	211,670	187,311	0	187,311	3,580	190,901	14,819	0	0.00%	190,901	90.19%	PIP Cerrado: Con avance financiero del 90.19% y avance físico: equipamiento (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex-post solicitado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos.	CERRADO
23	213398	2103045	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales -Ica	4,893,433	0	0	0	124,000	124,000	31,841	0	0.00%	124,000	2.53%	PIP en estudio definitivo, expediente técnico de obra concluido en revisión. A la fecha el Área Usuaria está elaborando las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir estimándose ejecutar en noviembre de 2016. PIP proyectado en el Plan Multianual 2017-2019. (monto proyectado de estudio definitivo S/. 4,893,433.00). Cuenta con avance financiero del 2.53% y avance físico: infraestructura(2.82%), equipamiento (0%) y capacitación (0%).	ESTUDIO DEFINITIVO EN REVISIÓN



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL III TRIMESTRE 2016

N°	Código SNIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/.	Ejecutado (Enero a Diciembre 2014 S/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014	Ejecución en el año 2015	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015	PIM 2016 y Ejecución Presupuestal al III trimestre 2016			Ejecución Financiera del PIP acumulada al III Trimestre 2016		COMENTARIO	Estado Actual del PIP
										PIM 2016	Ejecutado	%	Ejecutado	%		
24	266115	2196703	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a los niños y niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Callao	9,930,823	0	59,850	59,850	139,650	199,500	0	0	0.00%	199,500	2.01%	Con Estudio Definitivo F-15: Expediente técnico aceptado y registrado en banco de proyectos, ya cuenta con informe de consistencia. PIP proyectado en el Plan Multianual de Inversión Pública 2017-2019. (Monto estudio Definitivo S/ 9,930,823) tiene un avance financiero del 2.01% y avance físico: infraestructura(2.31%), equipamiento(0%) y capacitación (0%).	ESTUDIO DEFINITIVO F-15
25	265500	2197584	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el CAR Ermelinda Carrera - San Miguel Lima	9,401,140	0	0	0	205,000	205,000	0	0	0.00%	205,000	2.18%	PIP en estudio Definitivo. Expediente Técnico de Obra concluido. Se esta actualizando los componentes equipamiento y Capacitación para luego ser elevarlo a la OPI-MIMP-MEF para su registro en el banco de proyectos. PIP Proyectado en el Plan Multianual 2017-2019. (Monto Proyectado de estudio Definitivo S/9,401,140.00).. Cuenta con avance financiero del 2.18% y avance físico: infraestructura(2.65%), equipamiento(0%) y capacitación (0%).	ESTUDIO DEFINITIVO EN REVISIÓN
<b>Total</b>				<b>59,060,674</b>	<b>25,737,867</b>	<b>1,742,396</b>	<b>27,480,263</b>		<b>30,406,783</b>	<b>3,143,321</b>	<b>155,799,40</b>		<b>30,543,582</b>	<b>4.96%</b>		

Fuente: MEF - Consulta Amigable, Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM, Area Técnica de Ejecución de Proyectos - Infraestructura-SUL-UA- INABIF, y SIAF-SP, Unidad Formuladora, Sub Unidad de Presupuesto - UPP  
 Elab. Por el Máster Econ. Hernán Palacios - Responsable de la Unidad Formuladora

