

## ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL II TRIMESTRE DE 2016

N°	Código SNIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Costo Total \$/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 \$/.	Ejecutado (Enero a Diciembre) 2014 \$/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014 \$/.	Ejecución en el año 2015	Ejecución Presupuestal del PIP acumulada al 31 Diciembre 2015		Ejecución Presupuestal al 30 de Junio 2016 (*)			Ejecución Financiera del PIP acumulada al 30 de Junio 2016		Comentarios / Observaciones	
											Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado		%
9	146802	2216923	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	Adecuada atención en los servicios que otorga la Casa de la Mujer Santa Rosa - Callao	53 adolescentes y mujeres madres adolescentes en estado abandono, víctimas explotación sexual	2,427,990	1,610,527	441,496	2,052,324	42,638	2,094,962	88.26%	2,094,962	0	0	0.00%	2,084,981.82	86.26%	Se coordinó con el área usuaria debido a que aún está pendiente la ejecución del componente capacitación y equipamiento, por lo que se requirió los Términos de Referencia (TDR) así como las especificaciones técnicas. Se está preparando la Liquidación de Obra; en el presente año se proyecta la ejecución de la totalidad del presupuesto asignado (EQUIPAMIENTO y CAPACITACIÓN). No tiene PIM para la ejecución durante el año 2016, por lo que se ha solicitado trámite de opinión favorable para modificación presupuestaria, incrementando el presupuesto en \$/ 147,980 requerido mediante Oficio N° 494-INABIF/JUP para la adquisición de equipos que permitan la ejecución del proyecto. Cuenta con avance financiero del 83.26% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(40%) y capacitación (0%).
10	145298	2216926	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el CAR La Niña - Trujillo	76 niñas y adolescentes en estado abandono	1,480,400	1,071,416	86,000	1,137,416	183,905	1,301,322	89.11%	1,301,322	38,084	0	0.00%	1,301,322.74	89.11%	Esta pendiente el pago de liquidación de supervisión de obra y trabajos menores por ejecución de Obra (CONEXIÓN DE ENERGÍA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA), así como la adquisición de bienes por componente equipamiento (por un valor de \$/ 39,400 según el perfil del proyecto). Se cuenta con asignación de crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 066-2015-MIMP por \$/ 58,000 para la adquisición de equipos, siendo inexistente el monto, se ha solicitado trámite de opinión favorable para modificación presupuestaria, incrementando el presupuesto en \$/ 11,514 requerido mediante Oficio N° 454-2016/INABIF/JUP para admitir el componente de equipamiento. El proyecto tiene un avance financiero del 89.11% y avance físico: infraestructura(82%), equipamiento(95%) y capacitación (100%).
11	145271	2216922	Mejoramiento de los servicios del CAR Píscocruz - Huánuco	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado abandono del Hogar Píscocruz	30 niñas, niños y adolescentes en estado abandono	1,438,539	977,523	0	988,523	0	988,523	68.86%	988,523	490,311	0	0.00%	988,527.89	68.86%	PIP en ARBITRAJE; El componente de obra está en proceso de arbitraje, sin embargo se está coordinando ejecutar la Obra faltante, así mismo está pendiente la ejecución de los componentes de capacitación y equipamiento. Se cuenta con asignación de crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 066-2016-MIMP por el monto de \$/ 450,311, de los cuales \$/ 3,200 está para equipamiento. Está pendiente de inscripción el expediente Moneda de Obra. Cuenta con avance financiero del 68.86% y avance físico: infraestructura(55%), equipamiento(85%) y capacitación (0%).
12	79948	2216970	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el Hogar San Luis Gonzaga	125 niños y adolescentes en estado abandono	2,713,781	2,092,620	72,000	2,104,600	231,658	2,336,258	86.20%	2,336,258	130,433	0	0.00%	2,336,258.25	86.20%	PIP en ARBITRAJE; El Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha emitido el Laudo Arbitral declarando nula e ineficaz la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 182 de 27 febrero de 2014 y ordenándose a favor del demandante los días subsiguientes de ampliación N° 3 y 4 de plazo por (17) y (12) días consecutivos respectivamente. La Procuraduría solicitó al poder judicial la nulidad de laudo arbitral. Según Carta Notarial N° 122571 de la Notaría de fecha 17/07/2015 el contrato el Laudo Arbitral. El contratista está solicitando el pago de los mayores gastos generales por \$/ 34,738.30. Se cuenta con asignación de crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 066-2016-MIMP el monto de \$/ 130,433 para la adquisición de equipos. Substata pendiente el pago por liquidación de obra y supervisión (no cancelado por tema ARBITRAL), para el componente equipamiento se ha solicitado trámite de opinión favorable para modificación presupuestaria, incrementando el presupuesto en \$/ 35,057 requerido mediante Oficio N° 454-2016/INABIF/DIE ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIMP, estando a la espera de la respuesta. Cuenta con avance financiero del 88.20% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(70%) y capacitación (100%).
13	82305	2216971	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porcos - Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de atención al Hogar San Martín de Porcos	55 adolescentes en situación de abandono	3,593,083	1,286,890	821,147	2,088,037	1,358,112	3,446,150	96.20%	3,446,150	64,340	0	0.00%	3,446,149.95	96.20%	Obra culminada el 30 setiembre 2015, pendiente el pago por supervisión y liquidación de obra. Componente de Capacitación concluido. Está pendiente la adquisición de bienes por componente equipamiento. Obra al 100%, equipamiento 75% y capacitación 100%, se ha iniciado la producción de servicios del PIP, continuar con los gestiones para el equipamiento (prestata bienes pendientes por \$/ 249,850.00 según el valor del perfil del proyecto). Del monto \$/ 739,000 por liquidación con RDE, falta pagar. Se cuenta con asignación de crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 066-2016-MIMP el monto de \$/ 64,340 para la adquisición de activos no financieros. Cuenta con avance financiero del 95.89% y avance físico: infraestructura(95%), equipamiento(65%) y capacitación (100%).
14	44801	2216928	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Castilla.	Mejorar la calidad de servicios del CEDIF Castilla.	414 niñas, niños adolescentes, mujeres, adultos mayores en situación de riesgo social.	1,610,977	103,848	0	103,848	30,645	134,491	8.35%	134,491	1,476,483	71,505	4.84%	205,996.25	12.75%	Estudio definitivo en elaboración, PIP con Asignación Presupuestaria en el año 2016 por \$/ 1,476,483. Actualmente el PIP está en ejecución. Este PIP tiene expediente técnico de obra terminado, se está formulando el expediente de equipamiento y términos de referencia de capacitación, se ha determinado un incremento en el monto total de la ejecución de la obra por mucho más del 40% (de \$/ 1,172,614 a \$/ 2,766,353), sumado a la actualización de costos de los componentes de equipamiento y capacitación el aumentar la elaboración del estudio definitivo como siguiente paso se remitirá a OPI el estudio para realizar la Verificación de Viabilidad del proyecto. Cuenta con avance financiero del 12.75% y avance físico: infraestructura(0%), equipamiento(35%) y capacitación (0%).




ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL II TRIMESTRE DE 2016

Nº	Código SNIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/.	Ejecutado (Enero a Diciembre 2014 S/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014	Ejecución en el año 2015	Ejecución Presupuestal del PIP acumulada a 31 Diciembre 2015		Ejecución Presupuestal al 30 de Junio 2016 (*)			Ejecución Financiera del PIP acumulada al 30 de Junio 2016		Comentarios / Observaciones	
											Ejecutado	%	PIM 2015	Ejecutado	%	Ejecutado	%		
1	2020	2028753	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas Pura	Mejorar la calidad de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Micaela Bastidas	525 niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de riesgo	1,602,571	1,244,290	0	1,244,290	349,165	1,593,750	99.45%	1,593,750	1,186	0	0.00%	1,593,750.33	99.45%	Con Oficio 339-2016-INABIF-DE al 16/05/2016 se remite a OPI el Formulario SNP-14 para su evaluación, en base al informe de cierre del Área encargada de la ejecución del proyecto, para su evaluación de la procedencia del registro en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con avance financiero del 99.45% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(57%) y capacitación(100%).
2	77813	2094769	Mejora de los servicios del Hogar Andrés Bello Cáceres Junín - Huancayo - El Tambo	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Hogar Andrés Bello Cáceres	75 niños y adolescentes en estado de abandono	1,600,310	1,600,310	0	1,600,310	0	1,600,310	100.00%	1,600,310	0	0	0.00%	1,600,306.58	100.00%	PIP CERRADO: Con Oficio N° 182-2016-MIMP/OGPP de fecha 20/06/2016 la OGPP dio a conocer que el Informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. Cuenta con avance financiero del 100% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(75%) y capacitación(100%).
3	79254	2114080	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luras - Lora - Lora	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar Señor de Luras	108 adolescentes en estado de abandono	2,273,503	2,165,190	9,305	2,174,495	0	2,174,495	95.64%	2,174,496	0	0	0.00%	2,174,498.00	95.64%	PIP en ARBITRAJE: El Procurador Público ha solicitado la resolución del Laudo Arbitral. Se está a la espera de la sentencia del Poder Judicial. Cuenta con avance financiero del 95.64% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(100%) y capacitación(100%).
4	145144	2134740	Mejoramiento de los servicios del CAR San Vicente Paul - Lamayzaque - Chidayo - Chidayo	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul, Chidayo	46 niños y adolescentes en estado de abandono	505,770	464,936	0	464,936	0	464,936	91.93%	464,936	0	0	0.00%	464,636.05	91.93%	PIP CERRADO: Con Oficio N° 021-2016-MIMP/OGPP de fecha 28/11/2016 la OGPP dio a conocer que el Informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. Cuenta con avance financiero del 91.93% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(100%) y capacitación(100%).
5	75062	2134841	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima - Ica - Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís	75 adolescentes en estado de abandono	2,130,866	1,794,971	63,147	1,858,118	22,126	1,880,244	88.23%	1,880,244	49,866	0	0.00%	1,860,243.92	88.23%	Cuenta con crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 086-2016-MIMP por el monto de S/. 40,986 para la adquisición de activos no financieros. Se solicitó a la unidad de línea (JOSP/UNA) y al área usuaria (CAR Héroles Uchire de Praga de Arequipa) el requerimiento y por consecuencia la elaboración de las especificaciones técnicas (EETT) por los bienes aún pendientes por adquirir. Cuenta con avance financiero del 88.23% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(80%) y capacitación(100%).
6	145470	2134932	Mejoramiento de los servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Pedro - Nuevo Chimbote	75 niños, niñas y adolescentes en estado de abandono	873,197	873,197	0	873,197	0	873,197	100.00%	873,197	0	0	0.00%	873,196.59	100.00%	PIP CERRADO: Con Oficio N° 161-2016-MIMP/OGPP de fecha 20/06/2016 la OGPP informa que el Informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. Cuenta con avance financiero del 100% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(85%) y capacitación(100%).
7	147971	2135214	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Ica - Lurín - Maynas - Pucallpa	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez y la Casa de Apogía Santa Lorena	90 adolescentes en estado de abandono y 60 adolescentes con problemas de explotación sexual y en estado de abandono	5,305,160	4,294,862	103,778	4,398,640	95,630	4,494,270	84.72%	4,494,270	0	0	0.00%	4,494,289.94	84.72%	En ARBITRAJE: En funcionamiento, se viene brindando atención en los ambientes nuevos así como en los ambientes rehabilitados. Avance financiero del PIP a la fecha es de 84.72%. Avance físico en infraestructura 98.76%, Equipamiento 70% y Capacitación 100% como componentes del PIP. La infraestructura se encuentra actualmente en arbitraje porque el contratista no cumplió con obligaciones contractuales de planes de subsunción de observaciones a obra ejecutada. La ejecución física del componente infraestructura - CERA ha logrado el 98 % avance físico hasta 31.DIC.2014 (se detalla en subsección anterior). Se suscitó el primer arbitraje, con fecha 23.Mar.2016 Laudo resuelve declarar fundadas las pretensiones de la demandante e infundadas en cuanto a las prestaciones de la contratista. Responder el segundo arbitraje, el Tribunal Arbitral se ha instalado (a 06 de enero del 2015) y por tanto el contratista como la ENTIDAD se encuentran en fase de presentación de escritos probatorios. El Procurador Público informó que con Resolución N° 02 de fecha 31.Mar.2016 resuelve autorizar a los árbitros emitir pronunciamientos por Honorarios y Faltas, los mismos que fueron remitidos al INABIF a fin de que se cumpla con los pagos (15 días hábiles). Al mes de enero 2016, se brindó atención a 32 beneficiarios en el CAR Padre Ángel Rodríguez entre niños, niñas y adolescentes. La obra ha terminado con observaciones aún no levantadas por el contratista. Se ha pedido la resolución de control por incumplimiento. El componente capacitación está terminado, quedando pendiente parte del componente equipamiento, el cual a la fecha el área usuaria a través de su unidad de línea observa los bienes pendientes según perfil del proyecto. Proyecto sin PIM. Al 30 de junio el proyecto continúa en proceso de laudo arbitral por resolverse. El proyecto está en funcionamiento y pasar de cumplir con 2 arbitrajes. Cuenta con avance financiero del 84.72% y avance físico: infraestructura(98%), equipamiento(76%) y capacitación(100%).
8	148729	2135253	Establecimiento de un hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono Lima - Lima - Santa María (Dño Jesús)	Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono	104 niñas y niños menores de 3 años en estado de abandono	5,608,527	4,720,013	96,817	4,816,831	0	4,816,831	85.91%	4,816,831	246,858	0	0.00%	4,816,830.72	85.91%	La infraestructura del CAR se encuentra en uso por los beneficiarios; aún falta adquirir bienes del componente equipamiento para cumplir con el PIP, el área de logística ha gestionado la adquisición de los equipos de medición de los equipos se está preparando también la liquidación de obra. No obstante, debido al incumplimiento presupuestario para el año 2015, se ha solicitado brinde de opinión favorable para modificación presupuestaria, incrementando el presupuesto en S/. 131,841 para la adquisición de equipos que permitan la ejecución del proyecto (Nota N° 172-2016-INABIF/LUPP). Cuenta con avance financiero del 85.91% y avance físico: infraestructura(100%), equipamiento(10%) y capacitación(0%).



### ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL II TRIMESTRE DE 2016

N°	Código SNIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Reubicación Objetivo	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2015 S/.	Ejecutado (Enero a Diciembre) 2014 S/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014	Ejecución en el año 2015	Ejecución Presupuestal del PIP acumulada a 31 Diciembre 2015		Ejecución Presupuestal al 30 de Junio 2016 (*)			Ejecución Financiera del PIP acumulada al 30 de Junio 2016			Comentarios / Observaciones
											Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	
14	220508	2161532	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casca	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casca.	534 residentes en abandono.	147,581	118,826	0	116,520	0	116,520	78.97%	116,520	0	0	0.00%	116,526.15	78.97%	Con Oficio 487-2016/INABIF-DE del 24/06/2016 se remite a OPI el Formato SNP 14 para su evaluación, en base al informe de cierre reformulado del área encargada de la ejecución del proyecto, para su evaluación de la procedencia del registro en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con avance financiero del 78.97% y avance físico: equipamiento(100%) y capacitación(100%).
16	230457	2161533	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y tinte del centro de atención residencial Hogar Melitón Pérez Palacio.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y tinte del centro de atención residencial Hogar Melitón Pérez Palacio, en el distrito de San Miguel.	1245 residentes en abandono.	237,644	210,249	0	210,249	17,875	228,124	95.99%	228,124	3,571	0	0.00%	228,123.64	95.99%	Debido a que aun no está culminado las metas físicas y financieras del componente equipamiento, se ha solicitado tramite de opinión favorable para modificación presupuestaria, incrementando el presupuesto en S/. 5,550 requerido mediante Oficio N° 454-2016/INABIF-DE ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIMP, estando a la espera de la respuesta. El presente año cuenta con crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 052-2016-MIMP, por S/. 3,570, el cual no es suficiente para la cobertura de gastos en la adquisición de equipos. Cuenta con avance financiero del 95.99% y avance físico en equipamiento (98%).
17	230442	2161534	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Ermelinda Carrera.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y tinte del centro de atención residencial Hogar Ermelinda Carrera, en el distrito de San Miguel.	1941 residentes en abandono.	271,625	251,487	0	251,487	0	251,487	98.27%	251,487	0	0	0.00%	251,488.64	98.27%	PP CERRADO; OGPP informa que el informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. Cuenta con avance financiero del 98.27% y avance físico: equipamiento(97%) y capacitación(100%).
18	230480	2161535	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Alda Infante San Ricardo.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Alda Infante San Ricardo.	1091 residentes en abandono.	191,142	149,042	0	149,042	33,394	182,436	95.45%	182,436	0	0	0.00%	182,435.42	95.45%	El presente año no cuenta con presupuesto disponible (PIM-2016) y debido a que no ha culminado las metas físicas y financieras del componente equipamiento, se ha solicitado tramite de opinión favorable para modificación presupuestaria, incrementando el presupuesto en S/. 3,708 requerido mediante Oficio N° 454-2016/INABIF-DE ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIMP, estando a la espera de la respuesta. Cuenta con avance financiero del 95.45% y avance físico: equipamiento (95%).
19	230339	2161537	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y tinte del centro de atención residencial Hogar Virgen del Carmen.	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería, cocina y tinte en el centro de atención residencial Hogar Virgen del Carmen, en el distrito de San Miguel.	1584 residentes en abandono.	257,536	228,982	0	228,982	3,000	229,982	89.29%	229,982	21,624	0	0.00%	229,981.59	89.29%	El presente año cuenta con crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 066-2016-MIMP, por el monto de S/. 21,626 para la adquisición de activos no financieros. Cuenta con avance financiero del 89.29% y avance físico: equipamiento(92%).
20	232617	2161668	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Nilo Jara de Praga del distrito de Arequipa.	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Nilo Jara de Praga-Ancón	840 residentes en abandono.	191,228	148,844	0	148,844	15,980	164,824	86.19%	164,824	0	0	0.00%	164,824	86.19%	El presente año no cuenta con presupuesto disponible (PIM-2016), por lo que se ha solicitado tramite de opinión favorable para modificación presupuestaria, incrementando el presupuesto en S/. 10,300 requerido mediante Oficio N° 454-2016/INABIF-DE ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIMP, estando a la espera de la respuesta; se solicitó a la Unidad de Lima (USP/UNA) y al Área Asesora (CAE Nilo Jara de Praga de Arequipa) el requerimiento y la elaboración de las especificaciones técnicas (EETT) por los meses aún pendientes por adquirir. Cuenta con avance financiero del 86.19% y avance físico: equipamiento(96%).
21	232581	2161667	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar San Miguel Arcángel.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguel.	847 residentes en abandono.	218,012	196,225	0	196,225	37,433	193,658	89.65%	193,658	16,404	0	0.00%	193,658.00	89.65%	PP CERRADO; Con Oficio N° 060-2016-MIMP/OGPP de fecha 26/02/2016 la OGPP comunicó que el informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. Se cuenta con asignación de crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 065-2016-MIMP por monto de S/. 16,404 para la adquisición de activos no financieros. Se modificó el cierre debido a nota presupuestal a pedido del Ministerio de Economía y en coordinación con la OPI del MIMP. Cuenta con avance financiero del 89.65% y avance físico: equipamiento (100%).
22	232590	2161668	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Paul Harris, en el distrito de Alto Larín provincia de Cuzco, Región Ica.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Paul Harris, en el distrito de Alto Larín provincia de Cuzco, Región Ica.	786 residentes en abandono.	211,670	187,311	0	187,311	3,590	190,901	90.19%	190,901	34,819	0	0.00%	190,901	90.19%	PP CERRADO; Con Oficio N° 051-2016-MIMP/OGPP de fecha 26/02/2016 la OGPP comunicó que el informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. Se cuenta con crédito suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 058-2016-MIMP por el monto de S/. 14,819 para la adquisición de activos no financieros. Se modificó el cierre debido a nota presupuestal a pedido del Ministerio de Economía y en coordinación con la OPI del MIMP. Cuenta con avance financiero del 90.19% y avance físico: equipamiento (100%).



## ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL II TRIMESTRE DE 2016

N°	Código SNIP	Código SIAF	Nominal Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/.	Ejecutado (Enero a Diciembre) 2014 S/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014 S/.	Ejecución en el año 2015 S/.	Ejecución Presupuestal del PIP acumulada a 31 Diciembre 2015		Ejecución Presupuestal al 30 de Junio 2016 (*)			Ejecución Financiera del PIP acumulada al 30 de Junio 2016		Comentarios / Observaciones	
											Ejecutado	%	31/12/2015	PIB 2016	Ejecutado	%	Ejecutado		%
23	21338	2182045	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el CEBIF Magdalena Robles Cánales	Población beneficiaria mejora su acceso a los servicios de prevención y promoción que otorga el CEBIF MAGDALENA ROBLES CANALES NASCA	305 personas en situación de riesgo social.	4,893,433	0	0	0	124,000	124,000	2.53%	124,000	31,441	0	0.00%	124,000	2.53%	Estado definitivo en revisión, el expediente técnico presentado ha determinado un monto de obra mayor que del perfil, sumado a la actualización de costos de los componentes de equipamiento y capacitación; previo a la aprobación del expediente técnico se remitió a la OPI del MIMP el Formulario SNIP-15 y el sustento de las variaciones en el Formulario SNIP 16. El costo del proyecto es de S/ 4 893 433. La elaboración del expediente técnico fue programado en el perfil por S/ 60,000, no obstante, en la etapa de inversión se ejecutó S/ 124,000. En el año 2016, el PIP no tiene asignación presupuestal, solo cuenta con monto adicional por continuidad vía perfil suplementario aprobado mediante Resolución Ministerial N° 095-2016-MIMP por S/ 31,441 el cual es insuficiente o de bajo impacto para el avance en alguno de los componentes del proyecto. Cuenta con avance financiero del 2.53% y avance físico: Infraestructura(2.82%), equipamiento (0%) y capacitación (0%).
24	266115	2196703	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a los niños y niñas de 3 a 12 años en el C.I.A.R. San Antonio - Defensoría Calleo	Mejorar la calidad de los servicios para los niños y niñas en presente - y en estado de abandono del Centro de Atención Residencial San Antonio	84 niñas y niños en presente - y en estado de abandono	9,830,823	0	59,850	59,850	139,580	199,500	2.01%	199,500	0	0	0.00%	199,500	2.01%	La OPI del MIMP ha registrado en el banco de proyectos el P15, el estudio definitivo estimado del proyecto que tiene el costo de S/ 9,830,823.34. El PIP no tiene asignado presupuesto para el año 2016 y tampoco cuenta con monto adicional por continuidad, por lo que se descarta avances en su ejecución durante el presente año, el PIP cuenta con el subcomponente Expediente Técnico de Obra. Cuenta con avance financiero del 2.01% y avance físico: Infraestructura(2.31%), equipamiento(0%) y capacitación (0%).
25	265500	2197584	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el C.I.R. Erminda Carrera - San Miguelina	Población beneficiaria accede a servicios que cumplen con los estándares sectoriales	200 adolescentes mujeres en presente - y en estado de abandono.	9,401,140	0	0	0	205,000	205,000	2.18%	205,000	0	0	0.00%	205,000	2.18%	Estado definitivo en revisión, el PIP no cuenta con presupuesto asignado para el año 2016 y tampoco tiene presupuesto adicional por continuidad; el expediente técnico que se continúa sumado a la actualización de costos de los componentes; previo a la aprobación del expediente técnico se remitió a la OPI del MIMP el Formulario SNIP-16 y el sustento de las variaciones para el proceso de verificación de viabilidad debido al incremento de más del 40% por la diferencia de recursos. En relación al componente Equipamiento se ha coordinado con el área usuaria (Hogar Erminda Carrera), la formulación de las Especificaciones Técnicas de los bienes a adquirir y los Términos de referencia del componente Capacitación. Cuenta con avance financiero del 2.18% y avance físico: Infraestructura(2.65%), equipamiento(0%) y capacitación (0%).
<b>Total</b>						<b>26,737,667</b>	<b>0</b>	<b>1,742,396</b>	<b>27,480,263</b>	<b>30,496,783</b>	<b>30,354,964</b>	<b>2,556,948</b>	<b>71,645</b>	<b>30,426,549</b>					

(\*) Información a nivel de certificación presupuestal, los estudios de pre inversión de los PIP "Alegría" y "Felicidad" respectivamente.

Fuente: MEF - Consulta Amigable Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM, Infraestructura, SUL, INABIF, y SIAF-SP, Unidad Ejecutora, Unidad Formuladora, Sub Unidad de Presupuesto - UPP

