

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N°	Código S/NIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total Inversión SI.	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015	Ejecución Presupuestal al 31 de Diciembre 2016 (*)		Ejecución Financiera del PIP acumulada al 31 de Diciembre 2016		COMENTARIO	Estado	
							PIM 2016	Ejecutado	%	Ejecutado			%
<b>Proyectos de Inversión Pública</b>													
1	2223	2029753	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Basualdo - Piura	525	1,002,571	1,593,751	1,189	0	0.00%	1,593,751	99.45%	En evaluación ex post, fue cerrado con Oficio N° 239-2016-MIMP/OGPP del MIMP la OPI del MIMP día a conocer el informe de cierre (12.04.2016), con un avance financiero del 99.45% y avance físico (infraestructura) (100%), equipamiento (94%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex post solicitada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos	CERRADO
2	77813	2084789	Mejora de los servicios del Hogar Andrés Aveledo Caceres Junin - Huancayo - El Tambo	75	1,600,310	1,600,310	0	0	0.00%	1,600,310	100.00%	En evaluación ex post, cerrado con Oficio N° 185-2016-MIMP/OGPP del MIMP la OPI del MIMP día a conocer el informe de cierre / Informe N° 055-2016-MIMP/OGPP-OIN (16 Jun.2016). El PIP se cerró con un avance financiero del 100% y avance físico (infraestructura) (100%), equipamiento (75%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex post solicitada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos	CERRADO
3	79954	2114000	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor do Luren Ica - Ica - Ica	108	2,273,505	2,174,490	0	0	0.00%	2,174,490	95.64%	En arbitraje - El Procurador Público solicitó la anulación del Laudo Arbitral. Se está a la espera de la confirmación del Procurador Público sobre la sentencia y obligación de ejecutar el Laudo Arbitral de aproximadamente SI. 14,500. Cuenta con avance financiero del 95.64% y avance físico (infraestructura) (100%), equipamiento (100%) y capacitación (100%)	ARBITRAJE
4	145144	2134746	Mejoramiento de los servicios del CAR San Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo	46	505,770	464,936	0	0	0.00%	464,936	91.93%	En evaluación ex post, cerrado con Oficio N° 021-2016-MIMP/OGPP del MIMP la OPI del MIMP día a conocer el informe de cierre / Informe N° 07-2016-MIMP/OGPP-OIN. Con avance financiero del 91.93% y avance físico (infraestructura) (100%), equipamiento (100%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex post solicitada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos	CERRADO
5	76032	2134041	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima - Lima - Lima	75	2,130,986	1,800,244	40,866	28,778	70.25%	1,909,022	89.58%	Se ejecutó el presupuesto de equipamiento por el monto de SI. 28,777.90. Cuenta con avance financiero del 89.58% y avance físico (infraestructura) (100%), equipamiento (94%) y capacitación (100%)	EJECUCIÓN
6	145470	2134832	Mejoramiento de los servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	75	873,197	873,197	0	0	0.00%	873,197	100.00%	En evaluación ex post, cerrado con Oficio N° 181-2016-MIMP/OGPP del MIMP la OPI del MIMP día a conocer el informe de cierre / Informe N° 054-2016-MIMP/OGPP-OIN (16 Jun.2016). Con avance financiero del 100% y avance físico (infraestructura) (100%), equipamiento (95%) y capacitación (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex post solicitada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos	CERRADO
7	147971	2135214	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puntana	80	5,305,100	4,494,290	0	0	0.00%	4,494,290	84.72%	PIP en Arbitraje, con Oficio N° 320-2016-MIMP/OGPP de fecha 13/12/2016 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIMP comunicó al registro de laudo arbitral en el banco de proyectos S/NIP, el mismo que con Memorandum N° 2504-20 (INABIF-UPP de fecha 20/12/2016 fue derivado a la Unidad de Administración para la continuación del ciclo de proyectos. Cuenta con avance financiero del 84.72% y avance físico (infraestructura) (85%), equipamiento (76%) y capacitación (100%)	ARBITRAJE
8	145729	2135353	Establecimiento de un hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono Lima - Lima - San Miguel (Divino José)	104	5,605,327	4,816,631	246,859	191,079	77.40%	5,007,710	89.32%	De un PIP 2016 de SI 246,859.00, ejecutó en pago de laudo arbitral SI 44,854.96. Liquidación de Obra por SI 4,859.16 y Equipamiento por SI 141,385.75, se encuentra pendiente la capacitación. El arbitraje ha concluido, se ha considerado ejecutar todo el presupuesto para el pago de laudo, liquidación de obra, equipamiento y capacitación. Cuenta con avance financiero del 89.32% y avance físico (infraestructura) (100%), equipamiento (65%) y capacitación (0%)	EJECUCIÓN
9	146802	2216923	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Calloa	55	2,427,098	2,094,962	0	0	0.00%	2,094,962	86.28%	PIP para continuar y culminar la ejecución del PIP en el año 2017, se necesita adquirir bienes del componente equipamiento por SI 147,500 (Área de Equipo Técnico - 3 módulos para computadora, Talleres de computo - 20 computadores y 20 módulos); Taller de Corte y Confección - 02 moscos, 08 máquinas rectas, 08 máquinas remalladoras; Área de Salas - Pabellón, 04 DVD, 01 equipo de sonido, 03 grabadoras digitales, 01 mini gimnasio con cables; Área de Inicia, 01 equipo de sonido, 06 ventiladores, 01 juego de mesa; Área de Administración - 02 escritorios. Cuenta con avance financiero del 86.28% y avance físico (infraestructura) (100%), equipamiento (0%) y capacitación (0%)	EJECUCIÓN



## ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N°	Código SIAF	Código SIF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total Inversión S/.	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015	Ejecución Presupuestal al 31 de Diciembre 2016 (*)		Ejecución Financiera del PIP acumulada al 31 de Diciembre 2016		COMENTARIO	Estado
							PIM 2016	%	Ejecutado	%		
10	2216926	146398	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo	75	1,460,400	1,301,323	58,086	30,032	51.70%	1,331,355	91.16%	EJECUCIÓN
11	2216927	146371	Mejoramiento de los servicios del CAR Pilcomayo - Huánuco	80	1,436,839	986,920	21,010	13,578	61.63%	1,000,106	69.60%	ARBITRAJE
12	2216970	79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	125	2,713,781	2,306,338	53,943	53,943	100.00%	2,450,280	90.29%	EJECUCIÓN
13	2216971	82305	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porres - Puno	95	3,023,675	3,446,149.05	233,530	233,530	100.00%	3,679,679.56	96.23%	EJECUCIÓN
14	2216928	44801	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla	600	1,610,977	134,491	80,860	71,505	88.43%	205,936	12.79%	ESTUDIO DEFINITIVO ELABORADO PARA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD
15	2161532	230509	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina por la Paz-Santo Río de Casca	534	116,520	116,520	0	0	0.00%	116,526	100.00%	CERRADO
16	2161533	230467	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio	1,245	237,644	228,124	3,570	1,960	54.90%	230,084	96.82%	EJECUCIÓN
17	2161534	230442	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Ermelinda Carrera	1,941	271,025	261,487	0	0	0.00%	261,487	96.27%	CERRADO
18	2161535	230489	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Aldea Infantil San Ricardo	1,091	191,142	182,436	0	0	0.00%	182,436	95.45%	EJECUCIÓN
19	2161537	230339	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen	1,564	257,530	229,962	0	0	0.00%	229,962	89.29%	EJECUCIÓN
20	2161566	232617	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Arequipa	840	191,226	164,824	0	0	0.00%	164,824	86.19%	EJECUCIÓN
21	2161667	232591	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel	847	210,012	193,656	0	0	0.00%	193,656	89.65%	CERRADO



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N°	Código SIAF	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total Inversión S/.	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015	Ejecución Presupuestal al 31 de Diciembre 2016 (*)		Ejecución Financiera del PIP acumulada al 31 de Diciembre 2016		Estado	COMENTARIO
							PIM 2016	Ejecutado	%	Ejecutado		
22	232580	2161658	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica	786	211,670	195,001	4,070	0	190,301	90.19%	CERRADO	En evaluación ex post, cerrado con Oficio N° 060-2016-MIMP/OIGPP de fecha 26/02/2016 la OGIH informó que el informe de cierre fue registrado en el banco de proyectos del SNP. PIP cerrado con avance financiero del 90.19% y avance físico equipamiento (100%). Se encuentra pendiente la evaluación ex-post solicitada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto al área de ejecución de proyectos
23	213308	2193045	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el CEDIF Magdalena Rodríguez Cambales - Ica	305	5,501,034	124,000	31,841	16,345	140,345	2.55%	ESTUDIO DEFINITIVO F-15	La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante Oficio N° 352-2016-MIMP/OIGPP de fecha 29/12/2016 comunicó el Registro del Informe de Consistencia en el banco de proyectos SNP Formales SNP 15 y 16, asimismo se ejecutó el presupuesto en la adquisición de equipamiento por S/ 16,345.12 Cuenta con avance financiero del 2.55% y avances físico (físico: infraestructura(2.82%), equipamiento (5%) y capacitación (0%).
24	266115	2196703	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a los niños y niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bolívarista Callo	64	9,930,823	199,500	0	0	199,500	2.01%	ESTUDIO DEFINITIVO F-15	Con Estudio Definitivo F-15, Expediente Técnico aceptado y registrado en banco de proyectos, ya cuenta con Informe de consistencia, PIP proyectado en el Plan Multianual de Inversión Pública 2017-2019. (Monto estudio Definitivo S/9,930,823) tiene un avance financiero del 2.01% y avance físico: infraestructura(2.31%), equipamiento(0%) y capacitación (0%).
25	265500	2197584	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el CAR Emelinda Carrera - San Miguel Lamb	200	9,401,140	205,000	0	0	205,000	2.18%	ESTUDIO DEFINITIVO EN REVISIÓN	PIP en estudio Definitivo, Expediente Técnico de Obra concluido en revisión. Se está actualizando los componentes equipamiento y Capacitación para luego ser elevado a la OPI-MIMP-MEF para su registro en el banco de proyectos PIP Proyectado en el Plan Multianual 2017-2019. (Monto Proyectado de estudio Definitivo S/9,401,140.00) Cuenta con avance financiero del 2.18% y avance físico: infraestructura(2.65%), equipamiento(0%) y capacitación (0%).

Fuente: MEF - Consulla Amigable, Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM, Área Técnica de Ejecución de Proyectos - Infraestructura-SUL-JA-INABIF, y SIAF-SP, Unidad Formuladora, Sub Unidad de Presupuesto - UPP  
 Elab. Por el Máster Econ. y Lic. Ing° Civil Hernán Román Palacios - Responsable de la Unidad Formuladora

