

INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL II TRIMESTRE DE 2017

1. Elaboración de Estudios de Preinversión

1	S/C	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Olivos - Lima	--	63,780	0	25,500	0	19,250	38,375	19,125	49.84%	44,828	0.00%	4to Entregable presentado en revisión por la Comisión Técnica	En etapa de pre inversión. Está en UPP desde el 15/07/2016 hasta que se cumpla y apruebe el perfil (hasta el 4to entregable)
2	368144	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Alejandro Sánchez Arteaga" San Juan de Luigancho - Lima	7,380,930	64,000	0	25,600	0	19,400	38,600	19,200	49.74%	44,800	0.00%	4to Entregable en evaluación para la viabilidad.	En etapa de pre inversión. Está en UPP desde el 14/07/2016 hasta que se cumpla y apruebe el perfil (hasta el 4to entregable)
3	S/C	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "San Judas Tadeo" - Villa El Salvador - Lima	--	72,370	0	28,948	0	22,422	44,133	21,711	49.19%	50,559	0.00%	4to Entregable presentado en revisión por la Comisión Técnica	En etapa de pre inversión. Está en UPP desde el 15/07/2016 hasta que se cumpla y apruebe el perfil (hasta el 4to entregable)
4	S/C	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Villa He-mosa" - Villa El Salvador - Lima	--	67,245	0	26,896	0	20,347	40,521	20,174	49.78%	47,072	0.00%	4to Entregable presentado en revisión por la Comisión Técnica	En etapa de pre inversión. Está en UPP desde el 15/07/2016 hasta que se cumpla y apruebe el perfil (hasta el 4to entregable)
5	366145	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Tahuantinsuyo" - Independencia - Lima	15,863,120	64,000	0	26,600	0	19,400	38,600	19,200	49.74%	44,800	0.00%	4to Entregable en evaluación para la viabilidad.	En etapa de pre inversión. Está en UPP desde el 14/07/2016 hasta que se cumpla y apruebe el perfil (hasta el 4to entregable)
6	363502	Instalación del Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores "Alegría" - La Molina - Lima	3,154,174	69,555	17,816	62,712	0	0	26,878	0	0.00%	62,712	0.00%	Mediante Oficio N° 074-2017-MIMP/OGPP, el Pliego MIMP derivó al INABIF, para su evaluación de acuerdo al nuevo sistema Invierte.pe, actualmente se encuentra en evaluación para la viabilidad.	En etapa de pre inversión, se encuentra en evaluación. Está en UPP desde el 08/03/2017 en evaluación del 4to entregable
7	363604	Instalación del CAR para Personas Adultas Mayores "Felicidad" - San Miguel - Lima	5,944,232	79,000	15,800	65,300	0	0	23,700	0	0.00%	65,300	0.00%	Mediante Oficio N° 073-2017-MIMP/OGPP, el Pliego MIMP derivó al INABIF, para su evaluación de acuerdo al nuevo sistema Invierte.pe, actualmente se encuentra en evaluación para la viabilidad.	En etapa de pre inversión, se encuentra en evaluación. Está en UPP desde el 08/03/2017 en evaluación del 4to entregable
8	S/C	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR para Personas con Discapacidad "Renacer" - San Miguel - Lima	0	0	0	--	0	0	60,000	0	0.00%	--	0.00%	TDR elaborado por el Área Usuaria y alcanzado a la Unidad de Administración para que inicie el proceso acorde al Reglamento de Contrataciones del Estado.	El 05 JUL 2017 la Sub Unidad de Logística recibió el Informe de la Unidad Formuladora con los Términos de Referencia elaborado por el Área Usuaria. Se prevé iniciar el proceso la segunda quincena de Julio 2017.
			32,362,496	499,963	33,716	260,306	0	190,818	330,805	99,409.8	30.06%	349,967	79.00%		

(\*) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017; (S) Para el caso de estudios de pre inversión es el costo de la elaboración del Perfil.


(\*) En el mes de diciembre de 2016, se realizó una consultoría:

- 1) Diagnóstico de Infraestructura y Equipamiento de los CAR a nivel nacional
- 2) Levantamiento de Información, Elaboración del Diagnóstico y Propuesta de Estudios de Pre Inversión de los CAR del INABIF





### INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL II TRIMESTRE DE 2017

2. Proyectos de Inversión - Fase de Inversión																
1	76062	Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima	1,968,245	2,130,906	1,860,244	1,909,022	0	12,188	12,188	5,286.6	43.38%	1,014,308	89.83%	Según la Sub Unidad de Logística, de la certificación de S/ 8 266.43 se ha devengado S/ 9 287 (Adquisición de equipos). Está pendiente la ejecución de S/ 8 901 por equipamiento.		
														Avance financiero	89.83% Dif. : 10.17%	Componente de equipamiento por ejecutarse
														Obra culminada en 2013		
														01 écran, 02 ventiladores, 02 extintores, 01 electrobomba, 01 proyector, 01 carrito para equipo de sonido, 01 balanza y 02 ollas.		
														Capacitación	100% Dif. : 0%	25 personas capacitadas
2	148729	Establecimiento de un Hogar para Niñas y Niños de 0 a 3 años en Situación de Abandono Lima - Lima - San Miguel (Divino Jesúa)	5,354,170	6,606,327	4,816,631	5,007,710	0	55,780	422,617	36,410	6.62%	5,044,120	89.97%	Se gestionó la incorporación del presupuesto vía nota de modificación de presupuesto de S/ 422 617 para el año 2017, en mayo se ejecutó S/ 36 411 por liquidación de obra, estando pendiente la compra de equipos.		
														Avance financiero	89.97% Dif. : 10.03%	Equipamiento y capacitación a ejecutarse en 2017
														Obra culminada en 2013		
														Ecran electrónico(1), Cama 170x95(16), Cama 140x95(14), Mesa baja de madera para niños(9), Mesa de trabajo en metal/mel(1), Escritorio en metal/mel(12), Silla de escritorio (8), Silla de escritorio con ruedas(8), Silla de madera (3), Sillas de madera(16), Banco alto de madera(6), Credenza con puertas de madera(1), Credenza con puertas de vidrio(2), Anaqueles en acero inoxidable tipo 2(4), Anaqueles en acero inoxidable tipo 2(4), Archivador de madera(12), Estantes de madera a dos puertas(9), Estantes de metal/mel de colores(12), Escalera de 26 pasos(1), Escalera tipo de 10 pasos		
														Capacitación	0% Dif. : 100%	25 personas por capacitarse en 2017
3	146802	Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Catao	2,427,998	2,427,998	2,094,962	2,094,962	333,036	0	333,036	0	0.00%	2,094,962	88.28%	Según la Sub Unidad de Logística, los actos preparatorios se han coordinado con el área usuaria USPNNA, requerimiento, estudio de mercado y especificaciones técnicas de equipos para su ejecución desde julio.		
														Avance financiero	88.28% Dif. : 13.72%	Equipamiento faltante a ejecutarse en 2017
														Obra culminada, 2014		
														20 computadoras, 01 ramplificadora, 01 equipo de aire acondicionado y 01 Bus para 32 pasajeros.		
														Capacitación	100% Dif. : 0%	30 personas capacitadas
4	145398	Mejoramiento de los Servicios del CAR La Niña - Trujillo	1,197,087	1,460,400	1,301,323	1,331,355	100,991	28,054	129,045	0	0.00%	1,331,355	91.16%	Según la Sub Unidad de Logística, en coordinación con el área usuaria USPNNA el requerimiento, estudio de mercado y especificaciones técnicas de equipos para su adquisición.		
														Avance financiero	91.16% Dif. : 8.84%	Equipamiento a ejecutarse en 2017
														Obra culminada en 2014		
														20 computadoras, 01 balones de gas grandes - 100 libras, mobiliarios y extintores		
														Capacitación	100% Dif. : 0%	112 horas de capacitación realizadas.
5	79946	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipe)	1,826,691	2,713,761	2,398,338	2,450,280.16	187,009	0	187,009	0	0.00%	2,450,280	90.29%	Se asignó en el PIM 2017 por S/ 187 009. Está pendiente la adquisición de un bus. En octubre se adquirió el equipo faltante y luego preparar el Informe de Cliente.		
														Avance financiero	90.29% Dif. : 9.71%	Equipamiento a ejecutarse en 2017
														Obra culminada en 2014		
														Bus para 30 pasajeros		
														Capacitación	100% Dif. : 0%	25 personas capacitadas
6	82305	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	2,751,580	3,823,675	3,446,160	3,679,660	83,473	0	143,995	0	0.00%	3,679,660	96.23%	Se asignó en el PIM 2017 por S/ 143 995. Está pendiente la adquisición de un bus para 33 pasajeros, cuyo valor referencial es de S/ 143 995.		
														Avance financiero	96.23% Dif. : 3.77%	Equipamiento a ejecutarse en 2017
														Obra culminada en 2015		
														Bus para 33 pasajeros		
														Capacitación	100% Dif. : 0%	25 personas capacitadas





INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL II TRIMESTRE DE 2017

7	2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastides - Pura	1,581,682	1,802,571	1,593,751	1,593,751	0	0	0	0	0.00%	1,593,751	99.45%	<p>Con evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 238-2016-MIMP/OGPP de fecha 12/09/2016 e Informe N° 075-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 02/09/2016 de la OPI del MIMP. La evaluación ex-post fue realizada por infraestructura de la Sub Unidad de Logística.</p> <p>Avance financiero: 99.45% Df.: 0.58%</p> <p>Avance físico: Infraestructura: 100% Df.: 0% Equipoamiento: 57% Df.: 43% Capacitación: 100% Df.: 0%</p>	<p>CERRADO</p> <p>Se cumplió los objetivos del PIP y revirtió al Tesoro Público S/ 8 821, al cierre del presupuesto 2016</p> <p>Obra culminada 2014</p> <p>Se cumplieron los objetivos del PIP</p> <p>40 personas capacitadas</p>
8	77813	Mejora de los Servicios del Hogar Andrés Bello Córceles Jurín - Huancayo - El Tambo	1,607,739	1,800,310	1,800,310	1,800,310	0	0	0	0	0.00%	1,800,310	100%	<p>Fue comunicado el cierre con Oficio N° 182-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/08/2016 e Informe N° 055-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/08/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.</p> <p>Avance financiero: 100.00% Df.: 0.00%</p> <p>Avance físico: Infraestructura: 100% Df.: 0% Equipoamiento: 73% Df.: 25% Capacitación: 100% Df.: 0%</p>	<p>CERRADO</p> <p>Se cumplió los objetivos del PIP.</p> <p>Obra culminada 2012</p> <p>Se cumplieron los objetivos del PIP</p> <p>25 personas capacitadas</p>
9	145144	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Vicente Paul - Lambayeque - Chiklayo - Chiclayo	387,793	909,770	464,936	464,936	0	0	0	0	0.00%	464,936	91.93%	<p>Fue comunicado el cierre con Oficio N° 021-2016-MIMP/OGPP de fecha 27/01/2016 e Informe N° 07-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 25/01/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.</p> <p>Avance financiero: 91.93% Df.: 8.07%</p> <p>Avance físico: Infraestructura: 100% Df.: 0% Equipoamiento: 100% Df.: 0% Capacitación: 100% Df.: 0%</p>	<p>CERRADO</p> <p>Se cumplió los objetivos del PIP y revirtió al Tesoro Público S/ 40 833, al cierre del presupuesto 2016</p> <p>Obra culminada 2013</p> <p>Se cumplieron los objetivos del PIP</p> <p>25 personas capacitadas</p>
10	145470	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	795,287	873,197	873,197	873,197	0	0	0	0	0.00%	873,197	100.00%	<p>Fue comunicado el cierre con Oficio N° 181-2016-MIMP/OGPP de fecha 29/08/2016 e Informe N° 054-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/08/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.</p> <p>Avance financiero: 100.00% Df.: 0.00%</p> <p>Avance físico: Infraestructura: 100% Df.: 0% Equipoamiento: 88% Df.: 0% Capacitación: 100% Df.: 0%</p>	<p>CERRADO</p> <p>Se cumplieron los objetivos del PIP</p> <p>Obra culminada 2013</p> <p>Se cumplieron los objetivos del PIP</p> <p>25 personas capacitadas</p>
11	230508	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casita en el distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	133,841	116,526	116,526	116,526	0	0	0	0	0.00%	116,526	100%	<p>Fue comunicado el cierre con Oficio N° 207-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016 e Informe N° 087-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/07/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra ejecutado la evaluación ex-post.</p> <p>Avance financiero: 100.00% Df.: 0.00%</p> <p>Avance físico: Infraestructura: 0% Df.: 100% Equipoamiento: 100% Df.: 0% Capacitación: 100% Df.: 0%</p>	<p>CERRADO</p> <p>Se cumplió los objetivos del PIP.</p> <p>Se cumplieron los objetivos del PIP</p> <p>0% personas capacitadas</p> 
12	230442	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Ermelinda Carrera.	257,792	271,825	261,487	261,487	0	0	0	0	0.00%	261,487	96.27%	<p>Fue comunicado el cierre con Oficio N° 968-2014-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016 e Informe N° 139-2014-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/03/2016 de la OPI del MIMP. Se ejecutó la evaluación ex-post.</p> <p>Avance financiero: 96.27% Df.: 3.73%</p> <p>Avance físico: Equipoamiento: 87% Df.: 43% Capacitación: 100% Df.: 0%</p>	<p>CERRADO</p> <p>Se cumplió los objetivos del PIP y revirtió al Tesoro Público S/ 10 13, al cierre del presupuesto 2016</p> <p>Se cumplieron los objetivos del PIP</p> <p>01 taller de capacitación realizada</p> 



INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL II TRIMESTRE DE 2017

13	232501	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar San Miguel Arcángel.	212,663	216,012	193,666	193,666	0	0	0	0	0.00%	193,666	89.65%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 060-2016-MIMP/IOGPP de fecha 04/05/2016 e Informe N° 040-2016-MIMP/IOGPP-OIV de fecha 02/05/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.  Avance financiero 89.65% Dif.: 10.35% Avance físico: Equipamiento 100% Dif.: 0%	CERRADO  Se cumplió los objetivos del PIP y revirtió al Tesoro Público S/ 22 354, al cierre del presupuesto 2016.  Se cumplió los objetivos del PIP.
14	232580	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Paul Harris en el distrito de Alto Lavón provincia de Chincha, Región Ica.	201,905	211,870	190,901	190,901	0	0	0	0	0.00%	190,901	90.19%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 148-2016-MIMP/IOGPP de fecha 16/05/2016 e Informe N° 044-2016-MIMP/IOGPP-OIV de fecha 10/05/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.  Avance financiero 90.19% Dif.: 9.81% Avance físico: Equipamiento 100% Dif.: 0%	CERRADO  Se cumplió los objetivos del PIP y revirtió al Tesoro Público S/ 20 769, al cierre del presupuesto 2016.  Se cumplió los objetivos del PIP.
15	230467	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Matilde Pérez Palacio.	217,822	237,844	228,124	230,084	0	0	0	0	0.00%	230,084	96.82%	PIP sin presupuesto asignado para el año 2017. Se encuentra en Infraestructura desde el 02/01/2017 para informe de cierre.  Avance financiero 96.82% Dif.: 3.18% Avance físico: Equipamiento 99% Dif.: 1%	PARA INFORME DE CIERRE  Se cumplieron los objetivos del PIP  Se cumplieron los objetivos del PIP
10	230339	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Virgen del Carmen.	210,299	257,538	229,962	229,962	0	0	0	0	0.00%	229,962	89.29%	PIP sin presupuesto para el año 2017. PIP menor. Equipos pendientes por adquirir, el área usuaria (CARPPAM Virgen del Carmen) comunicó que ya no requieren los equipos, por lo que se va a preparar el informe de cierre.  Avance financiero 89.29% Dif.: 10.71% Avance físico: Equipamiento 92% Dif.: 8%	PARA INFORME DE CIERRE. Se encuentra en Infraestructura desde el 02/01/2017 para informe de cierre.  Se cumplieron los objetivos del PIP  Se cumplieron los objetivos del PIP
17	79954	Mejoramiento de los Servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica - Ica	2,273,595	2,273,595	2,174,488	2,174,488	99,097	0	14,626	14,626	100.00%	2,189,124	96.28%	En Arbitraje, de la certificación de S/ 14 625,83 se devengó S/ 14 625,83 por el pago de liquidación control de obra  Avance financiero 96.28% Dif.: 3.72% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 100% Dif.: 0% Capacitación 100% Dif.: 0%	PARA INFORME DE CIERRE  Obra culminada, llave en mano, 2012  Se cumplieron los objetivos del PIP
16	147971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puntana	5,272,732	5,306,160	4,494,290	4,494,290	0	0	0	0	0.00%	4,494,290	84.72%	No tiene presupuesto asignado para el año 2017. Con Oficio N° 320-2016-MIMP/IOGPP de fecha 13/12/2016 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIMP comunicó el registro de laudo arbitral en el banco de proyectos SNIP, el mismo que con Memorando N° 2904-2016/INABIF-UPP de fecha 20/12/2016 fue derivado a la Unidad de Administración para la continuación del ciclo de proyectos.  Avance financiero 84.72% Dif.: 15.28% Avance físico: Infraestructura 98% Dif.: 2% Equipamiento 76% Dif.: 24% Capacitación 100% Dif.: 0%	ARBITRAJE Obra laminada con observaciones aún no levantadas por el contratista. Se pidió la resolución de contrato por incumplimiento. El contratista solicitó que se de por recepcionada la obra, cuando tiene muchas deficiencias en las redes de desagüe y de evacuación aguas pluviales, que no sube y han sido constatadas notoriamente. 02 obras: ARBITRAJE Ampliación plazo (ANULACIÓN DE LAUDO) propuesta por INABIF fue DESESTIMADA) y que está vinculada con el ARBITRAJE de recepción de obra Obra culminada y no recepcionada 2015 Falta completar equipamiento 25 personas capacitadas
15	145271	Mejoramiento de los Servicios del CAR Píllcornozo Huánuco	1,190,837	1,436,839	966,528	1,000,106	0	0	0	0	0.00%	1,000,106	69.60%	PIP Pendiente de ejecución, el arbitraje culminó con una sentencia a favor del INABIF. No tiene presupuesto asignado para el año 2017, está programado para el año 2018.  Avance financiero 69.60% Dif.: 30.40% Avance físico: Infraestructura 56% Dif.: 45% Equipamiento 85% Dif.: 15% Capacitación 0% Dif.: 100%	PENDIENTE DE EJECUCIÓN  Con programación multiannual de Inversiones 2018  Con expediente técnico de obra faltante  Pendiente de equipamiento  Pendiente de capacitación
20	44601	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castillo - Pura	1,610,977	1,610,977	134,491	205,998	0	0	31,000	12,200	0.00%	218,198	13.54%	De la certificación de S/ 30 600, fue devengado por S/ 12 200 correspondiente al pago del primer entregable de la reformulación de expediente técnico.  Avance financiero 13.54% Dif.: 86.46% Avance físico: Infraestructura 34% Dif.: 97% Equipamiento 36% Dif.: 65% Capacitación 0% Dif.: 100%	REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO  Con expediente técnico de obra en reformulación  Pendiente de ejecución de obra  Pendiente de equipamiento  Pendiente de capacitación



INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL II TRIMESTRE DE 2017

21	230409	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Niños San Ricardo - Ate	176,697	191,142	182,436	182,436	0	0	0	0	0.00%	182,436	95.43%	La Unidad Ejecutora procederá a preparar el informe de cierre.	PARA INFORME DE CIERRE	
														Avance financiero	95.43% Dif. : 4.55%	
														Avance físico:	Equipamiento 95% Dif. : 5%	
														Capacitación	100% Dif. : 0%	
															Se cumplió con la cobertura de los equipos Manejo de equipos realizado por el contratista.	
22	232617	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niños Jesús de Piaga del distrito de Ancón.	190,956	191,228	184,824	184,824	0	0	0	0	0.00%	184,824	86.19%	La Unidad Ejecutora procederá a preparar el informe de cierre.	PARA INFORME DE CIERRE	
														Avance financiero	86.19% Dif. : 13.81%	
														Avance físico:	Equipamiento 95% Dif. : 4%	
														Capacitación	100% Dif. : 0%	
															Se cumplió con la cobertura de los equipos Manejo de equipos realizado por el contratista.	
23	320281	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF Turquezas - Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	334,515	334,515			334,515	0	334,515	0	0.00%	0	0.00%	Con Memorando N° 771-2017/INABIF-UPP de fecha 30/05/2017 se remitió el Proyecto a la Unidad de Administración para su ejecución. Expediente técnico en elaboración.	EN EJECUCIÓN	
														Avance financiero	0.00% Dif. : 100.00%	
														Avance físico:	Infraestructura 0% Dif. : 100%	
														Equipamiento	0% Dif. : 100%	
														Capacitación	0% Dif. : 100%	
															Cambio de unidad ejecutora realizada Expediente técnico en formulación. Pendiente de equipamiento Pendiente de capacitación	
24	210398	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales - Ica	4,093,433	5,801,054	124,000	140,345	0	15,496	15,496	0	0.00%	140,345	2.55%	Cuenta con presupuesto de SI 15 496 para el año 2017, se adquiere equipos.	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA	
														Avance financiero	2.55% Dif. : 97.45%	
														Avance físico:	Infraestructura 2.82% Dif. : 97%	
														Equipamiento	5% Dif. : 95%	
														Capacitación	0% Dif. : 100%	
															En ejecución para del componente EQUIPAMIENTO Computadores (2), Impresora multifunciona(4), Proyector multimedia(1), Ventilador de pedestal(4), Licuadora de 15 lit(1), Balanza a 100 kg(1) y Menaje de cocina(1) 40 personas por capacitación	
25	285115	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a los Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Calleo	8,660,758	9,930,823	199,500	199,500	1,137,374	0	0	0	0.00%	199,500	2.01%	Se asignó en el PIA 2017 por SI 1 137.374. Monto insuficiente para ejecutar la obra ( 8 118 228), se habilitó a otros proyectos su presupuesto.	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA Según literal g) del artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el inicio de selección y contratación de la obra, se requiere la Certificación del presupuesto por el 100% del costo de la obra	
														Avance financiero	2.01% Dif. : 97.99%	
														Avance físico:	Infraestructura 2.31% Dif. : 98%	
														Equipamiento	0% Dif. : 100%	
														Capacitación	0% Dif. : 100%	
															Formato SNIP 15 y SNIP 16 registrado en banco de inversiones Pendiente ejecución de obra Pendiente de equipamiento Pendiente de capacitación	
26	265000	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Emelinda Cáceres - San Miguel Lima	9,401,140	9,401,140	205,000	205,000	0	0	0	0	0.00%	205,000	2.18%	Sin Presupuesto asignado para el año 2017, PIP con Expediente Técnico de Obra concluido. Se está actualizando los componentes equipamiento y Capacitación por Infraestructura de la Sub Unidad de Logística, para luego elevarlo al Pliego MIMP.	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA	
														Avance financiero	2.18% Dif. : 97.82%	
														Avance físico:	Infraestructura 2.65% Dif. : 97%	
														Equipamiento	0% Dif. : 100%	
														Capacitación	0% Dif. : 100%	
															Sin registro de la fase de inversión en el banco de inversiones Expediente técnico de obra por informar las variaciones en fase de inversión Pendiente de equipamiento Pendiente de capacitación	
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			<b>54,709,989</b>	<b>60,232,483</b>	<b>30,354,088</b>	<b>30,954,814</b>	<b>2,275,495</b>	<b>11,518</b>	<b>1,823,827</b>	<b>68,822.79</b>	<b>4.21%</b>	<b>31,063,336</b>	<b>56.67%</b>			
<b>TOTAL INVERSIONES 1 + 2</b>			<b>60,232,483</b>	<b>30,354,088</b>	<b>31,249,371</b>	<b>2,275,495</b>	<b>212,357</b>	<b>1,854,128</b>	<b>167,832.29</b>	<b>1.8%</b>	<b>31,413,304</b>	<b>51.72%</b>				
<b>Evaluación Ex Post Inversión</b>																

(\*) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017

Fuente: 1) MEF - SIAF - Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM.

2) INABIF- UA-SUL-Área Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura)

3) INABIF-UPP-Sub. Unidad de Presupuesto e Inversiones (Unidad Formuladora)

