

ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 31 DE MARZO DE 2017

N°	Codigo SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Costo Total Perfil S/	Inicio	Plazo Máximo	Costo Total Inversión S/	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015 S/	Ejecución Presupuestal o Año 2016 S/	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	Ejecución Presupuestal 2017 S/				Ejecuc. financ. acum. al 31 de marzo 2017 (*) S/		COMENTARIOS	Estado	
										PIA S/	CRED. SUPL. D.S. 008-2017-EF S/	PIM S/	EJEC S/	%	Ejecutado S/			%
2. Proyectos de inversión - Fase de inversión																		
1	76082	Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima	1,968,245	12/06/2012	31/12/2017	2,130,986	1,880,244	28,778	1,909,022	0	12,188	12,188	0	0.00%	1,909,022	89.58%	Se gestionó la incorporación del presupuesto vía crédito suplementario de S/ 12 188 para el año 2017 por continuidad, en abril se va a comprar equipos. Avance financiero: 89.58% Dif.: 10.42% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 90% Dif.: 10% Capacitación 100% Dif.: 0%	EN EJECUCIÓN. Obra culminada en 2013 Componente de equipamiento por ejecutarse Faltan 01 écran, 02 ventiladores, 02 extintores, 01 electrobomba, 01 termómetro y 02 ollas. 25 personas capacitadas
2	146720	Establecimiento de un Hogar para Niñas y Niños de 0 a 3 años en Situación de Abandono Lima - Lima - San Miguel (Divino Jesús)	5,354,170	27/08/2012	31/12/2017	5,806,327	4,816,631	191,079	5,007,710	0	55,780	55,780	0	0.00%	5,007,710	89.32%	Se gestionó la incorporación del presupuesto vía crédito suplementario de S/ 55,780 para el año 2017 por continuidad, en mayo se va a ejecutar capacitación y parte del equipamiento. Avance financiero: 89.32% Dif.: 10.66% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 40% Dif.: 60% Capacitación 0% Dif.: 100%	EN EJECUCIÓN Equipamiento y capacitación a ejecutarse en 2017 Obra culminada en 2013 Faltan 159 mobiliarios, 07 computadoras, 06 impresoras, 02 lavadora industrial, 01 secadora industrial, 39 equipos de telecomunicaciones, 10 mobiliarios médicos, 02 equipos agrícolas, 08 equipos de aire acondicionado y refrigeración, 01 extintor, 01 estabilizador, 03 balanzas, rock-homes, entre otros. 25 personas por capacitarse en 2017
3	146802	Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Cañao	2,427,998	06/03/2013	31/12/2017	2,427,998	2,094,962	0	2,094,962	333,036	0	333,036	0	0.00%	2,094,962	86.28%	Se asignó en el PIA 2017 por S/ 333 036 para continuar y culminar la ejecución del PIP. Se necesita adquirir bienes del componente equipamiento. En los meses de mayo, junio, julio, y setiembre se adquirirá los equipos faltantes, y en seguida preparar el informe de cierre. Avance financiero: 86.28% Dif.: 13.72% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 79% Dif.: 21% Capacitación 100% Dif.: 0%	EN EJECUCIÓN Equipamiento faltante a ejecutarse en 2017 Obra culminada, 2014 Faltan 28 mobiliarios, 20 computadoras, 04 Bluray, 02 equipos de sonido, 4 equipos de gimnasio, 01 aire acondicionado, 08 máquinas de costura y 06 romaladoras. 30 personas capacitadas
4	145398	Mejoramiento de los Servicios del CAR La Niña - Trujillo	1,197,087	13/08/2013	30/06/2017	1,460,400	1,301,323	30,032	1,331,355	100,991	28,054	129,045	0	0.00%	1,331,355	91.16%	Se gestionó el PIA y la incorporación del crédito suplementario para el año 2017 por S/ 129 045. Está pendiente la adquisición de equipamiento. En agosto se adquirirá los equipos faltantes y en seguida preparar el informe de Cierre. Avance financiero: 91.16% Dif.: 8.84% Avance físico: Infraestructura 95% Dif.: 5% Equipamiento 95% Dif.: 5% Capacitación 100% Dif.: 0%	EN EJECUCIÓN Equipamiento a ejecutarse en 2017 Obra culminada en 2014 15 camas de madera y 02 mesas de madera, 03 computadora, 01 baño de gas y 06 extintores 112 personas capacitadas
5	79948	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	1,828,691	28/05/2013	31/12/2017	2,713,781	2,396,338	53,942	2,450,280.16	187,009	0	187,009	0	0.00%	2,450,280	90.29%	Se asignó en el PIA 2017 por S/ 187 009. Está pendiente la adquisición de un bus. En julio se adquirirá el equipo faltante y luego preparar el informe de Cierre. Avance financiero: 90.29% Dif.: 9.71% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 70% Dif.: 30% Capacitación 100% Dif.: 0%	EN EJECUCIÓN Equipamiento a ejecutarse en 2017 Obra culminada 2014 Bus para 30 pasajeros 25 personas capacitadas
6	82305	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	2,751,583	18/06/2013	31/12/2017	3,823,875	3,446,150	233,530	3,679,680	83,473	0	83,473	0	0.00%	3,679,680	96.23%	Se asignó en el PIA 2017 por S/ 83 473. Está pendiente la adquisición de un bus para 33 pasajeros, cuyo valor referencial es de S/ 143 995 a habilitarse con nota de modificación presupuestaria. Avance financiero: 96.23% Dif.: 3.77% Avance físico: Infraestructura 95% Dif.: 5% Equipamiento 65% Dif.: 35% Capacitación 100% Dif.: 0%	EN EJECUCIÓN Equipamiento a ejecutarse en 2017 Obra culminada en 2016 Bus para 33 pasajeros 25 personas capacitadas
7	2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas - Puzo	1,151,682	21/09/2007	02/09/2016	1,602,571	1,593,751	0	1,593,751	0	0	0	0	0.00%	1,593,751	99.45%	Con evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 239-2016-MIMP/OGPP de fecha 12/09/2016 e Informe N° 075-2016-MIMP/OGPP-01N de fecha 02/09/2016 de la OPI del MIMP. La evaluación ex-post fue realizada por Infraestructura de la Sub Unidad de Logística. Avance financiero: 99.45% Dif.: 0.55% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 57% Dif.: 43% Capacitación 100% Dif.: 0%	CERRADO Se cumplió los objetivos del PIP y revisó al Tesoro Público S/ 8 821, al cierre del presupuesto 2016 Obra culminada 2014 Se cumplieron los objetivos del PIP 40 personas capacitadas



ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 31 DE MARZO DE 2017

N°	Codigo SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Costo Total Perfil S/	Inicio	Plazo Maximo	Costo Total Inversión S/	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015 S/	Ejecución Presupuestal Año 2016 S/	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	Ejecución Presupuestal 2017 S/					Ejecuc. financ. acum. al 31 de marzo 2017 (*) S/		COMENTARIOS	Estado
										PIA S/	CREC. SUPL. D.S. 008-2017-EF S/	PIM S/	EJEC. S/	%	Ejecutado S/	%		
8	77813	Mejora de los Servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres Junin - Huancayo - El Tambo	1,607,736	16/10/2012	17/06/2016	1,600,310	1,600,310	0	1,600,310	0	0	0	0	0.00%	1,600,310	100%	En evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 182-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/08/2016 e Informe N° 055-2016-MIMP/OGPP-ON de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra pendiente la evaluación ex-post reiterada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto a Infraestructura de la Sub Unidad de Logística Mediante Memorandum N° 370-2017/INABIF-UPP de fecha 10/03/2017. Avance financiero 100.00% Dif.: 0.00% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 75% Dif.: 25% Capacitación 100% Dif.: 0% 25 personas capacitadas	CERRADO
9	145144	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Vicente Paul - Lambayaque - Chiclayo - Chiclayo	387,793	30/05/2012	25/01/2016	505,770	464,836	0	464,936	0	0	0	0	0.00%	464,936	91.93%	En evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 021-2016-MIMP/OGPP de fecha 27/01/2016 e Informe N° 07-2016-MIMP/OGPP-ON de fecha 25/01/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra pendiente la evaluación ex-post reiterada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto a Infraestructura de la Sub Unidad de Logística mediante Memorandum N° 370-2017/INABIF-UPP de fecha 10/03/2017. Avance financiero 91.93% Dif.: 8.07% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 100% Dif.: 0% Capacitación 100% Dif.: 0% 25 personas capacitadas	CERRADO
10	145470	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Pedro - Ancaash - Santa Nuevo Chimbote	795,357	05/06/2012	17/06/2016	873,197	873,197	0	873,197	0	0	0	0	0.00%	873,197	100%	En evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 181-2016-MIMP/OGPP de fecha 20/08/2016 e Informe N° 054-2016-MIMP/OGPP-ON de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra pendiente la evaluación ex-post reiterada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto a Infraestructura de la Sub Unidad de Logística mediante Memorandum N° 370-2017/INABIF-UPP de fecha 10/03/2017. Avance financiero 100.00% Dif.: 0.00% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 95% Dif.: 5% Capacitación 100% Dif.: 0% 25 personas capacitadas	CERRADO
11	230508	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casla en el distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	133,541	04/03/2013	19/07/2016	116,526	116,526	0	116,526	0	0	0	0	0.00%	116,526	100%	En evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 207-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016 e Informe N° 067-2016-MIMP/OGPP-ON de fecha 20/07/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra pendiente la evaluación ex-post reiterada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto a Infraestructura de la Sub Unidad de Logística mediante Memorandum N° 370-2017/INABIF-UPP de fecha 10/03/2017. Avance financiero 100.00% Dif.: 0.00% Avance físico: Infraestructura 0% Dif.: 100% Equipamiento 100% Dif.: 0% Capacitación 100% Dif.: 0% 25 personas capacitadas	CERRADO
12	230442	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Ermelinda Carrera.	257,792	04/03/2013	20/03/2014	271,625	261,487	0	261,487	0	0	0	0	0.00%	261,487	96.27%	En evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 968-2014-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016 e Informe N° 139-2014-MIMP/OGPP-ON de fecha 20/03/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra pendiente la evaluación ex-post reiterada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto a Infraestructura de la Sub Unidad de Logística mediante Memorandum N° 370-2017/INABIF-UPP de fecha 10/03/2017. Avance financiero 96.27% Dif.: 3.73% Avance físico: Equipamiento 57% Dif.: 43% Capacitación 100% Dif.: 0% 01 taller de capacitación realizada	CERRADO
13	232591	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar San Miguel Arcángel.	212,863	04/03/2013	09/05/2016	216,012	193,658	0	193,658	0	0	0	0	0.00%	193,658	89.65%	En evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 060-2016-MIMP/OGPP de fecha 04/05/2016 e Informe N° 040-2016-MIMP/OGPP-ON de fecha 02/05/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra pendiente la evaluación ex-post reiterada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto a Infraestructura de la Sub Unidad de Logística mediante Memorandum N° 370-2017/INABIF-UPP de fecha 10/03/2017. Avance financiero 89.65% Dif.: 10.35% Avance físico: Equipamiento 100% Dif.: 0% Se cumplió los objetivos del PIP y revirtió al Tesoro Público S/ 22 354, al cierre del presupuesto 2016.	CERRADO



ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 31 DE MARZO DE 2017

N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Costo Total Perfil S/	Inicio	Plazo Máximo	Costo Total Inversión S/	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015 S/	Ejecución Presupuestal o Año 2016 S/	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	Ejecución Presupuestal 2017 S/					Ejecuc. financ. acum. al 31 de marzo 2017 (*) S/		COMENTARIOS	Estado
										PIA S/	CRED. SUPL. D.S. 008-2017-EF S/	PIM S/	EJEC. S/	%	Ejecutado S/	%		
14	232580	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Paul Harris en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica.	201,505	05/03/2013	10/05/2016	211,670	190,901	0	190,901	0	0	0	0	0.00%	190,901	90.19%	En evaluación ex post. Fue comunicado el cierre con Oficio N° 148-2016-MIMP/OGPP de fecha 16/05/2016 e Informe N° 044-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 10/05/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra pendiente la evaluación ex post rellorada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto a Infraestructura de la Sub Unidad de Logística mediante Memorandum N° 370-2017/INABIF-UPP de fecha 10/03/2017.	CERRADO
15	230467	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Matilde Pérez Palacio.	217,822	28/02/2013	31/12/2016	237,644	228,124	1,900	230,084	0	0	0	0	0.00%	230,084	96.82%	Avance financiero 90.19% Dif.: 9.81% Avance físico: Equipamiento 100% Dif.: 0% PIP sin presupuesto asignado para el año 2017. Se encuentra en Infraestructura desde el 02/01/2017 para informe de cierre.	PARA INFORME DE CIERRE
16	230339	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Virgen del Carmen.	210,299	11/01/2013	31/12/2016	257,538	229,962	0	229,962	0	0	0	0	0.00%	229,962	89.29%	Avance financiero 96.82% Dif.: 3.18% Avance físico: Equipamiento 99% Dif.: 1% PIP sin presupuesto para el año 2017. PIP menor. Equipos pendientes por adquirir, el área usuaria (CARPPAM Virgen del Carmen) comunicó que ya no requieren los equipos, por lo que se va a preparar el informe de cierre.	PARA INFORME DE CIERRE. Se encuentra en Infraestructura desde el 02/01/2017 para informe de cierre.
17	79954	Mejoramiento de los Servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica	2,273,595	28/12/2011	31/12/2016	2,273,595	2,174,498	0	2,174,498	99,097	0	99,097	0	0.00%	2,174,498	95.64%	Avance financiero 89.29% Dif.: 10.71% Avance físico: Equipamiento 92% Dif.: 8% A raíz de que el Procurador Público solicitó la anulación del Laudo Arbitral. Se está a la espera de la confirmación de la sentencia y obligación de ejecutar el Laudo Arbitral de aproximadamente S/ 14,626.	ARBITRAJE
18	147971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puchana	5,272,732	14/12/2012	31/12/2019	5,305,160	4,494,290	0	4,494,290	0	0	0	0	0.00%	4,494,290	84.72%	Avance financiero 95.64% Dif.: 4.36% Avance físico: Infraestructura 100% Dif.: 0% Equipamiento 100% Dif.: 0% Capacitación 100% Dif.: 0% Obra culminada, llave en mano, 2011 Se cumplieron los objetivos del PIP 25 personas capacitadas	ARBITRAJE Obra terminada con observaciones aún no levantadas por el contratista. Se pidió la resolución de contrato por incumplimiento. El contratista solicitó que se de por recepcionada la obra, cuando tiene muchas deficiencias en las redes de desagüe y de evacuación aguas pluviales, que no subsanó y han sido constatadas notoriamente
19	145271	Mejoramiento de los Servicios del CAR Pitcomozo - Huánuco	1,190,837	31/07/2013	31/12/2018	1,436,839	986,528	13,578	1,000,106	0	0	0	0	0.00%	1,000,106	69.60%	Avance financiero 84.72% Dif.: 15.28% Avance físico: Infraestructura 98% Dif.: 2% Equipamiento 76% Dif.: 24% Capacitación 100% Dif.: 0% PIP en arbitraje. No tiene presupuesto asignado para el año 2017, está programado para el año 2018.	ARBITRAJE Con programación multianual de inversiones 2018 Con expediente técnico de obra de lo faltante Pendiente de equipamiento Pendiente de capacitación
20	44801	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	1,610,977	15/03/2013	01/01/2019	1,610,977	134,491	71,505	205,996	0	0	0	0	0.00%	205,996	12.79%	Avance financiero 0% Dif.: 100% Avance físico: Infraestructura 0% Dif.: 100% Equipamiento 35% Dif.: 65% Capacitación 0% Dif.: 100% Con Memorando N° 353-2017/INABIF-UPP de fecha 08/03/2017 la Unidad de Planeamiento y Presupuesto requirió a la Unidad de Administración el expediente técnico actualizado y reformulado.	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Con expediente técnico de obra en reformulación Pendiente de ejecución de obra Pendiente de equipamiento Pendiente de capacitación
21	230469	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo - Are	176,897	04/03/2013	31/12/2018	191,142	182,436	0	182,436	0	0	0	0	0.00%	182,436	95.45%	Avance financiero 95.45% Dif.: 4.55% Avance físico: Equipamiento 95% Dif.: 5% Capacitación 0% Dif.: 100% No tiene presupuesto para continuar y culminar la ejecución del PIP menor en el año 2017, tiene equipos pendientes por adquirir. Al culminarse la adquisición, se procederá a preparar el informe de cierre.	PENDIENTE DE EJECUCIÓN Sin presupuesto para el año 2017 Equipos de lavandería y cocina pendiente Taller en manejo de equipos pendiente



ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 31 DE MARZO DE 2017

N°	Codigo SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Costo Total Perfil S/	Inicio	Plazo Máximo	Costo Total Inversión S/	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015 S/	Ejecución Presupuestal o Año 2016 S/	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	Ejecución Presupuestal 2017 S/					Ejecuc. financ. acum. al 31 de marzo 2017 (*) S/		COMENTARIOS	Estado
										PIA S/	CRED SUPPL O.S. 008-2017-EF S/	PIM S/	EJEC. S/	%	Ejecutado S/	%		
22	232617	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	190,958	04/03/2013	31/12/2018	191,228	164,824	0	164,824	0	0	0	0	0.00%	164,824	86.19%	<p>Sin presupuesto asignado para el año 2017. PIP menor con bienes pendientes por adquirir (campana extractora industrial. Posterior a la adquisición se procederá a preparar el informe de cierre.</p> <p>Avance financiero: 86.19% Dif.: 13.81%</p> <p>Avance físico: Equipamiento 96% Dif.: 4% Capacitación 0% Dif.: 100%</p>	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
23	320961	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF Turquezas - Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	334,515	01/05/2017	31/12/2017	334,515				334,515	0	334,515	0	0.00%	0	0.00%	<p>Proyecto incorporado al PIA 2017, mediante Resolución Ministerial N° 343-2016-MIMP, se ha comunicado a la Municipalidad Distrital de Ancón con Oficio N° 279-2017/INABIF.DE de fecha 31/03/2017 para el cambio de unidad ejecutora a favor del INABIF.</p> <p>Avance financiero: 0.00% Dif.: 100.00%</p> <p>Avance físico: Infraestructura 0% Dif.: 100% Equipamiento 0% Dif.: 100% Capacitación 0% Dif.: 100%</p>	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
24	213398	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales -Ica	4,893,433	22/12/2014	31/12/2019	5,501,034	124,000	16,345	140,345	0	15,496	15,496	0	0.00%	140,345	2.55%	<p>Se gestionó la incorporación del presupuesto vía crédito suplementario por S/ 15 496 para el año 2017 por continuidad. No se adquirirá bienes, por cuanto la ejecución de la infraestructura está programado para el 2018.</p> <p>Avance financiero: 2.55% Dif.: 97.45%</p> <p>Avance físico: Infraestructura 2.82% Dif.: 97%</p> <p>Equipamiento 5% Dif.: 95%</p> <p>Capacitación 0% Dif.: 100%</p>	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA
25	266115	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a los Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Callao	8,660,758	19/08/2014	31/12/2018	9,930,823	199,500	0	199,500	1,137,374	0	1,137,374	0	0.00%	199,500	2.01%	<p>Se asignó en el PIA 2017 por S/ 1 137 374. Monto insuficiente para ejecutar la obra (8 118 228) se solicitó con Nota Informativa N° 029-2017/INABIF-UA-SUL-I la ampliación de recursos para la ejecución de obra.</p> <p>Avance financiero: 2.01% Dif.: 97.99%</p> <p>Avance físico: Infraestructura 2.31% Dif.: 98% Equipamiento 0% Dif.: 100% Capacitación 0% Dif.: 100%</p>	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA
26	285500	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Emelinda Carrera - San Miguel Lima	9,401,140	19/02/2015	31/12/2019	9,401,140	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0.00%	205,000	2.18%	<p>Sin Presupuesto asignado para el año 2017. PIP con Expediente Técnico de Obra concluido. Se está actualizando los componentes equipamiento y Capacitación por Infraestructura de la Sub Unidad de Logística, para luego elevarlo al Pliego MIMP en el mes de mayo de 2017.</p> <p>Avance financiero: 2.18% Dif.: 97.82%</p> <p>Avance físico: Infraestructura 2.65% Dif.: 97% Equipamiento 0% Dif.: 100% Capacitación 0% Dif.: 100%</p>	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN			54,709,989			60,232,483	30,354,065	640,749	30,994,814	2,275,495	111,518	2,387,013	0	0	30,994,814	51.46%		
TOTAL INVERSIONES 1+2																		
Evaluación Ex Post Inversión																		

Mediante Memorandum N° 2496-2016/INABIF-UPP de fecha 04/11/2016, Memorandum N° 2408-2016/INABIF-UPP de fecha 20/10/2016 y Memorandum N° 1616-2016/INABIF-UPP de fecha 22/07/2016 la Unidad de Planeamiento y Presupuesto solicitó a la Unidad de Administración los informes de evaluación ex post de los proyectos de inversión pública cerrados. Mediante Memorandum N° 370-2017/INABIF-UPP de fecha 09/03/2017 ha reiterado a fin de que se cumplan con los informes de evaluación ex post pendientes

(*) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017

Fuente: 1/ MEF - SIAF - Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM.

2/ INABIF-UA-SUL-Área Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura)

3/ INABIF-UPP-Sub Unidad de Presupuesto e Inversiones (Unidad Formuladora)



ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 31 DE MARZO DE 2017

N°	Codigo SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Costo Total Perfil S/	Inicio	Plazo Máximo	Costo Total Inversión S/	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015 S/	Ejecución Presupuestal o Año 2016 S/	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	Ejecución Presupuestal 2017 S/					Ejecuc. financ. acum. al 31 de marzo 2017 (*) S/		COMENTARIOS	Estado
										PIA S/	CRED. SUPL. D.S. 008-2017-EF S/	PIM S/	EJEC. S/	%	Ejecutado S/	%		
1. Elaboración de Estudios de Preinversión																		
1	SC	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Olivos - Lima	0	16/07/2016	31/05/2017	0	0	25,500	25,500	0	0	19,250	0	0.00%	25,500	0.00%	En formulación - 3er Entregable	En formulación. Está en UPP desde el 15/07/2016 hasta que se culmine la elaboración del perfil (hasta el 4to entregable)
2	SC	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Alejandro Sánchez Artega" San Juan de Lurigancho - Lima	0	14/07/2016	31/05/2017	0	0	25,600	25,600	0	0	19,400	0	0.00%	25,600	0.00%	En formulación - 3er Entregable	En formulación. Está en UPP desde el 14/07/2016 hasta que se culmine la elaboración del perfil (hasta el 4to entregable)
3	SC	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "San Judas Tadeo" - Villa El Salvador - Lima	0	16/07/2016	31/05/2017	0	0	28,948	28,948	0	0	22,422	0	0.00%	28,948	0.00%	En formulación - 3er Entregable	En formulación. Está en UPP desde el 15/07/2016 hasta que se culmine la elaboración del perfil (hasta el 4to entregable)
4	SC	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Villa Hermosa" - Villa El Salvador - Lima	0	16/07/2016	31/05/2017	0	0	26,898	26,898	0	0	20,347	0	0.00%	26,898	0.00%	En formulación - 3er Entregable	En formulación. Está en UPP desde el 15/07/2016 hasta que se culmine la elaboración del perfil (hasta el 4to entregable)
5	SC	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Tahuantinsuyo" - Independencia - Lima	0	14/07/2016	31/05/2017	0	0	25,600	25,600	0	0	19,400	0	0.00%	25,600	0.00%	En formulación - 3er Entregable	En formulación. Está en UPP desde el 14/07/2016 hasta que se culmine la elaboración del perfil (hasta el 4to entregable)
6	363802	Instalación del Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores "Alegria" - La Molina - Lima	3,154,174	28/12/2015	30/05/2017	0	17,918	44,794	62,712	0	0	0	0	0.00%	62,712	0.00%	Levantamiento de observaciones presentado a la OPI del MIMP con Oficio N° 062-2017/INABIF.DE de fecha 27/01/2017 y devuelto mediante Oficio N° 073-2017-MIMP/OGPP de fecha 08/03/2017 para que la Unidad Formuladora proceda de acuerdo a normas de Inverte.pe. No tiene presupuesto para el pago del 4to entregable.	En evaluación. Está en UPP desde el 08/03/2017 en evaluación del 4to entregable
7	363804	Instalación del CAR para Personas Adultas Mayores "Felicidad" - San Miguel - Lima	5,944,232	28/12/2015	30/05/2017	0	15,800	39,500	55,300	0	0	0	0	0.00%	55,300	0.00%	Levantamiento de observaciones presentado a la OPI con Oficio N° 083-2017/INABIF.DE de fecha 27/01/2017 y devuelto mediante Oficio N° 074-2017-MIMP/OGPP de fecha 08/03/2017 para que la Unidad Formuladora proceda de acuerdo a normas de Inverte.pe. No tiene presupuesto para el pago del 4to entregable.	En evaluación. Está en UPP desde el 08/03/2017 en evaluación del 4to entregable
8	SC	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR para Personas con Discapacidad "Renacer" - San Miguel - Lima	0			0	0			0	0	0	0	0.00%		0.00%	Fue declarado desierto, se requiere financiamiento para la elaboración del estudio de pre inversión por un monto aproximado de S/ 80 000,00	DECLARADO DESIERTO
			3 095,406			620,095	33,718	216,840	290,555	0	0	100,916	0		290,555	40%		

(*) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017

(*) En el mes de diciembre de 2016, se realizó una consultoría:

- 1) Diagnóstico de Infraestructura y Equipamiento de los CAR a nivel 12 31,500
- 2) Levantamiento de Información, Elaboración del Diagnóstico y Prop 27,500
- TOTAL S/ 59,000

