

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE DEL 2019

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2018 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 30/09/2019 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/09/2019 S/		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/09/2019 (%)			ESTADO
							PIM 2019 S/	EJEC. 2019 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	S/C 1	S/C 1	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Atención y Protección del Centro de Acogida Residencial "Santa Teresita del Niño Jesús"-distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco	57	-	-	78,236	6,600	0%	6,600	0.00%	La consultoria externa ha efectuado trabajo de campo in situ y que el segundo entregable lo realizara en la segunda semana de octubre		10.00%		En elaboración por consultoria externa
2	S/C 2	S/C 2	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Promoción y Prevención del Centro de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF "Dalias", distrito de Chaclacayo, provincia de Lima, departamento de Lima.	360	-	-	78,236	6,800	0%	6,800	0.00%	La consultoria externa ha efectuado trabajo de campo in situ y que el segundo entregable lo realizara en la primera semana de octubre		10.00%		En elaboración por consultoria externa
TOTAL PREINVERSIÓN				417	-	-	156,472	13,400								



INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE DEL 2019

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2018 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 30/09/2019 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/09/2019 S/		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/09/2019 (%)			ESTADO
							PIM 2019 S/	EJEC. 2019 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACION	
1	147971	2135214	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puchana	150	5.305.160	4.404.290	800,000	182.082	22.8%	4,676,372	88.15%	Se adquirió los mobiliarios y equipos faltantes, excepto los dos (02) vehículos tipo M3, que el 30.set.2019 se otorgó la Buena Pro.	100%	81%	100%	OBRA TERMINADA Y EN ARBITRAJE ESTA PROGRAMADO CONTINUAR Y TERMINAR EN EL AÑO FISCAL 2019 CON SALDO DE EQUIPAMIENTO
2	213398	2193045	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales -Ica	305	6.489.670	152.318	2,315,000	36.000	1.6%	188,318	2.90%	El 13.SET.2019 se publicó en el SEACE la convocatoria referida a la obra, cuya Buena Pro está programada para el 11.OCT.2019 y en relación a la supervisión de obra está prevista otorgar la Buena Pro para el 04.OCT.2019.	0%	5%	0%	SE INICIARA OBRA EN NOVI 2019.
3	266115	2196703	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a los Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Callao	84	9.950.397	199,500	2,455,523	28,000	1.1%	227,500	2.29%	En relación a la obra, la Buena Pro está prevista para el 07.OCT.2019.	0%	0%	0%	SE INICIARA OBRA EN 3era SEMANA OCT 2019
4	265500	2197584	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Ermelinda Carrera - San Miguel Lima	200	23.817.806	205.000	5,534,861	2,398,826	43.3%	2,603,826	10.93%	El 11.SET.2019 se suscribió contrato, a la fecha se hizo la entrega de terreno y, se encuentra en ejecución de obra. La supervisión de obra está prevista la Buena Pro para 16.OCT.2019.	0%	0%	0%	SE INICIO LA EJECUCION DE A OBRA EL 26 SET 2019.
5	145271	2216927	Mejoramiento de los Servicios del CAR Pillcomozo - Huánuco	80	1.751.941	1.334.873	400,446	383,505	95.8%	1,718,379	98.08%	Se ha terminado con la ejecución del PI, existiendo un saldo disponible de S 16,941.	100%	100%	100%	SE HA TERMINADO LA EJECUCION DE OBRA EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
6	44801	2216928	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	600	1.909.264	1.608.633	312,201	181,096	58.0%	1,789,729	93.74%	Aún está pendiente el pago del saldo correspondiente a la liquidación de obra. En relación al vehículo tipo M2 según valor estimado varió de S/ 118,892 a S/ 125,615.	100%	70%	100%	SE HA TERMINADO LA EJECUCION DE OBRA. ADEMÁS SE LIQUIDO LA OBRA MEDIANTE RDE N° 203-2019. ESTA PENDIENTE LA COMPRA DE UN VEHICULO.
7	82305	2216971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	95	3.823.675	3.783.698	33,885	33,252	98.1%	3,816,950	99.82%	Se terminó con la ejecución de los trs (03) componentes, existiendo un saldo disponible de S/ 633.	100%	100%	100%	SE TERMINO LA EJECUCION DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				775	53,047,913	11,778,312	11,851,916	3,242,761	27.4%	7,325,057	13.8%					
TOTAL PREINVERSIÓN + PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,192	53,047,913	11,778,312	12,008,388	3,256,161	27.1%	7,325,057	13.6%					

Fuente: 1. MEF - SIAF - Banco de Proyectos y aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones
Fuente: 2. INABIF-JA-SUL-Area Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura) y Unidad Formuladora

