

INFORMACIÓN BÁSICA DE INVERSIONES AL II TRIMESTRE DEL 2020

N°	Código BNP	Código del Proyecto (SIAP)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2019 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 30/06/2020 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/06/2020 S/		COMENTARIOS	AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 30/06/2020 (%)			ESTADO
							PIM 2020 S/	EJEC. 2020 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	5,988,756	239,251	3,411,882	567,402	16.6%	806,653	13.47%	<p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>- OBRA: SE DEVENGARON CUATRO VALORIZACIONES (N°01, N°02, N°03, N°04) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019, DICIEMBRE 2019, ENERO 2020, FEBRERO 2020. RESPECTO A LA VALORIZACION N°05 (01-15 MARZO 2020), EL SUPERVISOR MEDIANTE CARTA HA DETALLADO LAS RAZONES DE LA NO PRESENTACIÓN DE DICHA VALORIZACIÓN, LA QUE PRESENTARÁ EN EL MES DE JULIO.</p> <p>-SUPERVISIÓN: SE DEVENGARON CUATRO VALORIZACIONES (N°01, N°02, N°03, N°04) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019, DICIEMBRE 2019, ENERO 2020, FEBRERO 2020. RESPECTO A LA VALORIZACION N°05 (01-15 MARZO 2020), EL SUPERVISOR MEDIANTE CARTA HA DETALLADO LAS RAZONES DE LA NO PRESENTACIÓN DE DICHA VALORIZACIÓN. LA PRESENTARÁ EN EL MES DE JULIO</p> <p>LA EMPRESA CONTRATISTA, EL 18 JUN 2020 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO. AL RESPECTO, LA ENTIDAD TIENE PREVISTO PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR HASTA EL 02.JUL.2020.</p>	12%	5%	0%	<p>1.- DEVENGAR VALORIZACIONES PENDIENTES DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN DEL 01.MAR AL 15.MAR.2020.</p> <p>2.- REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.</p> <p>3.- RECEPCIÓN DE OBRA.</p> <p>SE PROYECTA EL TÉRMINO DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2021.</p>
2	266115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	14,187,391	2,962,815	8,000,000	1,337,692	16.7%	4,300,497	30.31%	<p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>- OBRA: SE DEVENGARON TRES VALORIZACIONES (N°03, N°04, N°05) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2020, FEBRERO 2020 Y MARZO 2020(15 DÍAS).</p> <p>- SUPERVISIÓN: SE DEVENGARON TRES VALORIZACIONES (N°03, N°04, N°05) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2020, FEBRERO 2020 Y MARZO 2020 (15 DÍAS).</p> <p>LA EMPRESA CONTRATISTA, EL 19 JUN 2020 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO. AL RESPECTO, LA ENTIDAD TIENE PREVISTO PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR HASTA EL 05.JUL.2020. SE REINICIARÁ LA OBRA HACIA EL 20.JUL.2020.</p>	28%	0%	0%	<p>1.- REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.</p> <p>SE PROYECTA EL TÉRMINO DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2021.</p>
3	265500	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	23,104,641	6,098,520	11,942,881	2,320,813	18.4%	8,417,333	36.43%	<p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>- OBRA: SE DEVENGARON DOS VALORIZACIONES (N°04, N°05) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2020, FEBRERO 2020. RESPECTO A LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°6 FUE OBSERVADA Y SE ENCUENTRA EN SUBSANACIÓN.</p> <p>- SUPERVISIÓN: SE DEVENGÓ LA VALORIZACIÓN N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. RESPECTO A LA VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N°4 FUE OBSERVADA Y SE ENCUENTRA EN SUBSANACIÓN. ASIMISMO, ESTÁ PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N°5 ANTE LA ENTIDAD.</p> <p>LA EMPRESA CONTRATISTA, EL 12 JUN.2020 SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO. AL RESPECTO, LA ENTIDAD APROBÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 096 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2020, OTORGÁNDOSE UN PLAZO DE 178 DÍAS CALENDARIO. REINICIARÁ HACIA EL 13.JUL.2020.</p>	38%	0%	0%	<p>1.- REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.</p> <p>2.- DEVENGAR VALORIZACIONES PENDIENTES PRESENTADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA.</p> <p>SE PROYECTA EL TÉRMINO DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2021.</p>
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				589	43,280,788	9,366,596	22,984,763	4,225,997	18.1%	13,524,483	31.2%					