

INFORMACIÓN BÁSICA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE DEL 2020

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAP)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2019 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/12/2020 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/12/2020 S/		COMENTARIOS	AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/12/2020 (%)			ESTADO
							PIM 2020 S/	EJEC. 2020 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	5,988,756	239,251	2,034,631.00	2,007,300.93	98.7%	2,246,552	37.51%	45%	5%	0%	1.- SE REINICIÓ LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA CON FECHA 22 DE AGOSTO 2020. 2.- DEVENGAR PARTE PENDIENTE DE VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA. 3.- SE RESCINDIÓ CONTRATO CON SUPERVISOR - 11.DIC.2020 PARALIZANDO LA OBRA EL 14.DIC.2020. 4.- SE PROYECTA EL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2021, LUEGO DEL REINICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CONCLUIRLA EN EL PRIMER SEMESTRE 2021	
2	266115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	14,187,391	2,962,815	5,424,297	5,414,504	99.8%	8,377,319	59.05%	61%	0%	0%	1.- SE REINICIO LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CON FECHA 20 DE JULIO 2020. 2.- CON RDE N° 108 29.DIC.2020 SE APROBÓ EL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE, DE LA CIMENTACIÓN DE LOS BLOQUES EXISTENTES A REMODELAR. 3.- SE PROYECTA EL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2021.	
3	265500	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	23,104,641	6,096,520	8,772,482	8,519,977	97.1%	14,616,497	63.26%	53%	0%	0%	1.- SE REINICIÓ LA EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CON FECHA 13 DE JULIO 2020. 2.- CONTRATISTA RESOLVIÓ CONTRATO 21.DIC.2020 POR FALTA DE DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD Y POR DEMORA EN APROBACIÓN O DETERMINACIÓN DE ADICIONALES PRESENTADOS. 3.- SE PROYECTA REINICIAR Y CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AÑO 2021 Y TERMINAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRES (03) COMPONENTES EN EL AÑO 2022.	
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				589	43,280,788	9,298,596	16,231,410	15,941,782	98.2%	25,240,368	58.3%					

Fuente: 1) MEF - OSF - Banco de Proyectos y aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones
Fuente: 2) RAMIF Unidad de Ejecución de Inversiones Informe N° 095-2020, S.I.-IA y Unidad Formuladora LIF-OSF.