

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL II TRIMESTRE 2021

N°	Código único de inversión	Código SNIP	Nombre de la inversión	Beneficiarios	Costo actualizado	Devengado acumulado año anterior	Ejecución Financiera respecto al PIM vigente			Ejecución acumulada respecto al proyecto		Comentario	% Avance Físico Acumulado			Estado
							PIM año vigente	Devengado acumulado vigente al II Trim.	% Avance	Devengado acumulado	% Avance		Infraestructura	Equipamiento	Capacitación	
1	2193045	213398	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	5,988,756.10	2,246,551.85	2,337,613.00	479,620.16	20.52%	2,726,172.01	45.5%	INFRAESTRUCTURA: EL PIM 2021 ASCIENDE A S/ 2,337,613.00 OBRA: AL II TRIM. 2021, REINICIÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR DE SUPERVISIÓN A PARTIR DEL 7 DE MAYO 2021.	54.80%	5.00%	0.00%	1. SE REANUDA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A PARTIR DEL 7 DE MAYO 2021. 2. SE CONTRATO UN NUEVO CONSULTOR DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2	2196703	266115	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	13,824,260.00	8,377,318.27	3,224,576.00	2,616,861.63	81.15%	10,994,179.90	79.5%	INFRAESTRUCTURA: EL PIM 2021 ASCIENDE A S/ 3,224,576.00. OBRA: AL II TRIM. 2021, CONCLUYÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL 25 MAYO 2021, CON UN AVANCE DEL 100%, CON DEDUCTIVO Y ADICIONALES. GESTIÓN DE PROYECTOS: SE HABILITÓ LA ACTIVIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES Y RECEPCIÓN DE OBRA.	100.00%	0.00%	0.00%	1. CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISIÓN CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 2. EN PROCESO DE APROBACIÓN DE NOTA MODIFICATORIA PARA HABILITAR EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO: EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN EL PRESENTE AÑO.
3	2197584	265500	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	22,674,325.20	14,616,497.35	1,994,146.00	105,780.00	5.30%	14,722,277.35	64.93%	INFRAESTRUCTURA: EL PIM 2021 ASCIENDE A S/ 1,994,146.00. OBRA: AL II TRIM. 2021 SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 20 DICIEMBRE 2020 DEBIDO A LA RENUNCIA DEL CONTRATISTA EJECUCIÓN POR MOTIVO DE INCOMPATIBILIDAD Y DESACUERDO CON LA ENTIDAD Y COORDINADOR DE OBRA. GESTIÓN DE PROYECTOS: SE HABILITÓ LA ACTIVIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES, GUARDIANIA DE LA OBRA PARALIZADA Y PERITAJE PARA EL SALDO DE OBRA. EXPEDIENTE: SE HABILITÓ PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA.	52.96%	0.00%	0.00%	1. OBRA PARALIZADA POR RENUNCIA DEL CONTRATISTA DESDE EL MES DE DICIEMBRE 2020 Y EN PROCESO DE ARBITRAJE. 2. AL 30 JUNIO 2021 SE CONCLUYÓ EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION.
					42,487,341.30		7,556,335.00	3,202,261.79	42.38%	28,442,629.26	66.9%					