

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 3er TRIMESTRE 2022

Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2021 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 30/09/2022 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/09/2022 S/		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 30/09/2022 (%)			ESTADO
						PIM 2022 S/	EJEC. 2022 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	6,902,323	5,143,829	1,058,900	551,738.00	52.1%	5,695,567	82.52%	INFRAESTRUCTURA: OBRA: EL 30.JUN.2022, AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE OBRA, SE ENCONTRÓ OBSERVACIONES. SEGÚN ACTA LA RECEPCIÓN DE OBRA SE REALIZÓ 11.JUL.2022. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN POR LA U.E.I. EQUIPOS Y MOBILIARIO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRIMER GRUPO SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y MOBILIARIO. CAPACITACIÓN: SE INICIÓ LOS PROCESOS PARA EJECUTAR LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CEDIF.	100.00%	80.0%	0.0%	1.- OBRA TERMINADA, PERO CON OBSERVACIONES QUE SERÁN SUBSANADAS EN BREVE PLAZO. 2.- SEGÚN ACTA SE RECIBIÓ LA OBRA EL 11.JUL.2022. 3.- SE INICIÓ LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL COMPONENTE CAPACITACIÓN.
266115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	14,975,320	12,480,764	1,243,948	947,895.00	76.2%	13,428,659	89.67%	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EL PROCESO AS-SM-6-2022-INABIF-1 PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LAVADO Y SECADO SE TIENE UN GANADOR, PERO EL SEGUNDO POSTOR PRESENTÓ RECURSO DE APELACIÓN, CON DECLARACIÓN INFUNDADO POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES. EL PRIMER POSTOR NO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS. SUSCRIBIENDO CONTRATO N° 041-2022-INABIF CON EL 2DO POSTOR. VEHICULOS (02) SE LOGRÓ LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DOS (02) VEHICULOS, MEDIANTE RM N° 113-2022-MIMP. MEDIANTE PROCESO LP-01-2022-INABIF-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (02) VEHICULOS. EL ÍTEM 1 QUEDÓ DESIERTO TIPO MICROBUS CATEGORÍA M2. EL ÍTEM 2 VEHICULO CATEGORÍA M3 MINIBUS, FUE ADJUDICADO, SUSCRIBIÉNDOSE EL CONTRATO N° 030-2022-INABIF EL 18.JUL.2022. SE REALIZÓ UNA 2da y 3era CONVOCATORIA, QUEDANDO DESIERTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE LOS POSTORES. SE INICIÓ LA 4ta CONVOCATORIA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2022-INABIF EL 14.SET.2022, ENCONTRÁNDOSE EN EVALUACIÓN DE OFERTAS. CAPACITACIÓN SE EJECUTARON CINCO (05) EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CAR.	100.00%	70.0%	100.0%	1.- SE CONCLUYÓ LA OBRA EL 25.MAY.2021. 2.- SE PROYECTA TERMINAR LA EJECUCIÓN EN EL 1ER SEMESTRE 2023.
265500	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	29,017,247	14,966,057	5,811,430	1,121,985.00	19.3%	16,088,042	55.44%	INFRAESTRUCTURA: SE REGISTRÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALDO DE OBRA S/ 10 556 527.91 EN EL FORMATO 8.A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN. SE ELABORÓ LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONVOCATORIA DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA EL PROCESO LP-02-2022-INABIF-1 PARA SALDO DE OBRA QUEDÓ DESIERTO.. EL 30.JUN.2022 SE INICIA EL PROCESO DE LA 2da CONVOCATORIA MEDIANTE AS-SM-9-2022-INABIF-1 PARA SALDO DE OBRA, OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO, PERO NO SE SUSCRIBIÓ CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO EN LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS EXIGIDOS; OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO AL 2do POSTOR CON QUIEN SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 054-2022-INABIF, CON UN ADELANTO DIRECTO S/ 1,042,985. SEGÚN ACTA SE REALIZÓ LA ENTREGA PARCIAL DE TERRENO EL 27.SET.2022. EQUIPAMIENTO: SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE 43 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO.	52.96%	0.0%	0.0%	1.- OBRA PARALIZADA EL 21.DIC.2020 POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO PLANTADO POR EL CONTRATISTA Y, EN ACTUAL ARBITRAJE. 2.- SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA Y SE PROYECTA CONTINUAR Y TERMINAR LA EJECUCIÓN EN EL AÑO 2023.
363804	2327366	CREACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD "FELICIDAD" SAN MIGUEL DISTRITO SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA.	64	7,894,164	0	300,000	0.00	0.0%	-	0.00%	INVERSIÓN NO PREVISTA SE SUSCRIBIÓ CONTRATO N° 059-2022-INABIF, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.	0.00%	0.0%	0.0%	SE PROYECTA TERMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN DICIEMBRE 2022.
387562	2381910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "SAN JUDAS TADEO" VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	531	11,126,159	0	240,806	0.00	0.0%	-	0.00%	INVERSIÓN NO PREVISTA SE SUSCRIBIÓ CONTRATO N° 051-2022-INABIF, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.	0.00%	0.0%	0.0%	SE PROYECTA TERMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN DICIEMBRE 2022.
147971	2135214	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOGAR PADRE ANGEL RODRIGUEZ - IQUITOS	150	5,340,772	5,260,888	50,000	47,566.00	95.1%	5,308,454	99.39%	SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO Y OPTÓ EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO, DEVENGÁNDOSE EL IMPORTE DE S/ 47,566. REFERENTE A LA OBRA, SE MANTIENE EN ARBITRAJE Y ESTÁ A CARGO DE LA PROCURADURÍA DEL MIMP.	100.00%	100.0%	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. SE CONTINÚA CON EL SEGUIMIENTO A FIN DE EFECTUAR EL CIERRE DEL PROYECTO.
			1,334	75,255,985	37,851,539	8,705,084	2,669,184	30.7%	35,212,269	46.8%					