

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 1er TRIMESTRE 2022

Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2021 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/03/2022 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/03/2022 S/		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/03/2022 (%)			ESTADO
						PIM 2022 S/	EJEC. 2022 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	6,902,323	5,143,829	419,037	105,842.69	25.3%	5,249,672	76.06%	INFRAESTRUCTURA: OBRA: LA EJECUCIÓN AL MES DE MARZO DE 2022 ESTA ATRASADA. MEDIANTE CARTA N° 00028-2022-INABIFUA DE 24.03/2022 SE HA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE HA RESUELTO EL CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CUAL FUE NOTIFICADO MEDIANTE CARTA N° 00076-2021-INABIFUA EL 30.03.2022. ADEMÁS, SE DESIGNÓ INSPECTOR DE OBRA MEDIANTE RUA N° 087-2022 EL 31/03/2022.	98.52%	65.0%	0.0%	1.- OBRA REINICIADA EL 07.MAY.2021 2.- SE TIENE PREVISTO CONCLUIR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL 1ER TRIMESTRE 2023.
266115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	14,975,320	12,480,764	2,222,365	0.00	0.0%	12,480,764	83.34%	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO AL MES DE MARZO SE ELABORÓ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UNA PARTE DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN LA LAVADORA Y SECADORA. ASIMISMO, SE CONTINUA CON EL ESTUDIO DE MERCADO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO. VEHICULOS (02) SE CULMINÓ CON EL ESTUDIO DE MERCADO Y, ADEMÁS SE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 2843 POR S/ 567 777.33. CAPACITACIÓN SE HA VALIDADO Y APROBADO EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CAR SAN ANTONIO.	100.00%	50.0%	0.0%	1.- SE CONCLUYÓ LA OBRA EL 25.MAY.2021. 2.- SE PROYECTA TERMINAR LA EJECUCIÓN EN EL 1ER SEMESTRE 2023.
265500	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	29,017,247	14,966,057	6,063,682	0.00	0.0%	14,966,057	51.58%	INFRAESTRUCTURA: SE CONCLUYÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EL 21.03.2022 POR UN MONTO DE S/ 10,556,527.91, QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE S/ 697,105.76, COMPARADO CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA ANTERIOR. A LA FECHA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, ESTÁ EN PROCESO DE APROBACIÓN.	52.96%	0.0%	0.0%	1.- OBRA PARALIZADA EL 21.DIC.2020 POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO PLANTEADO POR EL CONTRATISTA Y, EN ACTUAL ARBITRAJE. 2.- SE PROYECTA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AÑO 2023.
			589	50,894,890.02	32,590,651	8,705,084	105,843	1.2%	32,696,493	64.2%					