

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 1ER TRIMESTRE 2023

| Código SNIP | Código del Proyecto (SIAP) | Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión | BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL S/ | EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2022 S/ | EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/03/2023 S/ | | | EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/03/2023 S/ | | COMENTARIOS | AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/03/2023 (%) | | | ESTADO |
|-------------|----------------------------|--|---------------|----------------|------------------------------------|---|---------------|-------|---|--------|--|---|--------------|--------------|---|
| | | | | | | PIM 2023 S/ | EJEC. 2023 S/ | % | EJEC. FINANCIERA ACUMULADA | % | | INFRAESTRUCTURA | EQUIPAMIENTO | CAPACITACIÓN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266115 | 2196703 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 84 | 14,037,941 | 13,488,778 | 263,941 | 0.00 | 0.0% | 13,488,778 | 96.09% | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SE ADQUIRIERON EN LOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. VEHICULOS (02) SE ADQUIRIÓ UN (01) VEHÍCULO EN EL EJERCICIO FISCAL 2022. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORME PARA LOGRAR LA AUTORIZACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UN (01) (MINIBUS) PENDIENTE. CAPACITACIÓN SE EJECUTARON CINCO (05) EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.. | 100.00% | 70.0% | 100.0% | 1.- SE CONCLUYÓ LA OBRA EL 25.MAY.2021. 2.- SE PROYECTA TERMINAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL 1ER SEMESTRE 2023. |
| 265500 | 2197584 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 200 | 30,108,028 | 20,027,322 | 7,604,126 | 1,150,183.00 | 15.1% | 21,177,505 | 70.34% | INFRAESTRUCTURA: PRIMERA PARTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. EL SALDO DE OBRA PENDIENTE SE INICIÓ EL 03.OCT.2022. EL RETRASO DE LA EJECUCIÓN SE DEBE A DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFERIDO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y DE GAS; LAS CUALES SE ESTÁN REALIZANDO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE LAS ENTIDADES DE ENEL, SEDAPAL Y CÁLIDA RESPECTIVAMENTE. EQUIPOS Y MOBILIARIO: SE ADQUIRIERON PARTE DE LOS COMPONENTES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.ADEMÁS, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O MOBILIARIO PENDIENTES. VEHICULOS (02) EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORME PARA LOGRAR LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DOS (02) VEHÍCULOS MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL. CONTROL CONCURRENTE: EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE PAGÓ S/ 169 311. | 63.00% | 80.0% | 0.0% | 1.- OBRA PARALIZADA EL 21.DIC.2020 POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO PLANTEADO POR EL CONTRATISTA Y, EN ACTUAL ARBITRAJE. 2.- SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA EN OCTUBRE 2022 Y, SE PROYECTA CONTINUAR Y TERMINAR LA EJECUCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. |
| 387562 | 2381910 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "SAN JUDAS TADEO" VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. | 531 | 11,348,683 | 265,869 | 634,852 | 0.00 | 0.0% | 265,869 | 2.34% | INVERSIÓN NO PREVISTA SE SUSCRIBIÓ CONTRATO N° 051-2022-INABIF, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE DEL REFERIDO EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. CONTROL CONCURRENTE: EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE PAGÓ S/ 222 524. | 0.00% | 0.0% | 0.0% | SE PROYECTA TERMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2023. |
| | | | 815 | 55,494,652 | 33,781,969 | 8,502,919 | 1,150,183 | 13.5% | 34,932,152 | 62.9% | | | | | |

Fuente: MEF - SIAP, Marzo 2023
Sistema de Seguimiento de Inversiones - Banco de Inversiones - Marzo 2023.