

INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL 2011
IV TRIMESTRE 2011

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - MIMDES

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (OCTUBRE - DICIEMBRE) S/.			Ejecución Física (OCTUBRE - DICIEMBRE)	Comentarios
			Ubigeo	Dpto	Provincia	Distrito				PIM	Ejecutado	%		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF														
PROYECTOS														
77813	Mejora de los servicios del Hogar "Andrés A. Cáceres" - Huancayo.	RO	120114	Junín	Huancayo	El Tambo	Mejorar la calidad de los servicios de la población beneficiaria del Hogar "Andrés A. Cáceres"	75 niños y adolescentes en estado de abandono.	1.607,74	1.363.428,00	325.435,00	24%	90,00%	*El 16/05/11 se concluyó (100 %) la obra con aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 844-201 el 15/09/11. * En el presente trimestre sólo se ejecutó parte del equipamiento; quedando desierto el proceso de Adjudicación Directa Selectiva la compra del camioneta 4x4 Turbo Diesel doble cabina, el mismo se prevé iniciar la segunda convocatoria para el I trimestre 2012, previa inclusión en el PAAC del referido año fiscal. *El importe del taller capacitación, también quedó desierto el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, quedando pendiente incluir en el PAAC del año 2012.
79954	Mejora de los servicios del Hogar "Señor de Luren"	RO	110101	Ica	Ica	Ica	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar "Señor de Luren"	108 niños y adolescentes en estado de abandono.	2.273,60	2.020.785,00	0,00	0,00	0,00%	Se priorizó la modalidad de ejecución llave en Mano con proceso de Licitación Pública, con la suscripción de contrato N° 040-2011-INABIF el 28/12/11; referente a la Supervisión de Obra no fue convocado; y que se incluirá en el PAAC y posterior contratación.
2223	Mejora de los servicios del CEDIF "Micaela Bastidas"	RO	200101	Piura	Pura	Piura	Mejorar la calidad de los servicios del CEDIF Micaela Bastidas.	525 Personas en situación de riesgo social	1.151,68	53.712,00	0,00	0,00	3,94%	Según Cédula de Notificación N° 1427-2011 de la Dirección de Arbitraje Administrativo de la OSCE resolvió archivar definitivo el proceso Arbitral EX N° A 002-2010/SNCA -OSCE. A la fecha se encuentra en la preparación del informe final (acorde a la Directiva N° 001-2011.EF/68.01) con la segunda actualización del costo total del proyecto, para ser remitido a la OPPI del MIMDES.
124332	Construcción de la casa del adulto mayor en el distrito de Villa Rica, provincia Oxapampa - Pasco.*	RO	190300	Pasco	Oxapampa	Vila Rica	Dotar de una infraestructura propia adecuada y equipada al círculo del Adulto Mayor del distrito de Villa Rica.	106 personas adultas mayores.	2.943,75	2.943.745,00	1.655.791,00	56%	70,00%	Mediante Oficio N° 1255-2011/INABIF.DE del 08/09/11 el INABIF requirió información del avance de ejecución del mencionado proyecto a la Municipalidad Distrital de Villa Rica. *Mediante Nota N° 824-2011/INABIF.UPR se informó a la Dirección Ejecutiva la situación de la ejecución del referido proyecto, asimismo se ha reiterado mediante Oficio N° 1821-2011/INABIF.DE a la Municipalidad distrital de Villa Rica, remita los reportes técnicos de seguimiento conforme lo establece el convenio y addenda correspondiente. Al 31 de diciembre del 2012 se estima un avance financiero 100% (devengado) y un avance físico de 70%.
FUENTE: UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF														

**INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL 2011
(IV TRIM 2011)**

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - MIMDES

UNIDAD EJECUTORA 004: FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (OCTUBRE - DICIEMBRE)			Ejecución Física (OCTUBRE - DICIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios	
			Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapa		
-	1094543. APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN GOBIERNOS LOCALES	RO		Nacional				154.932.692	154.932.692	54.052.336							
-	1147417. PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	RO		Nacional				58.133.700	58.133.700	58.133.608							
-	2029390. PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS	RO / ROCE / DyT		Cajamarca / Lambayeque				32.257.277	32.257.277	3.944.222							
1094543. APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN GOBIERNOS LOCALES																	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CASERIO PLATANAL ALTO DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA	RO	200202	PIURA	AYABACA	FRIAS	700	373.590	24.076	24.076		0,0		19/12/2011	Perfil		
133531	CONSTRUCCION DE AULAS PARA EL 4TO, 5TO Y 6TO GRADO DE LA I.E. 1289 DE LA ZONA R DEL AA.HH. HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	100	6.690	6.690	6.690		0,9	15/12/2009	04/11/2011	Obra en Ejecución		
130919	INSTALACION DE ELECTRIFICACION SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA E INSTALACIONES	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	324	34.392	34.392	34.392		0,7	02/11/2009	11/10/2011	Obra en Ejecución		
133174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE EL CHAYLO DEL DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	RO	200604	PIURA	SULLANA	LANCONES	365	59.510	59.510	59.510		1,0	17/11/2009	26/10/2011	Obra en Ejecución		
124425	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD YAJCHATA DE LA COMUNIDAD DE YAJCHATA EN EL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	RO	210201	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	3550	206.236	206.236	206.236		0,9	20/11/2009	19/12/2011	Obra en Ejecución		
169845	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SANTA ROSA DE TECCTECC - QOCHACC EN LA LOCALIDAD DE QOCHACC, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO	RO	050402	AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	539	2.250	2.250	2.250		0,8	11/12/2010	04/11/2011	Obra en Ejecución		
152987	CONSTRUCCION 03 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. N° 16694 C.P. LINDEROS, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	RO	060907	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	165	9.740	9.740	9.740		1,0	10/12/2010	14/11/2011	Obra en Ejecución		
153201	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO PARA EL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 380 LOS ANGELES DE LEONCIO PRADO, VENTANILLA, CALLAO	RO	070106	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	2414	560.662	19.200	19.200		0,7	16/12/2010	07/07/2011	Obra en Ejecución		
128324	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE SHUGULLPAMPA, DISTRITO DE PARANDAY, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD	RO	130610	LA LIBERTAD	OTUZCO	PARANDAY	117	2.250	2.250	2.250		0,9	19/11/2010	29/12/2011	Obra en Ejecución		
153199	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ DE LANCHI, SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS-CUENCA, HUAROCHIRI	RO	150706	LIMA	HUARACHIRI	CUENCA	392	28.715	28.715	28.715		0,9	18/10/2010	07/12/2011	Obra en Ejecución		
152657	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HUAMANHUANCA PAMPA EN HUANZA, DISTRITO DE HUANZA - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150708	LIMA	HUARACHIRI	HUANZA	950	43.514	43.514	43.514		1,0	18/10/2010	18/10/2011	En Rendición de Cuentas		
149328	INSTALACION DE ELECTRIFICACION SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA E INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO HUAYCAN UCV179-C ZONA O, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	70	162.950	6.700	6.700		0,0		14/07/2011	Desestimado		
154037	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 1245, JOSE CARLOS MARIATEGUI, HUAYCAN - DISTRITO DE ATE-LIMA-LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	0	0	9.400	9.400		0,0		14/07/2011	Desestimado		
143650	CONSTRUCCION DE AULAS Y SSHH - IE N° 6054 - CPR HUAYCAN, DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA - LIMA	RO	150109	LIMA	LIMA	CIENEGUILLA	1120	37.323	37.323	37.323		0,9	12/11/2010	04/11/2011	Obra en Ejecución		
132475	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL INFANTIL PARA MENORES DE 3 AÑOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LADERAS DEL INTI CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	RO	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	50	17.360	17.360	17.360		0,9	18/10/2010	16/11/2011	Obra en Ejecución		
164193	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL INFANTIL PARA MENORES DE 3 AÑOS EN EL AA. HH. UNION PERU, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	RO	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	415	14.811	14.811	14.811		0,8	18/10/2010	16/11/2011	Obra en Ejecución		
154147	AMPLIACION DE AULAS IE INICIAL 8183 - PITAGORAS EN LAS LOMAS DE ZAPALLAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA-LIMA-LIMA	RO	150125	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	0	0	9.400	9.400		0,0		14/07/2011	Desestimado		
140776	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL INFANTIL PARA MENORES DE 3 AÑOS EN LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVO MILENIO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -LIMA-LIMA	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	72	2.935	2.935	2.935		1,0	24/06/2010	08/07/2011	En Rendición de Cuentas		
154142	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 126 , JAVIER PEREZ DE CUELLAR LA HUAYRONA, SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	5.400	5.400		0,0		18/08/2011	Desestimado		
153163	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 652-25 MI SEGUNDO HOGAR ASENTAMIENTO HUMANO IMPERIO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA	RO	150133	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	106	331.065	21.000	21.000		1,0	17/12/2010	01/07/2011	En Rendición de Cuentas		
157205	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPECIAL-RVDA.MADRES MARIANA CARRIGAN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	RO	150133	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	6.000	6.000		0,0		14/07/2011	Desestimado		

154047	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. PRIMARIA CORONEL JUAN VALER SOLER DE LA COOP. FAMILIA UNIDAS - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	RO	150135	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	0	0	8.400	8.400		0,0		18/08/2011	Desestimado	
137603	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA,SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA E INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA AAHH AMPLIACION VILLA LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	RO	150143	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	186	291.571	10.075	10.075		0,0	23/12/2009	18/08/2011	Desestimado	
153999	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO PRONOEI VILLA PRIMAVERA, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA PRIMAVERA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA	RO	180301	MOQUEGUA	ILO	ILO	541	27.241	27.241	27.241		0,8	01/12/2010	29/12/2011	Obra en Ejecución	
153750	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL INFANTIL PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS LAS PERLAS -AAHH MARTA CHAVEZ 2 -MANANTAY-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	RO	250107	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	MANANTAY	320	22.236	22.236	22.236		0,6	22/10/2010	26/10/2011	Obra en Ejecución	
153731	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE LOCAL INFANTIL PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS LAS ROSITAS - AAHH VIRGEN DE LA PURISIMA-MANANTAY-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	RO	250107	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	MANANTAY	320	17.650	17.650	17.650		0,9	22/10/2010	26/10/2011	Obra en Ejecución	
107581	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE BOCA MANU EN EL DISTRITO DE FITZCARRALD - REGION MADRE DE DIOS	DyT	170202	MADRE DE DIOS	MANU	FITZCARRALD	1062	62.847	62.847	62.847		0,8	27/11/2009	26/10/2011	Obra en Ejecución	
154051	INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LOS CASERIOS DEL CENTRO POBLADO HUAYTIRE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	DyT	230201	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	325	237.412	237.412	237.412		0,0	13/10/2011	04/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
191702	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DESVIO A CHIMAPUJO (L=1+580 KM) EN LA C.C. PALLATA, DISTRITO DE QUILAHUANI - CANDARAVE - TACNA	DyT	230206	TACNA	CANDARAVE	QUILAHUANI	100	468.099	468.099	468.099		0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
185862	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION DE LA SECCION DE RIEGO CHILLIHUANI, DISTRITO DE QUILAHUANI - CANDARAVE - TACNA	DyT	230206	TACNA	CANDARAVE	QUILAHUANI	245	212.930	212.930	212.930		0,0	15/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
152321	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MATRIZ QUILAHUANI DEL COMITE DE RIEGO QUILAHUANI-SECCION DE RIGO TINE CHICO, LOZA,LUQUE Y ULTIMA, DISTRITO DE QUILAHUANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - T	DyT	230206	TACNA	CANDARAVE	QUILAHUANI	496	232.268	232.268	232.268		0,1	13/10/2011	04/11/2011	Obra en Ejecución	
152362	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PAMPA MARISOL DEL COMITE DE RIEGO PALLATA-SECCION DE RIEGO CHIMAPUJO, PUJRO CALLAZAS Y QUITARINE, DISTRITO DE QUILAHUANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	DyT	230206	TACNA	CANDARAVE	QUILAHUANI	576	322.322	322.322	322.322		0,0	09/09/2011	14/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
184684	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE LOS CANALES DE SAN JOSÉ I, SAN JOSÉ II, REJILLA B, PIEDRA BLANCA Y SANTA RITA, DISTRITO DE CALANA - TACNA - TACNA	DyT	230103	TACNA	TACNA	CALANA	50	227.721	227.721	227.721		0,0	15/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
183413	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE DEL ANEXO ALTO CALANA, DISTRITO DE CALANA - TACNA - TACNA	DyT	230103	TACNA	TACNA	CALANA	100	253.799	253.799	253.799		0,0	06/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
146898	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE AGUA POTABLE EN EL, DISTRITO DE PACHIA - TACNA - TACNA	DyT	230106	TACNA	TACNA	PACHIA	500	440.923	440.923	440.923		0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
157120	INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL CON PANELES SOLARES EN EL C.P. ALTO PERU DEL, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA	DyT	230107	TACNA	TACNA	PALCA	50	115.848	115.848	115.848		0,0	06/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
169271	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PALCOTA Y MURUYO EN EL, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA	DyT	230107	TACNA	TACNA	PALCA	100	278.463	278.463	278.463		0,0	15/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
190437	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUILE, DISTRITO DE SITAJARA - TARATA - TACNA	DyT	230405	TACNA	TARATA	SITAJARA	100	249.773	249.773	249.773		0,0	19/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
170800	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CHOJA-CHALSANI DEL SECTOR LUPAJA-CHOJA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	DyT	230401	TACNA	TARATA	TARATA	100	302.474	302.474	302.474		0,9	05/09/2011	14/10/2011	Obra en Ejecución	
192730	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TSUNTSUNTS, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	RO	010202	AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	390	529.852	289.730	289.730		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO LA TEMPORADA DE SANTA ROSA DE MIRAVALLE, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, AMAZONAS	RO	010201	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	250	0	27.486	27.486		0,0		22/07/2011	Desestimado	
186277	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL OCCIDENTE , DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	RO	010203	AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN	4000	454.489	253.362	253.362		0,0	23/11/2011	20/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
190227	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR EL VISOR, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	RO	010310	AMAZONAS	BONGARA	SHIPASBAMBA	490	1.546.976	796.547	796.547		0,0	15/11/2011	20/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
177048	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HIGOS URCO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	RO	010101	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	200	739.180	386.090	386.090		0,0	25/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
192488	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ANEXO TAQUIA, DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	RO	010101	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	300	427.806	239.949	239.949		0,0	18/11/2011	02/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	PUESTO DE SALUD DE PEDRO CASTRO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	RO	010101	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	925	0	7.273	7.273		0,0		14/06/2011	Desestimado	
184336	INSTALACION DE LA TROCHA CARROZABLE EL ARENAL - LOROYACO CHIBALTA, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	RO	010116	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	OLLEROS	195	603.950	328.781	328.781		0,0	08/11/2011	09/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
189685	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE NUEVO LUYA - OPELAN MOLINO, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS	RO	010505	AMAZONAS	LUYA	CONILA	375	840.836	444.752	444.752		0,0	08/11/2011	22/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
188517	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL AVENTURERO QUEBRADA SECA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	RO	010701	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	450	434.411	242.921	242.921		0,0	09/11/2011	21/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. MIRAFLORES, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	RO	010701	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	500	0	26.138	26.138		0,0		14/06/2011	Desestimado	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO Y RESERVOIRIO EN EL CASERIO LA PALMA, DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS.	RO	010705	AMAZONAS	UTCUBAMBA	JAMALCA	300	0	27.819	27.819		0,0		20/06/2011	Desestimado	

190377	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL CENTRO POBLADO TAMBO REAL, DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	RO	020703	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	YAUYA	120	673.918	366.946	366.946		0,0	21/10/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
147648	REHABILITACION DEL CANAL DE REGADIO RAMIREZ DEL ANEXO HUAMBACHO LA HUACA, DISTRITO DE SAMANCO - SANTA - ANCASH	RO	021807	ANCASH	SANTA	SAMANCO	100	169.364	169.364	169.364		0,0	26/09/2011	28/10/2011	Obra en Ejecución
	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO QUILLO, RUMICHACA, MORRO Y COLCAPATA, DISTRITO DE QUILLO- YUNGAY- ANCASH	RO	022005	ANCASH	YUNGAY	QUILLO	0	0	3.877	3.877		0,0		08/08/2011	Desestimado
185159	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA LOCALIDAD SOCCO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAEES - APURIMAC	RO	030414	APURIMAC	AYMARAEES	TAPAIRIHUA	300	260.034	260.034	260.034		0,0	17/11/2011	22/11/2011	Obra en Ejecución
173835	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAPICHACA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	RO	030604	APURIMAC	CHINCHEROS	HUACCANA	330	269.831	269.831	269.831		0,1	05/09/2011	14/09/2011	Obra en Ejecución
70081	AMPLIACION Y ADECUACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CIUDAD MI TRABAJO-DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA	RO	040122	AREQUIPA	AREQUIPA	SOCABAYA	0	268.380	2.250	2.250		0,0		18/08/2011	Desestimado
148102	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL ANEXO DE MIÑA - DISTRITO DE CHOCO - PROVINCIA DE CASTILLA ¿ AREQUIPA	RO	040406	AREQUIPA	CASTILLA	CHOCO	192	473.606	473.606	473.606		0,0	29/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
144046	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MISANAYOC - TOLAPUCRO, DISTRITO DE HUANCA - CAYLLOMA - AREQUIPA	RO	040508	AREQUIPA	CAYLLOMA	HUANCA	900	863.744	863.744	863.744		0,0	25/10/2011	21/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
129163	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41062 DE NIVEL PRIMARIA DEL SECTOR D-4, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	RO	040520	AREQUIPA	CAYLLOMA	MAJES	300	396.488	396.488	396.488		0,0	10/11/2011	28/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
120943	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. 40230 DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE SAN ANTONIO DEL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	RO	040520	AREQUIPA	CAYLLOMA	MAJES	1136	450.674	450.674	450.674		0,0	15/11/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
125538	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL PIONERO Y ANEXO EN EL DISTRITO DE MAJES-CAYLLOMA-AREQUIPA	RO	040520	AREQUIPA	CAYLLOMA	MAJES	0	1.108.612	2.250	2.250		0,0		18/08/2011	Desestimado
192867	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 40577, DISTRITO DE CAYARANI - CONDESUYOS - AREQUIPA	RO	040603	AREQUIPA	CONDESUYOS	CAYARANI	150	872.570	466.160	466.160		0,0	06/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
194575	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CHUYCHO, DISTRITO DE PAMPAMARCA - LA UNION - AREQUIPA	RO	040805	AREQUIPA	LA UNION	PAMPAMARCA	200	384.980	384.980	384.980		0,0	25/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
197509	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL TOMA UPATA, DISTRITO DE PUYCA - LA UNION - AREQUIPA	RO	040806	AREQUIPA	LA UNION	PUYCA	300	269.208	22.787	22.787		0,0		14/07/2011	Estudio Definitivo
196706	MEJORAMIENTO DEL CANAL HUAYCO SUCCHOCHUNCA, DISTRITO DE PUYCA - LA UNION - AREQUIPA	RO	040806	AREQUIPA	LA UNION	PUYCA	350	470.303	24.183	24.183		0,0		14/07/2011	Estudio Definitivo
189374	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	RO	050203	AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	800	613.326	324.449	324.449		0,0	01/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
182685	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 38984-16/MX-P SAN ANTONIO DE CHACLACAYO DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050114	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	300	1.115.590	575.801	575.801		0,0	04/10/2011	18/10/2011	Obra en Ejecución
152918	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SULLHUAYLLA, PACUCRO, TAYANCAYUCC, Y SAMBORCANCHA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO	RO	050403	AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA	555	427.176	7.704	7.704		0,0		14/12/2011	Estudio Definitivo
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD QUITURARA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO	RO	050403	AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA	800	0	8.511	8.511		0,0		16/06/2011	Desestimado
185539	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	RO	050502	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	735	520.300	278.173	278.173		0,0	01/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
193942	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	RO	050620	AYACUCHO	LUCANAS	SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO	2400	624.120	333.577	333.577		0,0	01/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
188410	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA LAGUNA EL MONTON CACHACHI, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	RO	060202	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	320	1.847.870	954.412	954.412		0,0	14/11/2011	22/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 82311- REDONDO, DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA - CAJAMARCA	RO	060202	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	500	0	21.202	21.202		0,0		29/12/2011	Perfil
187503	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO OJO DE OTUTO AHIJADERO I, DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	RO	060203	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CONDEBAMBA	1190	0	35.977	35.977		0,0		22/06/2011	Estudio Definitivo
194717	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS SANTIAGO DE CHANTA ALTA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060105	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCAÑADA	500	0	18.201	18.201		0,0		26/10/2011	Estudio Definitivo
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS YANATOTORA, DISTRITO DE LA ENCAÑADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060105	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCAÑADA	500	0	18.366	18.366		0,0		26/10/2011	Perfil
185334	CREACION CAMINO VECINAL SAN JOSE-SAN MIGUEL, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	RO	060303	CAJAMARCA	CELENDIN	CORTEGANA	2425	813.142	435.860	435.860		0,0	25/10/2011	20/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de
189174	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SANTA ROSA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	RO	060419	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	465	519.490	280.319	280.319		0,0	11/11/2011	21/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE REJOPAMPA, SIMON MAYO, TAYAPAMPA, ERAPAMPA, PACCHA BAJA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA.	RO	060413	CAJAMARCA	CHOTA	PACCHA	500	0	25.361	25.361		0,0		22/06/2011	Perfil

185031	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PION, DISTRITO DE PION - CHOTA - CAJAMARCA	RO	060414	CAJAMARCA	CHOTA	PION	900	570.950	308.685	308.685		0,3	07/10/2011	18/10/2011	Obra en Ejecución
183859	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MENORES Nº 82553 - CHILETE, DISTRITO DE CHILETE - CONTUMAZÁ - CAJAMARCA	RO	060502	CAJAMARCA	CONTUMAZA	CHILETE	600	1.015.760	530.955	530.955		0,2	11/10/2011	26/10/2011	Obra en Ejecución
	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN CASERÍO EL ROMERO- CP EL ROMERO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	RO	060701	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	500	0	27.914	27.914		0,0		20/06/2011	Perfil
188777	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION , CASERIO LA LOCPA - CENTRO POBLADO EL ROMERO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	RO	060701	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	500	0	16.171	16.171		0,0		24/06/2011	Estudio Definitivo
190217	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CHIRIMOYO - AGUAS CALIENTES, DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA - SAN MARCOS - CAJAMARCA	RO	061003	CAJAMARCA	SAN MARCOS	EDUARDO VILLANUEVA	285	0	24.696	24.696		0,0		22/06/2011	Perfil
	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYOBAMBA HUAYAL - RANCHO GRANDE, DISTRITO PEDRO GÁLVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA	RO	061001	CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVEZ	425	0	23.286	23.286		0,0		22/06/2011	Perfil
175390	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE, SANTA ROSA DE CHUMBIL, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA	RO	061201	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN PABLO	500	0	7.276	7.276		0,0		20/06/2011	Estudio Definitivo
153967	CONSTRUCCION DE 03 AULAS PARA PRONOEI MI SUEÑO INFANTIL 1 MI SUEÑO INFANTIL 2 Y LOS PAJARITOS 2 FUNDO OQUENDO CALLAO - CALLAO	RO	070101	CALLAO	CALLAO	CALLAO	0	0	8.400	8.400		0,0		22/07/2011	Desestimado
154169	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL 129 PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	RO	070106	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	88	0	19.000	19.000		0,0		16/11/2011	Estudio Definitivo
175258	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PARA 20 A.P.V. EN EL SECTOR DE TANCARPATA , DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	RO	080105	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	325	593.070	593.070	593.070		0,0	02/11/2011	24/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
175124	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. INTEGRADA N 459 BARRIO DE DIOS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	RO	080106	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	100	789.029	789.029	789.029		0,0	18/11/2011	05/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
175103	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N 698 LA INMACULADA DE LA A.P.V. KANTOC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	RO	080106	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	150	1.071.582	1.071.582	1.071.582		0,0	05/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
175991	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCOCHAPATA ESTABLO PARTE ALTA LOCALIDAD, CCOCHAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	RO	080903	CUSCO	LA CONVENCION	HUAYOPATA	30	466.103	466.103	466.103		0,0	30/11/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
84896	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE MESADA, DEL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	RO	080908	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA TERESA	250	646.977	646.977	646.977		0,0	02/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
175741	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50396 DE ROCCOTO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO	RO	081005	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	100	992.295	992.295	992.295		0,0	02/11/2011	24/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
176316	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ACCOCUNCA EN LA LOCALIDAD DE ACCOCUNCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	RO	081210	CUSCO	QUISPICANCHI	OCONGATE	564	815.732	815.732	815.732		0,0	18/11/2011	05/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
176173	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO OCCORAN EN LA LOCALIDAD DE OCCORAN, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	RO	081201	CUSCO	QUISPICANCHI	URCOS	97	355.048	355.048	355.048		0,0	18/11/2011	05/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
176332	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO HUANCARA EN LA LOCALIDAD DE HUANCARA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	RO	081201	CUSCO	QUISPICANCHI	URCOS	350	474.624	474.624	474.624		0,0	18/11/2011	05/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
190568	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL BARRIO OCCUPURO-MANYACC, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCANELICA	RO	090203	HUANCANELICA	ACOBAMBA	ANTA	150	258.957	147.735	147.735		0,0	11/11/2011	21/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
172937	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E NRO: 36362 DEL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES -	RO	090301	HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	110	344.148	193.017	193.017		0,1	04/11/2011	14/11/2011	Obra en Ejecución
185791	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E 36229 DE HUAYLLAY CHICO DISTRITO LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCANELICA	RO	090301	HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	120	474.607	258.687	258.687		0,0	30/09/2011	14/10/2011	Obra en Ejecución
183210	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA - HUANCANELICA - HUANCANELICA	RO	090103	HUANCANELICA	HUANCANELICA	ACORIA	150	471.506	255.950	255.950		0,0	09/08/2011	15/06/2011	Obra en Ejecución
189366	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CAÑAYPATA C.P.R. AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCANELICA - HUANCANELICA	RO	090117	HUANCANELICA	HUANCANELICA	YAULI	62	286.398	161.555	161.555		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
183406	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 36787 CCOYLLOR, PANTACHI SUR, DISTRITO DE YAULI - HUANCANELICA - HUANCANELICA	RO	090117	HUANCANELICA	HUANCANELICA	YAULI	120	633.934	337.725	337.725		0,0	30/09/2011	21/06/2011	Obra en Ejecución
184568	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PATAHUASI - CHUCUNA , LOCALIDAD DE CHUCUNA, DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCANELICA	RO	090702	HUANCANELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	80	595.889	329.159	329.159		0,0	04/11/2011	21/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
195522	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE UNION PROGRESO DE PUSQUI, DISTRITO DE	RO	090703	HUANCANELICA	TAYACAJA	ACRAQUIA	160	313.903	31.180	31.180		0,0		14/12/2011	Perfil
185382	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DOS DE MAYO, LOCALIDAD DOS DE MAYO, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCANELICA	RO	090703	HUANCANELICA	TAYACAJA	ACRAQUIA	300	602.124	333.821	333.821		0,0	11/11/2011	21/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
183468	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYLACUCHO - COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE ANTACAY - DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCANELICA	RO	090704	HUANCANELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	160	687.715	375.102	375.102		0,0	11/11/2011	21/11/2011	Obra en Ejecución
194123	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LLOCCE - HUANTACCERO, DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCANELICA	RO	090705	HUANCANELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	150	618.528	339.403	339.403		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
185758	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO HUANCAYOCCASA-ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCANELICA	RO	090705	HUANCANELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	180	518.480	290.393	290.393		0,0	11/11/2011	21/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de

184038	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANLY C.P. MANTACRA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090701	HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	120	528.481	295.464	295.464		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
187265	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUISHUARCANCHA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090711	HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	150	628.816	345.653	345.653		0,0	11/11/2011	21/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
192256	AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE GUENAIHUILCA, DISTRITO DE MARIAS-DOS DE MAYO-HUANUCO	RO	100311	HUANUCO	DOS DE MAYO	MARIAS	300	467.856	257.320	257.320		0,0	01/12/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
159536	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CACHICHE, PROVINCIA DE ICA - ICA	RO	110101	ICA	ICA	ICA	550	469.230	469.230	469.230		0,0	05/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
147406	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE FATIMA DEL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	RO	110110	ICA	ICA	SAN JUAN BAUTISTA	650	347.515	347.515	347.515		0,0	11/11/2011	18/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
191201	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 592 EN LA URBANIZACION COZ POMA, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120107	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	125	388.174	20.868	20.868		0,0	12/12/2011	07/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
169753	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL 336 DEL BARRIO SAN CRISTOBAL - OCOPILLA , DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120107	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	300	419.209	419.209	419.209		0,0	04/10/2011	14/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	CONSTRUCCION DE AULAS- COMEDOR Y SS.HH. I.E.I. N° 430 CHILCA, - HUANCAYO	RO	120107	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	150	282.671	1.556	1.556		0,0		07/07/2011	Desestimado
106450	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. 321 DEL ANEXO DE SAÑOS GRANDE, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	RO	120114	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	175	326.871	326.871	326.871		0,0	04/10/2011	10/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
183093	MEJORAMIENTO DEL PUENTE CANAL RIO CHILCA - BARRIO YANAMA EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	RO	120101	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	5000	788.489	29.782	29.782		0,0	06/01/2012	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
186031	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 590 SAN MIGUEL, DISTRITO DE HUASICANCHA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120120	JUNIN	HUANCAYO	HUASICANCHA	250	1.094.046	568.641	568.641		0,0	04/10/2011	14/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
181553	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DE ROSASPAMPA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120135	JUNIN	HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	550	357.814	21.025	21.025		0,0	09/12/2011	22/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
189885	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ANEXOS DE PROGRESO, SAN ROQUE, CENTRO, DISTRITO DE SAÑO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	RO	120132	JUNIN	HUANCAYO	SAÑO	250	582.178	317.643	317.643		0,0	09/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
185856	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SECTOR PATAPAMPA, DISTRITO DE VIQUES - HUANCAYO - JUNIN	RO	120136	JUNIN	HUANCAYO	VIQUES	525	722.930	383.579	383.579		0,0	12/12/2011	20/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de
183084	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO MALLQUI, DISTRITO DE ATAURA - JAUJA - JUNIN	RO	120404	JUNIN	JAUJA	ATAURA	1000	497.636	268.350	268.350		0,0	04/10/2011	20/06/2011	Obra en Ejecución
183867	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO BARRIO CENTRO, BELLAVISTA, DOS DE MAYO, DISTRITO DE MOLINOS - JAUJA - JUNIN	RO	120418	JUNIN	JAUJA	MOLINOS	400	780.678	416.893	416.893		0,0	15/11/2011	22/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
179728	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE UCUCHA CENTRO POBLADO DE APAYCANCHA , DISTRITO DE RICRAN, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	RO	120427	JUNIN	JAUJA	RICRAN	400	596.816	29.154	29.154		0,0	09/12/2011	22/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
188635	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO LA FLORIDA, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	RO	120602	JUNIN	SATIPO	COVIRIALI	250	372.880	205.510	205.510		0,0	24/11/2011	07/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
189296	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	RO	120602	JUNIN	SATIPO	COVIRIALI	340	466.400	252.139	252.139		0,0	24/10/2011	02/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
182906	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE LONG. DE 10.00 ML EN EL ANEXO DE SAN ANDRES, EN EL DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN	RO	120602	JUNIN	SATIPO	COVIRIALI	520	376.030	207.691	207.691		1,0	22/07/2011	03/08/2011	En Rendición de Cuentas
185867	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE LLAYLLA- SATIPO - JUNIN	RO	120603	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	190	320.760	180.404	180.404		0,0	19/10/2011	02/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
189660	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CASERIO PUYAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	RO	130302	LA LIBERTAD	BOLIVAR	BAMBAMARCA	500	0	23.149	23.149		0,0		26/10/2011	Estudio Definitivo
185006	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS ALTO CHOROBAMBA - PATIPAMPA, DISTRITO DE LONGOTEA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	RO	130304	LA LIBERTAD	BOLIVAR	LONGOTEA	190	379.938	205.190	205.190		0,0	25/10/2011	28/06/2011	Obra en Ejecución
184601	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS LONGOTEA, DISTRITO DE LONGOTEA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	RO	130304	LA LIBERTAD	BOLIVAR	LONGOTEA	650	470.938	254.530	254.530		0,0	30/09/2011	14/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 82038 EN EL CASERIO DE PIRUAY, DISTRITO DE CALAMARCA, JULCAN - LA LIBERTAD	RO	130502	LA LIBERTAD	JULCAN	CALAMARCA	240	0	23.407	23.407		0,0		30/06/2011	Desestimado
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CASERIO DE SAN JOSE DE SALO BAJO, DISTRITO DE CARABAMBA, JULCAN - LA LIBERTAD	RO	130503	LA LIBERTAD	JULCAN	CARABAMBA	115	0	24.077	24.077		0,0		07/07/2011	Desestimado
192407	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CHINCHINVARA PARTE BAJA, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	RO	130504	LA LIBERTAD	JULCAN	HUASO	345	617.300	332.626	332.626		0,0	06/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
188576	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CRUZ BLANCA, EN EL CASERIO DE PAMPAN, DISTRITO JULCAN, JULCAN - LA LIBERTAD	RO	130501	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	200	510.945	287.483	287.483		0,0	06/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
191964	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MORIT - SAÑUMAS, EN EL CASERIO SAÑUMAS, DISTRITO CHARAT, OTUZCO, LA LIBERTAD	RO	130604	LA LIBERTAD	OTUZCO	CHARAT	260	767.328	416.539	416.539		0,0	06/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
188024	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LAJON EN EL CASERIO LAJON, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD	RO	130605	LA LIBERTAD	OTUZCO	HUARANCHAL	482	607.104	334.347	334.347		0,0	06/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE OLAYA, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	RO	130608	LA LIBERTAD	OTUZCO	MACHE	350	238.420	23.887	23.887		0,0		28/06/2011	Perfil

191627	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL CALVARIO, EN EL CASERIO HUALSACAP, DISTRITO PARANDAY, OTUZCO, LA LIBERTAD	RO	130610	LA LIBERTAD	OTUZCO	PARANDAY	200	286.308	24.054	24.054		0,0		07/07/2011	Estudio Definitivo
192739	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE EL MILAGRO - SHULGON, DISTRITO DE SALPO, OTUZCO - LA LIBERTAD	RO	130611	LA LIBERTAD	OTUZCO	SALPO	150	213.021	22.537	22.537		0,0		22/06/2011	Estudio Definitivo
191269	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHINCHIL, EN EL ANEXO DE CHICCHES, DISTRITO CHILLIA, PATAZ, LA LIBERTAD	RO	130803	LA LIBERTAD	PATAZ	CHILLIA	250	256.797	28.032	28.032		0,0		28/06/2011	Estudio Definitivo
190512	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MACULL, EN LA LOCALIDAD DE MACULL, DISTRITO DE HUAYLILLAS, PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130805	LA LIBERTAD	PATAZ	HUAYLILLAS	310	400.492	228.378	228.378		0,0	06/12/2011	07/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
190877	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALPACHAQUE - PUCUSHUYO, DISTRITO DE PIAS, PATAZ, LA LIBERTAD	RO	130810	LA LIBERTAD	PATAZ	PIAS	255	735.780	406.264	406.264		0,0	06/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
191133	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE SAN PEDRO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130811	LA LIBERTAD	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	100	214.744	131.522	131.522		0,0	06/12/2011	07/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
191205	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAGANTO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130811	LA LIBERTAD	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	456	358.446	207.123	207.123		0,0	06/12/2011	07/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
189365	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYAO, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130812	LA LIBERTAD	PATAZ	TAURIJA	205	237.608	144.128	144.128		0,0	06/12/2011	07/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
189697	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE UCHOS, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130812	LA LIBERTAD	PATAZ	TAURIJA	403	410.788	230.838	230.838		0,0	06/12/2011	07/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de
191384	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUCAPAMPA EN EL CENTRO POBLADO UCHUBAMBA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	RO	130902	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	206	0	27.627	27.627		0,0		22/06/2011	Estudio Definitivo
190578	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE ARCOPAMPA, SECTOR LAS COLPAS, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	RO	130902	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	245	307.561	177.691	177.691		0,0	06/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
179911	CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 80263, EN EL CASERIO QUEROBAL, DISTRITO DE CURGOS, SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	RO	130904	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	400	0	23.391	23.391		0,0		22/06/2011	Estudio Definitivo
	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLANTEN - QUINUAL - QUEBRADA NEGRA, EN EL CASERIO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MOLLEBAMBA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD	RO	131004	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	MOLLEBAMBA	510	0	28.608	28.608		0,0		28/06/2011	Perfil
189304	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO UCHUCUBAMBA, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	RO	131008	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SITABAMBA	328	470.943	261.252	261.252		0,0	06/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
176293	AMPLIACION DE LA TOMA DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RESERVOIRIO DE AGUA POTABLE DE LA CAMPIÑA DE MOCHE, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD	RO	130107	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MOCHE	350	377.714	377.714	377.714		0,0	14/10/2011	28/10/2011	Obra en Ejecución
153926	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL INICIAL EN LA I. E. 20986 - SAN MARTIN DE PORRAS DEL DISTRITO DE HUACHO,	RO	150801	LIMA	HUAURA	HUACHO	635	330.963	330.963	330.963		0,0	02/11/2011	10/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
154001	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 20325 - SAN JOSE DE MANZANARES - DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	RO	150801	LIMA	HUAURA	HUACHO	1587	656.727	656.727	656.727		0,0	27/10/2011	04/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
153943	AMPLIACION DE AULAS Y SERVICIOS DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS N° 1244 EN A.A.H.H. MICAELA BASTIDAS SECTOR III, DEL DISTRITO DE ATE VITARTE DE LA PROVINCIA DE LIMA-LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	0	0	9.400	9.400		0,0		22/07/2011	Desestimado
	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PRONOEI DE LA ASOC. VIVIENDA LAS VIÑAS DE SAN JUAN, DEL DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	864	0	9.500	9.500		0,0		26/10/2011	Desestimado
158911	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SECTOR CHOCAS ALTO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	RO	150106	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	230	547.624	20.715	20.715		0,0		29/12/2011	Estudio Definitivo
191584	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LEONCIO PRADO 4TA. ZONA, 5 DE ABRIL AMPLIACION Y 27 DE MARZO AMPLIACION, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	RO	150112	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA	390	0	29.800	29.800		0,0		26/10/2011	Estudio Definitivo
191583	INSTALACION SEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTISIMA CRUZ Y EL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA AMPLIACION COMITÉ N° 17, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	RO	150112	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA	840	0	30.700	30.700		0,0		26/10/2011	Estudio Definitivo
153255	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PORTADA DE MANCHAY - AA.HH PORTADA DE MANCHAY - DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	RO	150123	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	0	0	9.000	9.000		0,0		24/06/2011	Desestimado
154334	CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA I.E. 3073- EL DORADO - DE LA ASOC. DE PEQUEÑOS AVICULTORES EL DORADO EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA-LIMA	RO	150125	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	1200	0	10.700	10.700		0,0		30/09/2011	Desestimado
154556	CONSTRUCCION DEL LOCAL PRONOEI PARA USO DE SERVICIO COMUNAL EN LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA JUVENTUD	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	152	0	20.000	20.000		0,0		20/06/2011	Desestimado
192782	CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN TA FE DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	RO	160301	LORETO	LORETO	NAUTA	288	783.340	412.600	412.600		0,0	29/11/2011	07/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
192216	CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JORGE DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	RO	160301	LORETO	LORETO	NAUTA	642	643.940	343.400	343.400		0,0	29/11/2011	07/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
189375	CREACION DE LA VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CUSHILLO COCHA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	RO	160401	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	609	1.653.946	847.600	847.600		0,0	29/11/2011	07/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
195010	MEJORAMIENTO DE LA IEI 311 DE SAN PABLO DE LORETO, DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	RO	160404	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	696	2.320.781	1.185.400	1.185.400		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra

187733	CREACION DE VEREDA PEATONAL EN EL CASERIO DE USHPACAÑO, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	RO	160112	LORETO	MAYNAS	BELEN	360	1.368.834	702.300	702.300		0,0	29/11/2011	07/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
195230	MEJORAMIENTO DE LA IEI 543 EN EL CASERIO CABO LOPEZ, RIO ITAYA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	RO	160112	LORETO	MAYNAS	BELEN	660	881.468	463.500	463.500		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
191632	INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LA LA IEP 60744 ING. CARMELA BAOS RIOS EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD - RIO NANAY, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	RO	160101	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	540	913.525	480.700	480.700		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
190204	AMPLIACION DE LA VEREDA PEATONAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE CENTRO ARENAL, INDEPENDENCIA, EL MILAGRO Y ASTORIA, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	RO	160108	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	810	1.924.234	982.800	982.800		0,0	29/11/2011	07/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
194468	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD QUISTOCCHA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	RO	160113	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	2400	1.701.568	874.400	874.400		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
193603	MEJORAMIENTO DE LA VEREDA PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE PUNGA-DISTRITO DE CAPELO, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO	RO	160503	LORETO	REQUENA	CAPELO	2406	1.428.546	734.900	734.900		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
190467	MEJORAMIENTO DE LA IEI 553, P.J. JERUSALEN, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO	RO	160501	LORETO	REQUENA	REQUENA	420	948.981	499.400	499.400		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
191077	CREACION DE VEREDAS PEATONALES EN CALLE SAN FRANCISCO, SAN JOSE-MIRADOR DEL BARRIO MARACANA Y PASAJE NAZARETH EN EL BARRIO JERUSALEN DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO	RO	160601	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	860	262.060	262.060	262.060		0,0	10/11/2011	21/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
186314	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE ORELLANA, DISTRITO VARGAS GUERRA- UCAYALI- LORETO	RO	160606	LORETO	UCAYALI	VARGAS GUERRA	1800	392.162	392.162	392.162		0,0	30/09/2011	14/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de
186817	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE BR N° 52042 SANTA RITA BAJA - DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA	RO	170102	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	INAMBARI	38	540.485	285.643	285.643		0,0	05/10/2011	26/10/2011	Obra en Ejecución
186852	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°275 AMIGUITOS DE JESUS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA	RO	170102	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	INAMBARI	78	507.637	269.219	269.219		0,0	05/10/2011	26/10/2011	Obra en Ejecución
185189	ELECTRIFICACIÓN DE LOS BARRIOS, MI PROGRESO, 08 DE OCTUBRE, ALAMEDA DE LOS CEDROS DEL CENTRO POBLADO MENOR DE ALEGRIA, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA	RO	170103	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LAS PIEDRAS	75	556.110	294.055	294.055		0,0	24/11/2011	05/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
153706	CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSOS: CENTRO INTEGRAL MADRE - NIÑO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	RO	170101	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	4393	495.206	495.206	495.206		0,0	19/09/2011	18/10/2011	Obra en Ejecución
188763	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL C.D. CHARAHUATA, DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	RO	180202	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	CHOJATA	180	0	21.457	21.457		0,0		13/07/2011	Desestimado
191592	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL C. D.ANIMAS BAJA DEL CENTRO POBLADO HUARINA, DISTRITO DE MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	RO	180207	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	MATALAQUE	160	538.540	290.727	290.727		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
189536	CREACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE CANTARIZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	RO	190301	PASCO	OXAPAMPA	OXAPAMPA	30	712.063	384.648	384.648		0,0	23/11/2011	15/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR LLAMAQUIZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, PASCO	RO	190301	PASCO	OXAPAMPA	OXAPAMPA	25	0	28.417	28.417		0,0		15/06/2011	Desestimado
191868	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 34663 DEL SECTOR DOS DE MAYO-APURUCAYALI, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, PASCO	RO	190306	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	42	240.140	20.145	20.145		0,0		22/06/2011	Estudio Definitivo
162760	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL ANEXO PUERTO YESUPE, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	RO	190306	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	442	360.192	360.192	360.192		0,0	25/11/2011	07/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
191844	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ÑAGAZU-SANTA IRENE-ALTO CHURUMAZU, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	RO	190307	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	1500	533.394	285.550	285.550		0,0	23/11/2011	15/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
192078	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ÑAGAZU-BAJO CHURUMAZU, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	RO	190307	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	2000	712.354	379.274	379.274		0,0	23/11/2011	15/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de
184522	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE YUNGUILLA, CC DE LANCHIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200201	PIURA	AYABACA	AYABACA	225	600.638	323.301	323.301		0,9	30/09/2011	14/10/2011	Obra en Ejecución
188570	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL PALTO CASERIO LOS PALTOS DE ANCHALAY, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200203	PIURA	AYABACA	JILILI	200	1.213.292	636.678	636.678		0,0	21/10/2011	14/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
195206	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE PICHANDUL, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, , PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200205	PIURA	AYABACA	MONTERO	225	824.920	442.907	442.907		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
190263	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES 2 Y 3 DEL ACUEDUCTO GUIR GUIR CASERIO TUNEL VI, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200207	PIURA	AYABACA	PAIMAS	970	830.354	445.174	445.174		0,0	21/10/2011	27/05/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
195130	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL EL PUQUIO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO LA LOMA DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200209	PIURA	AYABACA	SICCHEZ	600	859.940	460.437	460.437		0,0	30/11/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
181968	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE CAJAS CAPSOL, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	RO	200301	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	690	1.377.468	710.812	710.812		0,2	07/10/2011	18/10/2011	Obra en Ejecución
195838	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL COMITE DE REGANTES DEL CASERIO LA LACTE ,DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	RO	200308	PIURA	HUANCABAMBA	SONDRILLO	120	682.970	368.553	368.553		0,0	01/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
183650	MEJORAMIENTO DEL CANAL PUEBLO NUEVO DE MARAY DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	RO	200408	PIURA	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA	600	716.436	380.943	380.943		0,4	24/10/2011	18/05/2011	Por Iniciar Ejecucion de
186420	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD I-1 TERELA DEL SECTOR MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	RO	200104	PIURA	PIURA	CASTILLA	1495	995.646	520.132	520.132		0,4	03/11/2011	10/11/2011	Obra en Ejecución

195058	AMPLIACION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 20147 CASERIO LAGRIMAS DE CURUMUY, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	RO	200101	PIURA	PIURA	PIURA	800	605.527	17.999	17.999		0,0	01/12/2011	19/09/2011	Estudio Definitivo
183453	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-2 DEL CASERIO EL PAPAYO - ALGARROBO DE LA ZONA VALLE DE LOS INCAS DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA -	RO	200114	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	675	1.066.888	554.603	554.603		0,2	24/10/2011	02/11/2011	Obra en Ejecución
180194	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE ANCOHAQUE - QUILCANI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO.	RO	210401	PUNO	CHUCUITO	JULI	450	611.674	326.370	326.370		0,0	15/09/2011	22/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
116264	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MILLUNI NINA C.C. CHIMO ALTO AYRIHUAS, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO.	RO	210407	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	180	201.669	201.669	201.669		0,0	17/11/2011	28/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
170517	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO FLOR DEL MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	RO	220101	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	700	440.320	231.130	231.130		0,0	18/07/2011	17/08/2011	Obra en Ejecución
170519	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NOCTURNO DE LA SECCION DE RIEGO PATAPATANI, SECTOR TIERRAS NUEVAS DEL C.P. SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	RO	230201	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	200	399.071	399.071	399.071		1,0	20/06/2011	13/07/2011	En Rendición de Cuentas
126517	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PAGO PESCHAY, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA	RO	230108	TACNA	TACNA	POCOLLAY	295	393.968	393.968	393.968		0,0	06/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
150652	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION DEL COMITE DE REGANTES CAMBURIZA, EN LA LOCALIDAD DE CAMBURIZA - DISTRITO DE CHUCATAMANI- PROVINCIA DE TARATA - TACNA	RO	230402	TACNA	TARATA	HEROES ALBARRACIN	100	232.166	232.166	232.166		0,0	23/10/2011	04/11/2011	Obra en Ejecución
188071	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. 64547-B NUEVO JERUSALEN DE SHESHEA, DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	RO	250103	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	450	295.490	295.490	295.490		0,0	30/09/2011	14/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
190186	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CC.NN. CURIACA DEL CACO, DISTRITO DE IPARIA- CORONEL PORTILLO-UCAYALI	RO	250103	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	1500	250.900	250.900	250.900		0,0	30/09/2011	14/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
								154.932.692	154.932.692	54.052.336					

1147417. PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO PAN DE AZUCAR, COPALLIN Y CHUNGUINA ALTA - COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	RO	010203	AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN	642	200.701	200.701	200.701		0,0	01/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO PEÑA BLANCA, COCAPAMPA, LA FILA - VALERA - BONGARA - AMAZONAS	RO	010311	AMAZONAS	BONGARA	VALERA	380	201.199	201.199	201.199		0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD CRUCE BATAN, ARENAL Y SAN MIGUEL DE LA REYNA - OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	RO	010116	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	OLLEROS	309	201.154	201.154	201.154		0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD COLCAMPAR, COCHA - COLCAMPAR - LUYA - AMAZONAS	RO	010504	AMAZONAS	LUYA	COLCAMPAR	1621	200.000	200.000	200.000		0,0	05/12/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD TINGO, COHECHAN-CONILA, ISHPINGO - CONILA - LUYA - AMAZONAS	RO	010505	AMAZONAS	LUYA	CONILA	1728	200.290	200.290	200.290		0,0	05/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO CANAL PADRE YACU, PICHIA, LA CALDERA - LAMUD- LUYA - AMAZONAS	RO	010501	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	804	200.514	200.514	200.514		0,0	05/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD TINGO, KUELAP, CHINCHANGO - TINGO - LUYA - AMAZONAS	RO	010522	AMAZONAS	LUYA	TINGO	507	202.419	202.419	202.419		0,0	01/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO EL SOLITARIO, SALEÑO, PAJARO BOBO - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS	RO	010701	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	615	200.785	200.785	200.785		0,0	01/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO EL TIGRE, NARANJOS-PASCANA, LIMONCITO - CAJARURO- UTCUBAMBA - AMAZONAS	RO	010702	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAJARURO	517	200.749	200.749	200.749		0,0	05/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO CANAL EL AVENTURERO, SAN JOSE, PALO GRANDE - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	RO	010702	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAJARURO	850	205.461	205.461	205.461		0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - AIJA, SAN FRANCISCO DE RURIMARAC Y MALLQUI - AIJA - AIJA - ANCASH	RO	020201	ANCASH	AIJA	AIJA	2036	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-CORIS, HUELLAC Y QUISHUAR-CORIS-AIJA-ANCASH	RO	020202	ANCASH	AIJA	CORIS	3618	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD-LA TRINIDAD, SAN ILDEFONSO Y MALLACAYAN-LA MERCED-AIJA-ANCASH	RO	020204	ANCASH	AIJA	LA MERCED	2377	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-PUCTON, CUSI Y LLACLILA - ABELARDO PARDO LEZAMETA-BOLOGNESI-ANCASH	RO	020502	ANCASH	BOLOGNESI	ABELARDO PARDO LEZAMETA	1600	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-RAQUIA, PARAISO Y SAN JOSE DE PARAC-ANTONIO RAIMONDI-BOLOGNESI-ANCASH	RO	020503	ANCASH	BOLOGNESI	ANTONIO RAIMONDI	1193	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CORPANQUI, HUANCHAY Y CARHUJARA-SAN MIGUEL DE CORPANQUI-BOLOGNESI-ANCASH	RO	020514	ANCASH	BOLOGNESI	SAN MIGUEL DE CORPANQUI	770	199.790	199.790	199.790		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CUSCA - HUARUP- YANTACON - CUSCA-CORONGO - ANCASH- ANCASH	RO	020904	ANCASH	CORONGO	CUSCA	350	251.626	251.626	251.626		0,0	08/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-COLCABAMBA, CULLASPUNRU Y HUACHUTANA-COLCABAMBA-HUARAZ-ANCASH	RO	020103	ANCASH	HUARAZ	COLCABAMBA	930	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CAJAMARQUILLA, ARCASH YCHULLOC - LA LIBERTAD-HUARAZ-ANCASH	RO	020107	ANCASH	HUARAZ	LA LIBERTAD	1768	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- CARAP- PISHA- OCSHAPAMPA - PAMPAROMAS-HUAYLAS- - ANCASH	RO	021206	ANCASH	HUAYLAS	PAMPAROMAS	1500	261.808	261.808	261.808		0,0	08/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CASCA, PALLAHUASI Y HUARIPATA - CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	RO	021302	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	CASCA	7752	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD-LLAMA-PAMPAMARCA Y LLIUYAJ-LLAMA-MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	RO	021305	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLAMA	3000	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CONGAS, VISTA ALEGRE Y UNION - CONGAS - OCROS - ANCASH	RO	021406	ANCASH	OCROS	CONGAS	1215	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUANRI Y SAN CRISTOBAL DE RAJAN - SAN CRISTOBAL DE RAJAN - OCROS - ANCASH	RO	021408	ANCASH	OCROS	SAN CRISTOBAL DE RAJAN	572	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de

GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- CONCHUCOS- MAYAS- HUATAULLO- CONCHUCOS- PALLASCA- ANCASH	RO	021503	ANCASH	PALLASCA	CONCHUCOS	6500	238.192	238.192	238.192	0,0	07/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PAMPAS-PUYALLI- TILACO-- MONGON- CONSUSO- PAMPAS- PALLASCA- ANCASH	RO	021509	ANCASH	PALLASCA	PAMPAS	5013	248.374	248.374	248.374	0,0	07/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUAYLLAPAMPA, PITEC Y CHINCHIPE- HUAYLLAPAMPA-RECUAY-ANCASH	RO	021704	ANCASH	RECUAY	HUAYLLAPAMPA	1248	200.000	200.000	200.000	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO LLACLIN, HUACYON Y CHAUCAYAN-LLACLIN- RECUAY-ANCASH	RO	021705	ANCASH	RECUAY	LLACLIN	1418	200.000	200.000	200.000	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-MARCA, PACAR Y VALLE ANCA-MARCA-RECUAY- ANCASH	RO	021706	ANCASH	RECUAY	MARCA	1354	200.210	200.210	200.210	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD HUIRAHUACHO Y ANTABAMBA - CIRCA - ABANCAY - APURIMAC.	RO	030103	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA	850	200.000	200.000	200.000	0,0	05/12/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD, ATANCAMA, CAYPE Y SIUSAY - LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC.□	RO	030106	APURIMAC	ABANCAY	LAMBRAMA	1500	199.997	199.997	199.997	0,0	05/12/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD LUCUCHANGA, CUYTAPE Y ALLPACHACA - PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC.□	RO	030107	APURIMAC	ABANCAY	PICHIRHUA	1200	199.994	199.994	199.994	0,0	05/12/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO HUAQUIRCA Y MATARA - HUAQUIRCA - ANTABAMBA - APURIMAC.□	RO	030303	APURIMAC	ANTABAMBA	HUAQUIRCA	800	201.751	201.751	201.751	0,0	05/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO, LUCRE, HUANCARIRCA Y PINCO - LUCRE - AYMARAES - APURIMAC	RO	030409	APURIMAC	AYMARAES	LUCRE	1100	202.807	202.807	202.807	0,0	05/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD SOCOSANI, CHANTA Y POCOHUANCA - POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC.	RO	030410	APURIMAC	AYMARAES	POCOHUANCA	1050	200.235	200.235	200.235	0,0	05/12/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO SORAYA Y CCHARHUATANI - SORAYA - AYMARAES - APURIMAC.	RO	030413	APURIMAC	AYMARAES	SORAYA	350	184.885	184.855	184.855	0,0	05/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO YANACA, SARAICA Y TUMIRI - YANACA - AYMARAES - APURIMAC.	RO	030417	APURIMAC	AYMARAES	YANACA	820	200.000	200.000	200.000	0,0	05/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUACABAMBA - COTABAMBAS - COTABAMBAS - APURIMAC	RO	030502	APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS	500	204.227	204.227	204.227	0,0	14/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - LLACHUA - PALCCAMAYO - ANTAPUNCO - PATAHUASI - MARCALLAC - HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	RO	030504	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	3650	202.463	202.463	202.463	0,0	15/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PAMPANA - SAN MARTIN - HUANCALLO - TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	RO	030501	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	500	200.076	200.076	200.076	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO PALPACACHI, LLAULLIPATA Y COLLAURO - MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURIMAC.□	RO	030703	APURIMAC	GRAU	GAMARRA	1300	203.353	203.353	203.353	0,0	05/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO HUAYLLATI Y TAMBO PAQUISTE - HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC □	RO	030704	APURIMAC	GRAU	HUAYLLATI	720	199.273	199.273	199.273	0,0	05/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO COPORAQUE, QANTUMAYO, CCACHULLE - DISTRITO COPORAQUE - CAYLLOMA - AREQUIPA	RO	040506	AREQUIPA	CAYLLOMA	COPORAQUE	1700	250.000	250.000	250.000	0,0	07/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO URINSAYA-ANANSAYA YANQUE-CAYLLOMA- AREQUIPA	RO	040519	AREQUIPA	CAYLLOMA	YANQUE	1800	250.000	250.000	250.000	0,0	01/12/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO HUAYNACOTAS. TAURISMA, VISBE; DISTRITO HUAYNACOTAS; PROVINCIA LA UNION-REGION AREQUIPA	RO	040804	AREQUIPA	LA UNION	HUAYNACOTAS	900	250.000	250.000	250.000	0,0	07/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO, PETTCE, MAGHUANCA, SUNI; DISTRITO PUYCA; PROVINCIA LA UNION-REGION AREQUIPA	RO	040806	AREQUIPA	LA UNION	PUYCA	750	250.000	250.000	250.000	0,0	01/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CCHARHUASCHOCCE, PAMPAMARCA, ACCO Y CCOLLCCA - ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050102	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	480	201.386	201.386	201.386	0,0	07/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - URPAY, PINCO, SANTA LUCIA Y MAYUPAMPA - ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050103	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCHOS	5365	206.314	206.314	206.314	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CHIARA, SACHABAMBA, MARAYVILCA Y PAUCHO - CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050105	AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	1920	192.565	192.565	192.565	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PAJONAL, CALLEJON SAJAPA, CUSI Y VALLE SAN FRANCISCO - OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050106	AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	1500	213.944	213.944	213.944	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - ANANSAYOCC, NUEVA ESPERANZA Y PATASUYO - QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050108	AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	400	192.520	192.520	192.520	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - VINCHOS Y PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050114	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	2125	197.013	197.013	197.013	0,0	12/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CHINCHAYSUYO Y ANTA - HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO	RO	050403	AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA	6790	207.075	207.075	207.075	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUANZA, ALAMEDA, DURAZNOPATA Y QUINRAPA - HUANTA - HUANTA - AYACUCHO	RO	050401	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	6985	201.710	201.710	201.710	0,0	12/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CORA CORA, MACACHACRA Y ANTARUMI - IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	RO	050404	AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	2720	210.380	210.380	210.380	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PARIZA, OCANA Y PICHURARA - LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	RO	050405	AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	3425	212.372	212.372	212.372	0,0	12/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SIHUIE, PAICO Y CCARMENCCA - PAICO - SUCRE - AYACUCHO	RO	050907	AYACUCHO	SUCRE	PAICO	360	205.670	205.670	205.670	0,0	07/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - QUEROBAMBA, POMA, CHONTA Y CAYHUA - QUEROBAMBA - SUCRE - AYACUCHO	RO	050901	AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	400	213.682	213.682	213.682	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - QUIJE, PALLCCA Y VISTA ALEGRE - SS QUIJE - SUCRE - AYACUCHO	RO	050909	AYACUCHO	SUCRE	SAN SALVADOR DE QUIJE	600	202.068	202.068	202.068	0,0	07/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SORAS, CHAUPIHUASI, PALLCCA Y DOCE CORRALES - SORAS - SUCRE - AYACUCHO	RO	050911	AYACUCHO	SUCRE	SORAS	7140	190.876	190.876	190.876	0,0	07/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CAYARA, MAYUPAMPA, ERUSCO Y ATAHUI - CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	RO	051006	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CAYARA	550	152.425	152.425	152.425	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - LLUCHUCAUDAY, NUEVO CHICHIR Y CHAGAPAMBA - CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	RO	060202	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	220	198.000	198.000	198.000	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CHUCRUQUIO, MACHACUAY Y QUINGAY CRUZ - CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	RO	060201	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA	1020	178.443	178.443	178.443	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - MARCAMACHAY, HUAMBORCO Y SAN JUAN SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	RO	060204	CAJAMARCA	CAJABAMBA	SITACOCHA	2524	179.866	179.866	179.866	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - EL PROGRESO, PACHAGON Y CHAMANI ALTO - ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060102	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ASUNCION	450	174.358	174.358	174.358	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Obra en Ejecución
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- CHETILLA, MAHUAYPAMPA Y EL MANZANO - CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060103	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHETILLA	3650	191.210	191.210	191.210	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Obra en Ejecución
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CERCADO COSPAN, CAMPODEN Y SAN JORGE - COSPAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060104	CAJAMARCA	CAJAMARCA	COSPAN	300	166.450	166.450	166.450	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de

GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - HUAYANMARCA, MORCILLA ALTA Y TRANCA II - JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060106	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESUS	450	197.329	197.329	197.329	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUACRARUCO, CHIGDEN Y SAN JUAN CERCADO - SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060112	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	220	177.243	177.243	177.243	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Obra en Ejecución
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - JORGE CHAVEZ , MACAS Y CUNGAT - JORGE CHAVEZ - CELENDIN - CAJAMARCA	RO	060305	CAJAMARCA	CELENDIN	JORGE CHAVEZ	3000	177.464	177.464	177.464	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CAMPO ALEGRE , MUYOC GRANDE Y JORGE CHAVEZ - MIGUEL IGLESIAS - CELENDIN - CAJAMARCA	RO	060307	CAJAMARCA	CELENDIN	MIGUEL IGLESIAS	1200	170.712	170.712	170.712	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - LA LUCMA , BELLAVISTA Y UTCO - UTCO - CELENDIN - CAJAMARCA	RO	060311	CAJAMARCA	CELENDIN	UTCO	1000	175.479	175.479	175.479	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - LA COLPA , MARCOPATA Y LA ANDARA - CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	RO	060419	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	3600	180.560	180.560	180.560	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CUYUMALCA, NUEVO ORIENTE Y CHOTA - CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA	RO	060401	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	6000	173.828	173.828	173.828	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - LA RINCONADA , CADMALCA BAJO Y CADMALCA ALTO - LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	RO	060410	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	3500	181.766	181.766	181.766	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CHONTABAMBA , MATIBAMBA Y PAUCA - PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	RO	060413	CAJAMARCA	CHOTA	PACCHA	450	190.555	190.555	190.555	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - EL SAPO, CATAN Y RUINAS TANTARICA - TANTARICA - CONTUMAZA - CAJAMARCA	RO	060507	CAJAMARCA	CONTUMAZA	TANTARICA	3000	191.522	191.522	191.522	0,0	09/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO HUALAMA-NUEVO RECODO-GRAMALOTILLO-SANTA CRUZ-CUTERVO-CAJAMARCA.	RO	060611	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTA CRUZ	250	150.000	150.000	150.000	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO CHAUPE CRUZ-NARANJOS- PALO QUEMADO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060612	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	240	150.000	150.000	150.000	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD LANCHEMA-TAYAS-AGUAS VERDES-POMAHUACA-JAEN-CAJAMARCA	RO	060807	CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	300	200.000	200.000	200.000	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- PAUCAMARCA Y LA LAGUNA - GREGORIO PITA - SAN MARCOS - CAJAMARCA	RO	061004	CAJAMARCA	SAN MARCOS	GREGORIO PITA	3400	186.203	186.203	186.203	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SANTA ROSA , HUAYLULOPAMPA Y LANCHEMAYO - SAN MIGUEL - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	RO	061101	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	1800	174.800	174.800	174.800	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - EL LIRIO, YERBA BUENA Y AZUL PENCA - SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	RO	061111	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN SILVESTRE DE COCHAN	450	195.145	195.145	195.145	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - EL TINGO, AGUA BLANCA Y SAN JOSE - UNION AGUA BLANCA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	RO	061113	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	UNION AGUA BLANCA	2800	192.533	192.533	192.533	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PAREDONES, ANISPAMPA Y CHUPICA - SAN BERNARDINO - SAN PABLO - CAJAMARCA	RO	061202	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN BERNARDINO	450	167.350	167.350	167.350	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - IGLESIAPAMPA , JANCOS ALTO Y YAMINCHAD - SAN PABLO - SAN PABLO - CAJAMARCA	RO	061201	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN PABLO	2800	179.185	179.185	179.185	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CEMENTERIO ACOMAYO, CCOLLPA Y COLLPA, INCASALTANA - ACOMAYO - ACOMAYO - CUSCO	RO	080201	CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	767	100.709	100.709	100.709	0,0	13/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SUPPIPATA - INTIMUYO- ACOPIA - ACOMAYO - CUSCO	RO	080202	CUSCO	ACOMAYO	ACOPIA	400	206.239	206.239	206.239	0,0	17/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PARARA- KUÑUTAMBO- PAROCCOCHA-RONDOCAN - ACOMAYO - CUSCO	RO	080206	CUSCO	ACOMAYO	RONDOCAN	1100	199.583	199.583	199.583	0,0	15/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CRUZ ÑAUPA - JANANSAYA - PARCCOTICA - HUANAC - ANANSAYA - PAUCARCCOTO - HUANBOMAYO - CHINCHAYPUJIO -	RO	080304	CUSCO	ANTA	CHINCHAYPUJIO	2250	203.644	203.644	203.644	0,0	14/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - ANCAHUASI, CHUROC -CHUROC, PAMPAHUAYLLA, LIMATAMBO - ANTA - CUSCO	RO	080306	CUSCO	ANTA	LIMATAMBO	423	98.343	98.343	98.343	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - TOMACAYA - MAMACU - LIMATAMBO - ANTA - CUSCO	RO	080306	CUSCO	ANTA	LIMATAMBO	500	195.816	195.816	195.816	0,0	17/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - QUENKO- HANCCARO - LLAQUEMOCCO - ZURITE - ANTA - CUSCO	RO	080309	CUSCO	ANTA	ZURITE	750	199.584	199.584	199.584	0,0	15/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD: ZAPACTO KM 21, SASICANCHA - SASICANCHA, SAYLLAFAYA Y SAYLLAFAYA, QDA - JAQCANI - LAMAY - CALCA -	RO	080403	CUSCO	CALCA	LAMAY	856	145.365	145.365	145.365	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- FAYANPAMPA - MALLQUEHUAYCCO - HUANCALLE - HUATTA - TARAY - CALCA - CUSCO	RO	080407	CUSCO	CALCA	TARAY	500	203.627	203.627	203.627	0,0	13/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - ANANSAYA - CONSAPATA - CHECCA - CANAS - CUSCO	RO	080502	CUSCO	CANAS	CHECCA	500	194.628	194.628	194.628	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CHIHUINAYRA - PAMPACHULLA - KUNTURKANQUI - CANAS - CUSCO	RO	080503	CUSCO	CANAS	KUNTURKANQUI	1000	344.747	344.747	344.747	0,0	17/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - ANTAHUAYCCO - CONDE KJECRA - LANGUI - CANAS - CUSCO	RO	080504	CUSCO	CANAS	LANGUI	500	200.759	200.759	200.759	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - TAYPITUNGA - HANOCCA - URINSAYA - LAYO - CANAS - CUSCO	RO	080505	CUSCO	CANAS	LAYO	300	197.512	197.512	197.512	0,0	13/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CHIRUPAMPA - WINCHIRI - QUEHUE - CANAS - CUSCO	RO	080507	CUSCO	CANAS	QUEHUE	500	206.033	206.033	206.033	0,0	14/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD: ABRA DE JAHUAYCACHI, PHINAYA Y PHINAYA, ABRA PUERTO CALIZ - PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO	RO	080605	CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA	630	149.459	149.459	149.459	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SALCCA 2 - JUNTUMA - LLACTA MACHACMARCA - TINTA - CANCHIS - CUSCO	RO	080608	CUSCO	CANCHIS	TINTA	3000	190.496	190.496	190.496	0,0	14/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PUENTE IYAPE, SAN PABLO Y SAN PABLO - PASTOGRANDE - HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	RO	080903	CUSCO	LA CONVENCION	HUAYOPATA	405	99.507	99.507	99.507	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - KUKA SAUSIYOC - PETIPUJIO BELLAVISTA - ACCHA - PARURO - CUSCO	RO	081002	CUSCO	PARURO	ACCHA	382	203.023	203.023	203.023	0,0	13/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - KENKONAY - MOLLE MOLLE -HUANOQUITE - PARURO - CUSCO	RO	081005	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	1050	165.750	165.750	165.750	0,0	15/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - MAYUNBAMBA - ANANSAYA - PARURO - PARURO - CUSCO	RO	081001	CUSCO	PARURO	PARURO	500	200.421	200.421	200.421	0,0	13/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- INCACONA - HUANCARQUI - ARAYCALLA - YAURISQUE - PARURO - CUSCO	RO	081009	CUSCO	PARURO	YAURISQUE	750	130.068	130.068	130.068	0,0	17/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUNURAUQUINA - TAUCAMARCA - HUASAC - CAYCAY - PAUCARTAMBO - CUSCO	RO	081102	CUSCO	PAUCARTAMBO	CAICAY	500	254.665	254.665	254.665	0,0	14/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - HUAYLLAPATA, TAUCAMARCA; TAUCAMARCA, HUASAC Y HUASAC, HUAYLLABAMBA - CAICAY -	RO	081102	CUSCO	PAUCARTAMBO	CAICAY	675	101.322	101.322	101.322	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO SONCCO - ACCHA - SAYLLAPATA - COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO	RO	081104	CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	1250	197.441	197.441	197.441	0,0	14/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de

GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PFUYUPATA- CALLIPATA - SIHUAYPAMPA - TAHUANTINSUYO - PAUCARTAMBO - PAUCARTAMBO - CUSCO	RO	081101	CUSCO	PAUCARTAMBO	PAUCARTAMBO	500	197.014	197.014	197.014	0,0	13/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SILLETAMAYU - CHAHUAYPATA - SUMANA - CARHUAYO - QUISPICANCHI - CUSCO	RO	081204	CUSCO	QUISPICANCHI	CCARHUAYO	280	203.731	203.731	203.731	0,0	13/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD: ROSASPATA, PUENTE CCOLLANA Y PUENTE CCOLLANA, ABRA PUERTO CALIZ - MARCAPATA - QUISPICANCHI - CUSCO	RO	081209	CUSCO	QUISPICANCHI	MARCAPATA	865	150.890	150.890	150.890	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SAYLLICANCHA - LAURAMARCA - CCOLCA - OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	RO	081210	CUSCO	QUISPICANCHI	OCONGATE	600	201.058	201.058	201.058	0,0	13/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PUENTE QUIQUIJANA, PUMAHUASI Y PUMAHUASI, HUATHUALAGUNA - QUIQUIJANA, QUISPICANCHI - CUSCO	RO	081212	CUSCO	QUISPICANCHI	QUIQUIJANA	540	154.261	154.261	154.261	0,0	13/12/2011	29/11/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - TENERIA - PINCHACUCHO - YUCAY - URUBAMBA - CUSCO	RO	081307	CUSCO	URUBAMBA	YUCAY	500	150.957	150.957	150.957	0,0	17/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- LACCANCCA PAMPA, PAMPALCO, PATACANCHA - ANTA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	RO	090203	HUANCVELICA	ACOBAMBA	ANTA	130	199.713	199.713	199.713	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PACCHO MOLINOS, TINQUERCCASA - PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	RO	090206	HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	111	221.288	221.288	221.288	0,0	14/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- CONSTANCIA, OCOPA-LIRCAY-ANGARAES- HUANCVELICA	RO	090301	HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	307	199.815	199.815	199.815	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CHUPACC, PUYHUAN, SANTO TOMAS DE PATA- SANTO TOMAS DE PATA - ANGARAES - HUANCVELICA	RO	090311	HUANCVELICA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	280	199.747	199.747	199.747	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - MANZANAYOCC, LA VICTORIA, PAMPASPATA - ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA	RO	090502	HUANCVELICA	CHURCAMP	ANCO	167	199.999	199.999	199.999	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SANTA ROSA DE TARA, TEXAS, PALTAMARCA - PACHAMARCA - CHURCAMP - HUANCVELICA	RO	090510	HUANCVELICA	CHURCAMP	PACHAMARCA	155	222.835	222.835	222.835	0,0	12/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - MAYOCC, SACYAN - SAN MIGUEL DE MAYOCC - CHURCAMP - HUANCVELICA	RO	090508	HUANCVELICA	CHURCAMP	SAN MIGUEL DE MAYOCC	120	181.904	181.904	181.904	0,0	09/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PALLPAPAMPA, PAMPAHUASI, SAN JOSE DE ACOBAMBILLA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090102	HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACOBAMBILLA	280	198.621	198.621	198.621	0,0	12/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO AMACO, PALLALLA, LLOCCLAPAMPA - ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090103	HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	150	211.223	211.223	211.223	0,0	15/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CONAYCA, LEONCIO PRADO, MARISCAL CACERES - CONAYCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090104	HUANCVELICA	HUANCVELICA	CONAYCA	150	135.953	135.953	135.953	0,0	15/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - TOTORA JATUMPAMPA - CUENCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090105	HUANCVELICA	HUANCVELICA	CUENCA	160	125.000	125.000	125.000	0,0	15/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PAMPALANYA - HUANDO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090119	HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	75	125.000	125.000	125.000	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - OCCORO VIEJO, BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090113	HUANCVELICA	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	304	125.000	125.000	125.000	0,0	13/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CHILLHUAPAMPA - PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090114	HUANCVELICA	HUANCVELICA	PALCA	220	125.000	125.000	125.000	0,0	14/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PILCHACA VIEJO, VISTA ALEGRE - PILCHACA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090115	HUANCVELICA	HUANCVELICA	PILCHACA	86	215.596	215.596	215.596	0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUALTHUASI, CHUYA - VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090116	HUANCVELICA	HUANCVELICA	VILCA	365	213.953	213.953	213.953	0,0	12/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CCERO CANCHA, INCAÑAN UCHCUS, SACHAPITE - YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090117	HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	181	246.065	246.065	246.065	0,0	13/12/2011	21/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PANTIPATA, VISTA ALEGRE - ACOSTAMBO - TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090702	HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	112	227.796	227.796	227.796	0,0	15/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - DANIEL HERNANDEZ, PALTARUMI, HUILTO - DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA- HUANCVELICA	RO	090706	HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	170	216.309	216.309	216.309	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - MANTACRA, PROVIDENCIA, SANTA ROSA - PAMPAS- TAYACAJA- HUANCVELICA	RO	090701	HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	60	199.386	199.386	199.386	0,0	15/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SANTA CRUZ DE ILA, TONGOS, CARAMPA - PAZOS - TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090711	HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	720	209.797	209.797	209.797	0,0	14/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-QUIO,UTCUSH Y MASQUIN-CAYNA-AMBO- HUANUCO	RO	100202	HUANUCO	AMBO	CAYNA	300	230.157	230.157	230.157	0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-COLPAS,YAPAC Y YAMOR - COLPAS-AMBO- HUANUCO	RO	100203	HUANUCO	AMBO	COLPAS	350	180.687	180.687	180.687	0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-COCHATAMA-HUACAR-AMBO-HUANUCO	RO	100205	HUANUCO	AMBO	HUACAR	300	206.042	206.042	206.042	0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-PACHAS Y BELLAVISTA - PACHAS-DOS DE MAYO- HUANUCO	RO	100313	HUANUCO	DOS DE MAYO	PACHAS	250	188.237	188.237	188.237	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD-PROGRESO-SILLAPATA-DOS DE MAYO- HUANUCO	RO	100322	HUANUCO	DOS DE MAYO	SILLAPATA	250	216.748	216.748	216.748	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- TUMANA,YANAS Y JACHAHUAIN-YANAS-DOS DE MAYO-HUANUCO	RO	100323	HUANUCO	DOS DE MAYO	YANAS	800	215.836	215.836	215.836	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO SANTA ROSA DE PAMPAN Y COSPAY-SINGA- HUAMALIES-HUANUCO	RO	100510	HUANUCO	HUAMALIES	SINGA	1800	202.518	202.518	202.518	0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO -PILLAO, VISTA ALEGRE Y CHINCHUPAMPA- CHINCHAO-HUANUCO-HUANUCO	RO	100103	HUANUCO	HUANUCO	CHINCHAO	693	197.433	197.433	197.433	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-HUARAPA-CHURUBAMBA-HUANUCO-HUANUCO	RO	100104	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	350	268.850	268.850	268.850	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-CANI,LANJAS Y LIMAPAMPA-QUISQUI-HUANUCO- HUANUCO	RO	100106	HUANUCO	HUANUCO	QUISQUI	1300	239.720	239.720	239.720	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-HUANCAYACU,COEMA Y CEGAMA-SAN FRANCISCO DE CAYRAN-HUANUCO-HUANUCO	RO	100107	HUANUCO	HUANUCO	SAN FRANCISCO DE CAYRAN	350	198.729	198.729	198.729	0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-SIRABAMBA, LLAON Y VISAG-SANTA MARIA DEL VALLE-HUANUCO-HUANUCO	RO	100109	HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE	350	206.399	206.399	206.399	0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-YARUMAYO,PAMPAMARCA Y CHILLIAM- YARUMAYO-HUANUCO-HUANUCO	RO	100110	HUANUCO	HUANUCO	YARUMAYO	350	213.314	213.314	213.314	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD-QUEROPALCA-QUEROPALCA-LAURICOCHA- HUANUCO	RO	101004	HUANUCO	LAURICOCHA	QUEROPALCA	350	205.865	205.865	205.865	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO- HUACACHI - CHAGLLA-PACHITEA-HUANUCO	RO	100802	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	350	191.681	191.681	191.681	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-COCHAPAMPA-MOLINO-PACHITEA-HUANUCO	RO	100803	HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	300	253.678	253.678	253.678	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de

GRUPO DE OBRAS DE RIEGO-PINQUIRAY,MANTACOCOA Y CONUPA-UMARI-PACHITEA-HUANUCO	RO	100804	HUANUCO	PACHITEA	UMARI	400	207.680	207.680	207.680	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - HONORIA, NUEVA UNION Y JORDANIA-HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO	RO	100903	HUANUCO	PUERTO INCA	HONORIA	2150	200.000	200.000	200.000	0,0	08/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - LA PAZ, LAS RELIQUIAS Y CONQUISTADORES- TOURNAVISTA- PUERTO INCA- HUANUCO	RO	100904	HUANUCO	PUERTO INCA	TOURNAVISTA	2200	200.000	200.000	200.000	0,0	08/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD-SANTA ROSA Y CAHUAC-CAHUAC-YAROWILCA-HUANUCO	RO	101102	HUANUCO	YAROWILCA	CAHUAC	400	227.799	227.799	227.799	0,0	09/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD-CHACABAMBA,CHAINAS Y SAN JUAN DE MIRAFLORES-CHACABAMBA-YAROWILCA-HUANUCO	RO	101103	HUANUCO	YAROWILCA	CHACABAMBA	400	223.923	223.923	223.923	0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS RIEGO SAN PEDRO DE HUACARPANA - LISCAY - BELLAVISTA - SAN PEDRO DE HUACARPANA - CHINCHA - ICA	RO	110209	ICA	CHINCHA	SAN PEDRO DE HUACARPANA	900	300.000	300.000	300.000	0,0	02/12/2011	14/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS VIALIDAD COCHARCAS - QUILQUE - PAMPAHUASI - YAUCA DEL ROSARIO - ICA - ICA	RO	110114	ICA	ICA	YAUCA DEL ROSARIO	1000	200.000	200.000	200.000	0,0	02/12/2011	13/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SAN ALEJANDRO-LAS PALMAS-SELVA DE ORO - PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	RO	120302	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	480	200.000	200.000	200.000	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CHONGOS BAJO-CHUPACA- JUNIN	RO	120903	JUNIN	CHUPACA	CHONGOS BAJO	500	207.862	207.862	207.862	0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - YANACANCHA - CHUPACA- JUNIN	RO	120909	JUNIN	CHUPACA	YANACANCHA	300	200.067	200.067	200.067	0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - COMAS - CONCEPCION- JUNIN	RO	120206	JUNIN	CONCEPCION	COMAS	330	196.261	196.261	196.261	0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - USIBAMBA- SAN JOSE DE QUERO - CONCEPCION- JUNIN	RO	120214	JUNIN	CONCEPCION	SAN JOSE DE QUERO	300	200.828	200.828	200.828	0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - LOS ANGELES- CHACAPAMPA-HUANCAYO- JUNIN	RO	120105	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	300	200.000	200.000	200.000	0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CASA BLANCA- COLCA- HUANCAYO- JUNIN	RO	120112	JUNIN	HUANCAYO	COLCA	425	200.000	200.000	200.000	0,0	13/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SAN BALBIN-PARIAHUANCA-HUANCAYO- JUNIN	RO	120124	JUNIN	HUANCAYO	PARIAHUANCA	400	200.000	200.000	200.000	0,0	13/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PUCARA - HUANCAYO- JUNIN	RO	120126	JUNIN	HUANCAYO	PUCARA	500	193.025	193.025	193.025	0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - LA PUNTA -SAPALLANGA-HUANCAYO-- JUNIN	RO	120133	JUNIN	HUANCAYO	SAPALLANGA	500	201.957	201.957	201.957	0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CURIMARCA-MOLINOS-JAUJA-JUNIN	RO	120418	JUNIN	JAUJA	MOLINOS	300	200.000	200.000	200.000	0,0	13/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CEDRUYOJ - CALLAS- MONOBAMBA . JAUJA - JUNIN	RO	120419	JUNIN	JAUJA	MONOBAMBA	380	200.000	200.000	200.000	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUAYLAHUICHAN - VILCABAMBA- HATUNOGO-ACOBAMBA - TARMA - JUNIN	RO	120702	JUNIN	TARMA	ACOBAMBA	3900	200.000	200.000	200.000	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - AGOSHAMBRA- CALCA - MUSHANACUSHA PALCAMAYO- TARMA - JUNIN	RO	120707	JUNIN	TARMA	PALCAMAYO	1450	200.000	200.000	200.000	0,0	12/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - QUETA - YURACMAYO-ASEQUIA GRANDE-TAPO - TARMA -JUNIN	RO	120709	JUNIN	TARMA	TAPO	1320	200.000	200.000	200.000	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - COMPIN, MARMOT Y CHUGUR, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	RO	131103	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	COMPIN	205	132.573	132.573	132.573	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUALISINCHE, COMPIN Y ZAPOTAL, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	RO	131103	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	COMPIN	205	169.518	169.518	169.518	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - EL PORVENIR, LA FLORIDA Y EL MILAGRO, DISTRITO DE SAYAPULLO - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	RO	131104	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	SAYAPULLO	175	168.005	168.005	168.005	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - RANCHO GRANDE, EL ESPINAL Y SAYAPULLO, DISTRITO DE SAYAPULLO - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	RO	131104	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	SAYAPULLO	310	132.119	132.119	132.119	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CANIAC, NAMBUQUE Y LA CUESTA, DISTRITO DE LA CUESTA - OTUZCO - LA LIBERTAD	RO	130606	LA LIBERTAD	OTUZCO	LA CUESTA	325	30.068	183.048	183.048	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - LA CUESTA, NAMBUQUE Y CANIAC, DISTRITO DE LA CUESTA - OTUZCO - LA LIBERTAD	RO	130606	LA LIBERTAD	OTUZCO	LA CUESTA	514	133.059	133.059	133.059	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SAN IGNACIO, MAYMALL Y LA FLORIDA, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	RO	130613	LA LIBERTAD	OTUZCO	SINSICAP	355	179.955	179.955	179.955	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SAN IGNACIO - OSCOL Y PURRUPAMPA, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	RO	130613	LA LIBERTAD	OTUZCO	SINSICAP	750	130.444	130.444	130.444	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - RODEO PAMPA, MATARA Y NARANJO PAMPA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	RO	130905	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	MARCABAL	240	210.000	210.000	210.000	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - OROGOLDAY, SHIRACORRAL Y SARIN, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	RO	130907	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARIN	150	135.759	135.759	135.759	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - AMANCHAY, NUEVA ESPERANZA Y CERPAQUINO, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD	RO	130907	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARIN	150	178.222	178.222	178.222	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - OROCULLAY, COCHAMARCA Y LA YEGUADA, DISTRITO DE MOLLEPATA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	RO	131005	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	MOLLEPATA	255	132.771	132.771	132.771	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - COCHAMARCA, LA YEGUADA Y EL SURO, DISTRITO DE MOLLEPATA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	RO	131005	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	MOLLEPATA	300	179.013	179.013	179.013	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SANTA CRUZ DE CHUCA - COCHAPAMPA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	RO	131007	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTA CRUZ DE CHUCA	110	135.782	135.782	135.782	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - VILLA CRUZ DE ALGALLAMA Y CANDOGORCO, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	RO	131007	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTA CRUZ DE CHUCA	260	154.343	154.343	154.343	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - PLATANAR, MIÑATE Y POROTO, DISTRITO DE POROTO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	RO	130108	LA LIBERTAD	TRUJILLO	POROTO	425	184.611	184.611	184.611	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - POROTO - CON CON Y SAN ANTONIO, DISTRITO DE POROTO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	RO	130108	LA LIBERTAD	TRUJILLO	POROTO	425	128.851	128.851	128.851	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - COLLAMBAY, CUMBRAY Y PEDREGAL, DISTRITO DE SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD	RO	130110	LA LIBERTAD	TRUJILLO	SIMBAL	450	157.239	157.239	157.239	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - LA CONSTANCIA, CAJAMARCA Y COLLAMBAY, DISTRITO DE SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD	RO	130110	LA LIBERTAD	TRUJILLO	SIMBAL	455	133.973	133.973	133.973	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO DE VEGA BAJO - HUAYTO - PAMPA SAN JOSE - PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	RO	150203	LIMA	BARRANCA	PATIVILCA	1500	199.953	199.953	199.953	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de

GRUPO DE OBRAS DE RIEGO CHICHO - COCHATAMA-CARAC - VEINTISIETE DE NOVIEMBRE - HUARAL - LIMA.	RO	150612	LIMA	HUARAL	VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	544	199.636	199.636	199.636	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO CARAMPOMA - MITMA -CARAMPOMA - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150704	LIMA	HUAROCHIRI	CARAMPOMA	1161	200.932	200.932	200.932	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS - SANTA CRUZ DE LANCHI - SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS (CUENCA) - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150706	LIMA	HUAROCHIRI	CUENCA	342	199.957	199.957	199.957	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO PARIANHUAY-PACLA-LLAGUI HUANZA - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150708	LIMA	HUAROCHIRI	HUANZA	1856	200.000	200.000	200.000	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CONCHA, CHECA Y SUSICANCHA - SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150718	LIMA	HUAROCHIRI	SAN DAMIAN	1489	200.087	200.087	200.087	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO CANCHACALLA - SALPIN-UCRO Y CUMBE -SAN MATEO DE OTAO- HUAROCHIRI - LIMA	RO	150723	LIMA	HUAROCHIRI	SAN MATEO DE OTAO	1800	200.054	200.054	200.054	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO AUQUIBAMBA - MALULPO - OPICA - SAN PEDRO DE CASTA -HUAROCHIRI - LI MA	RO	150724	LIMA	HUAROCHIRI	SAN PEDRO DE CASTA	1195	198.928	198.927	198.927	0,0	13/12/2011	21/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO SURCO - AYAS- SURCO - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150732	LIMA	HUAROCHIRI	SURCO	1798	200.875	200.875	200.875	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO PUEBLO VIEJO - ESQUINA DE OMAS Y OMAS - OMAS - YAUYOS - LIMA	RO	151022	LIMA	YAUYOS	OMAS	656	199.579	199.579	199.579	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SAN ANTONIO, MARANATHA Y CENTRO AMERICA - BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160202	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	1570	200.140	200.140	200.140	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PANAN Y SOLEDAD - BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160202	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	2200	199.450	199.450	199.450	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - LIBERTAD, GLORIA Y CORAZON DE JESUS - TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160211	LORETO	ALTO AMAZONAS	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1435	198.900	198.900	198.900	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SHUCUSH YACU, CUIPARI Y PARINARI - TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160211	LORETO	ALTO AMAZONAS	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2760	200.500	200.500	200.500	0,0	10/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - MARIANO MELGAR, NUEVO SAN JUAN Y SAN JUAN DE PAMPLONA - YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160201	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	1043	200.000	200.000	200.000	0,0	10/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - MUNICHIS, MANGUAY Y SANTA LUCIA - YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160201	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	2202	196.100	196.100	196.100	0,0	10/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CENTRO INDUSTRIAL, PANGUANA II ZONA Y GRAN PERU - FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO	RO	160103	LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	1470	238.300	238.300	238.300	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - TAMSHIYACU, 18 DE FEBRERO Y SAN FELIPE - FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO	RO	160103	LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	8200	261.700	261.700	261.700	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SUDADERO, NUEVA VISTA Y LORETO - LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	RO	170103	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LAS PIEDRAS	250	200.000	200.000	200.000	0,0	08/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - YOJO, HUATALAQUE, CUCHUMBAYA - CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	RO	180103	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	CUCHUMBAYA	1990	200.000	200.000	200.000	0,0	09/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SAN CRISTOBAL, BELLAVISTA - SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	RO	180105	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAN CRISTOBAL	6515	300.000	300.000	300.000	0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CHACAYAN, CHANGO, MISCA - CHACAYAN - DANIEL CARRION - PASCO	RO	190202	PASCO	DANIEL A. CARRION	CHACAYAN	1350	195.913	195.913	195.913	0,0	12/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - TANGOR, PAUCALIN - PAUCAR - DANIEL CARRION - PASCO	RO	190204	PASCO	DANIEL A. CARRION	PAUCAR	650	199.075	199.075	199.075	0,0	12/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - HUACHUACocha, COLQUIPUCRO Y JACASHPUCRO - SAN PEDRO DE PILLAO - DANIEL CARRION - PASCO	RO	190205	PASCO	DANIEL A. CARRION	SAN PEDRO DE PILLAO	1200	199.259	199.259	199.259	0,0	12/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - NUEVA AURORA, HUAYHUAY , TUNEL - NINACACA - PASCO - PASCO	RO	190105	PASCO	PASCO	NINACACA	2200	199.460	199.460	199.460	0,0	12/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - NUEVO ORIENTE, MACARCANCHA, PALLANCHACRAPATA - PALLANCHACRA - PASCO - PASCO	RO	190106	PASCO	PASCO	PALLANCHACRA	850	199.662	199.662	199.662	0,0	13/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO LOMA DE SEGUICHE, MAYANCOCA, ANCHALAY - JILILI - AYABACA - PIURA	RO	200203	PIURA	AYABACA	JILILI	500	263.805	263.805	263.805	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO MONTERO, TAYLIN, CUÑALA - MONTERO - AYABACA - PIURA	RO	200205	PIURA	AYABACA	MONTERO	500	285.261	285.261	285.261	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO SICCHEZ - SICCHEZ - AYABACA - PIURA	RO	200209	PIURA	AYABACA	SICCHEZ	500	278.100	278.100	278.100	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD LOMA LARGA ALTA, HUABAL - CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	RO	200302	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	500	250.160	250.160	250.160	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD HUABAL, PUEBLO LIBRE - CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	RO	200302	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	500	200.990	200.990	200.990	0,0	12/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD LUCUMO CARHUANCHO, SANTA ROSA, MACHAY-SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA	RO	200306	PIURA	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	500	341.257	341.257	341.257	0,0	12/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD PIZARRUME - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA	RO	200306	PIURA	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	500	185.568	185.568	185.568	0,0	12/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO ALMIRANTE MIGUEL GRAU, NUEVA SANTA ROSA, CUCUNGARA - CURA MORI - PIURA	RO	200107	PIURA	PIURA	CURA MORI	500	226.420	226.420	226.420	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO SANTA ROSA, CUCUNGARA, CHATO GRANDE - CURA MORI - PIURA - PIURA	RO	200107	PIURA	PIURA	CURA MORI	500	211.850	211.850	211.850	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO SINCHAO GRANDE - EL TALLAN - PIURA - PIURA	RO	200108	PIURA	PIURA	EL TALLAN	500	301.650	301.650	301.650	0,0	09/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO SANTA ELENA, LOMA NEGRA, EL MILAGRO - LA ARENA - PIURA - PIURA	RO	200109	PIURA	PIURA	LA ARENA	500	210.085	210.085	210.085	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO ALTO DE LA CRUZ, RIO VIEJO SUR - LA ARENA - PIURA - PIURA	RO	200109	PIURA	PIURA	LA ARENA	500	204.620	204.620	204.620	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO MIRAFLORES, SAN CLEMENTE, SOLEDAD-BELLAVISTA DE LA UNION-SECHURA-PIURA	RO	200802	PIURA	SECHURA	BELLAVISTA DE LA UNION	500	216.173	216.173	216.173	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO BELLAVISTA DE LA UNION-BELLAVISTA DE LA UNION-SECHURA-PIURA	RO	200802	PIURA	SECHURA	BELLAVISTA DE LA UNION	500	218.927	218.927	218.927	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO RINCONADA - RINCONADA LLICUAR - SECHURA - PIURA	RO	200806	PIURA	SECHURA	RINCONADA LLICUAR	500	203.500	203.500	203.500	0,0	12/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO LLICUAR - RINCONADA LLICUAR - SECHURA - PIURA	RO	200806	PIURA	SECHURA	RINCONADA LLICUAR	500	178.732	178.732	178.732	0,0	12/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CURAYLLU, MILLIPUNCU, IMPUCHI, PICAFLOR Y ALTO CUTUTUNI - ARAPA - AZANGARO - PUNO	RO	210203	PUNO	AZANGARO	ARAPA	500	200.079	200.079	200.079	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - RUKUS, CRUSCUNCA, CHIÑACHIÑA, ACCORANI, COLLPANI, PUNCUCHUPA, ROSARIO, VALLECITO, CHIMPAPATA Y	RO	210206	PUNO	AZANGARO	CHUPA	500	199.990	199.990	199.990	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de

GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CALLATOMASA, TOMA, HUASACONI Y CHOQUECHAMBI - MUÑANI - AZANGARO - PUNO	RO	210208	PUNO	AZANGARO	MUÑANI	500	199.990	199.990	199.990	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SAN ISIDRO Y ALTO CHILLUMA - SAN ANTON - AZANGARO - PUNO.	RO	210211	PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	500	199.964	199.964	199.964	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - SAN JOSE, TUPAC AMARU, SOLLOCOTA Y CASSO - SAN JOSE - AZANGARO - PUNO	RO	210212	PUNO	AZANGARO	SAN JOSE	500	200.069	200.069	200.069	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - LACALACA, AURINCOTA, PICHUPICHUNI Y YOROHOCO - HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO.	RO	210403	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	500	199.948	199.948	199.948	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CASPA, YANAPACA, CHILA PUCARA, ARCCO HUYO, SAN JOSE DE WILAYTO, WILUYO, CHOSICANI Y CALLACAMI - JULI -	RO	210401	PUNO	CHUCUITO	JULI	500	200.080	200.080	200.080	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - HUACANI, LAMPA GRANDE, COLLINI, TUQUINA Y HUAPACA SANTIAGO - POMATA - CHUCUITO - PUNO	RO	210406	PUNO	CHUCUITO	POMATA	500	200.098	200.098	200.098	0,0	12/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - TUPALA, APACHETA, VILUTA Y ROSARIO ALTO ANCOMARCA - CAPASO - EL COLLAO - PUNO	RO	210502	PUNO	EL COLLAO	CAPAZO	500	199.960	199.960	199.960	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CHAPI, WENCASI Y ANTAJARANI, CHIUTIRI Y SALES GRANDE, SALES CHICO - CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO.	RO	210505	PUNO	EL COLLAO	CONDURIRI	500	199.977	199.977	199.977	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CALACOTO, LAQUI, SULLCACATURA, TANAPACA, AZIRUNI, LLAU Y TARAHUANCUNI - ILAVE - EL COLLAO - PUNO	RO	210501	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	500	200.043	200.043	200.043	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - ACCASO, SAN PEDRO DE HUALLATA Y CACHIPUCARA - PILCUYO - EL COLLAO - PUNO.	RO	210503	PUNO	EL COLLAO	PILCUYO	500	199.999	199.999	199.999	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - INCHUPALLA, TUJON HUAYRAPATA, CHIJUYA, PALLINI, CURUPAMPA Y QUILLO CHICO - HUATASANI - HUANCANE -	RO	210603	PUNO	HUANCANE	HUATASANI	500	199.957	199.957	199.957	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - HUAYLLACUYO, CHALLAPA Y CHOQUELIGUI - ROSASPATA - HUANCANE - PUNO.	RO	210606	PUNO	HUANCANE	ROSASPATA	500	199.904	199.904	199.904	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - HUANCANEHUYO, QUISHUARANI, QUEJONI, TIQUITQUI Y SINTICUYO - VILQUECHICO - HUANCANE - PUNO	RO	210608	PUNO	HUANCANE	VILQUE CHICO	500	199.994	199.994	199.994	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - MOLLOCO Y YUCAPAYA MIRAFLORES - CABANILLA - LAMPA - PUNO.	RO	210702	PUNO	LAMPA	CABANILLA	500	200.019	200.019	200.019	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CHECRAPI, ISLA, ESTRELLA, SARA, CALAPUJA, CHINGORAPATA - CALAPUJA - LAMPA - PUNO.	RO	210703	PUNO	LAMPA	CALAPUJA	500	199.036	199.036	199.036	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - UMPUCO, FAUSE, UMAÑA, CALISTIA Y MUSUCTIKA - PALCA - LAMPA - PUNO.	RO	210706	PUNO	LAMPA	PALCA	500	199.326	199.326	199.326	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CHIVAY, HUERTA, PIRUANI, COCHAPATA, ANGARA Y HUALLATINI - VILAVILA - LAMPA - PUNO	RO	210710	PUNO	LAMPA	VILAVILA	500	199.933	199.933	199.933	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CCOÑA, CUPIMAYO, KATAWI, CANAL N, SUCRE, PUMARIMAYO, LOS TREBOLES, ALTO CORANI Y KOLLPANI MACHACMARCA - CUPI - MELGAR - PUNO.	RO	210803	PUNO	MELGAR	CUPI	500	199.364	199.364	199.364	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - LLALLIMAYO, CHECCASICA, SUCRE Y KENAMARI - LLALLI - MELGAR - PUNO.	RO	210804	PUNO	MELGAR	LLALLI	500	198.355	198.355	198.355	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - NASAPALLA, NUEVO PERU, SUMAC YUNGUYO, ORCCORARA, TICUYO, QUITAMPARI, J.V.A. Y SAÑA MOCCO - NUÑO - MELGAR - PUNO.	RO	210806	PUNO	MELGAR	NUÑO	500	199.289	199.289	199.289	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - KUNURANA ALTO, KUNURANA BAJO, PICCHU Y ALTO PARINA - SANTA ROSA - MELGAR - PUNO.	RO	210808	PUNO	MELGAR	SANTA ROSA	500	200.435	200.435	200.435	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - OCCOPAMPA, NINANTAYA, OLLARAYA Y QUIRI QUIRI - MOHO - MOHO - PUNO	RO	210901	PUNO	MOHO	MOHO	500	199.663	199.663	199.663	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CAHUALLA, RINCONADA, AÑAZANI Y CANLLACOLLO - MAÑAZO - PUNO - PUNO.	RO	210109	PUNO	PUNO	MAÑAZO	500	192.740	192.740	192.740	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PICHACANI, HUARIJUYO, HUACOCULLO, LARAQUERI - PICHACANI - PUNO - PUNO.	RO	210111	PUNO	PUNO	PICHACANI	500	197.180	197.180	197.180	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - RINCONADA, CARUCAYA Y - PLATERIA - PUNO - PUNO.	RO	210112	PUNO	PUNO	PLATERIA	500	200.027	200.027	200.027	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - CACHIPASCANA, CRUZANI Y LLANQUERI - SAN ANTONIO DE ESQUILACHE - PUNO - PUNO.	RO	210113	PUNO	PUNO	SAN ANTONIO	500	199.999	199.999	199.999	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PAXA, CONDURIRI, ARBOLEDA Y CHINGARANI - TIQUILLACA - PUNO - PUNO	RO	210114	PUNO	PUNO	TIQUILLACA	500	199.767	199.767	199.767	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - YAPUSCACHI, CUINCHACA, SILARANI Y AYAGACHI - CABANA - SAN ROMAN - PUNO.	RO	211102	PUNO	SAN ROMAN	CABANA	500	196.743	196.743	196.743	0,0	07/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - HUATAQUITA Y TAYATAYA - CABANILLAS - SAN ROMAN - PUNO.	RO	211103	PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	500	200.060	200.060	200.060	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - YANAMAYO, NOGALANI, FELICIDAD Y BELEN - SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO.	RO	211207	PUNO	SANDIA	SAN JUAN DEL ORO	200	200.528	200.528	200.528	0,0	12/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SAN BENIGNO, PAMPAS DE MOHO Y PAMPA GLORIA - SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO.	RO	211210	PUNO	SANDIA	SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO	500	204.148	204.148	204.148	0,0	12/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - TUANA, SUARA, CCAPUNA Y AYO - SANDIA - SANDIA - PUNO	RO	211201	PUNO	SANDIA	SANDIA	500	200.231	200.231	200.231	0,0	09/12/2011	16/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CATARANI, PILCO, POROMPATA, YANAHUAYA, LIMPUCUNI Y AGUADA - YANAHUAYA - SANDIA - PUNO.	RO	211208	PUNO	SANDIA	YANAHUAYA	500	199.858	199.858	199.858	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SAN MARTIN DE ALAO, ALTO ROQUE Y LA LIBERTAD - SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	RO	220303	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	1000	194.050	194.050	194.050	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - BUENA VISTA, NUEVA ESPERANZA Y FLOR DEL ORIENTE - SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	RO	220303	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	1000	195.550	195.550	195.550	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - BARRANQUITA, SANTA ELENA Y RAMON CASTILLA - SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	RO	220304	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	650	224.780	224.780	224.780	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SANTA MARTHA, NUEVO SAN MARTIN Y QUINAYACO - SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	RO	220304	SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	1175	208.120	208.120	208.120	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CANAAN, PUEBLO NUEVO Y MIRADOR DE ALTO ROQUE - ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220502	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	600	201.200	201.200	201.200	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PACAYZAPA, LA FLORIDA Y NUEVA UNION - ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220502	SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	600	238.500	238.500	238.500	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SANTA CLARA, JORGE CHAVEZ Y EL NARANJAL - BARRANQUITA - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220503	SAN MARTIN	LAMAS	BARRANQUITA	350	198.400	198.400	198.400	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - NUEVO ALEGRIA, JUAN SANTOS ATAHUALPA Y SAN MARTIN - BARRANQUITA - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220503	SAN MARTIN	LAMAS	BARRANQUITA	350	198.300	198.300	198.300	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de
GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - BONILLA, SECTOR ATUNQUEBRADA Y JORGE CHAVEZ - CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220504	SAN MARTIN	LAMAS	CAYNARACHI	650	205.420	205.420	205.420	0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de

	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SANTA ROSA DE DAVICILLO, SANTA ROSA DE TIOYACU Y YUMBATOS - CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220504	SAN MARTIN	LAMAS	CAYNARACHI	1120	199.280	199.280	199.280		0,0	10/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - BETANIA, NUEVO CHIMU Y GOZEN - PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220506	SAN MARTIN	LAMAS	PINTO RECODO	300	198.280	198.280	198.280		0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - MIRAMAYO, GALINDONA Y LA LIBERTAD - PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220506	SAN MARTIN	LAMAS	PINTO RECODO	500	218.460	218.460	218.460		0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - PROGRESO Y UCHUMULLACA - ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220511	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	560	200.400	200.400	200.400		0,0	10/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CARAÑAYACU, NUEVO MUNDO Y VISTOSO CHICO - ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	RO	220511	SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	2530	199.600	199.600	199.600		0,0	10/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - BANDA CHAZUTA, TUNUNTUNUMBA Y AGUANOMUYUNA - CHAZUTA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	RO	220904	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHAZUTA	900	201.000	201.000	201.000		0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - CALLANAYACU, MUSHULLACTA Y LLUCANAYACU - CHAZUTA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	RO	220904	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHAZUTA	1440	206.420	206.420	206.420		0,0	07/12/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - TICACO-TICACO-TARATA-TACNA	RO	230408	TACNA	TARATA	TICACO	815	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	21/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD PAJARITOS - EL ANGOLO - FERNANDEZ - CANOAS DE PUNTA SAL - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	RO	240203	TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CANOAS DE PUNTA SAL	1000	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	20/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE RIEGO MATAPALO - TOTORA - NUEVO PROGRESO - MATAPALO - ZARUMILLA - TUMBES	RO	240303	TUMBES	ZARUMILLA	MATAPALO	1000	200.000	200.000	200.000		0,0	09/12/2011	15/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - NUEVA TUNUYA, ALTO 9 DE FEBRERO Y PIMENTACOCOA - CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO- UCAYALI	RO	250102	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE	2400	200.460	200.460	200.460		0,0	08/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SANTA CLARA DE UCHUNYA, CPM ESPERANZA Y SECTOR ECHEGARAY- NUEVA REQUENA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI	RO	250106	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	NUEVA REQUENA	2000	197.540	197.540	197.540		0,0	08/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra	
	GRUPO DE OBRAS DE VIALIDAD - SAN JUAN KM 71, EL TRIUNFO Y NUEVA ESPERANZA- IRAZOLA-PADRE ABAD-UCAYALI	RO	250302	UCAYALI	PADRE ABAD	IRAZOLA	1860	202.000	202.000	202.000		0,0	08/12/2011	29/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de	
								58.133.700	58.133.700	58.133.608						

2029390. PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS

170857	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TIPO I-1 DEL CASERIO COMUGAN, DISTRITO DE CHOROPAMPA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	ROCE	060406	CAJAMARCA	CHOTA	CHOROPAMPA	386	319.756	319.756	319.756		0,0	30/11/2011	19/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
195208	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHABARBAMBA - CARUARUNDO - LICAYATE, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA.	RO	060409	CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	1.772	400.182	27.197	27.197		0,0	26/12/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
193676	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUQUIOPAMPA, DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	120	195.947	85.977	85.977		0,0	30/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
193624	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANGUAYACU, DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	225	167.606	74.307	74.307		0,0	30/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
198614	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD ANGUAYACU, DISTRITO MIRACOSTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	225	253.161	15.817	15.817		0,0	29/12/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
195788	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANDANGA, DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION DE CAJAMARCA.	DyT	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	280	141.698	8.997	8.997		0,0	13/12/2011	04/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
198688	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	285	466.211	24.025	24.025		0,0	29/12/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN DE UNICAN, DISTRITO MIRACOSTA-CHOTA-CAJAMARCA	DyT	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	290	-	17.429	17.429		0,0		26/10/2011	Perfil
198667	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUQUIOPAMPA DISTRITO DE MIRACOSTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA.	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	320	382.965	15.867	15.867		0,0	29/12/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACIÓN C.P. ANGUAYACU, DISTRITO DE MIRACOSTA, CHOTA-CAJAMARCA	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	275	-	16.645	16.645		0,0		08/07/2011	Desestimado
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTONIO DE CONGONA, DISTRITO MIRACOSTA- CHOTA CAJAMARCA	DyT	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	135	-	17.773	17.773		0,0		26/10/2011	Desestimado
	MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LICUPIS	DyT	060416	CAJAMARCA	CHOTA	SAN JUAN DE LICUPIS	39	67.005	67.005	67.005		0,0	15/08/2011	26/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de
170748	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N 10609 LAS PAMPAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DyT	060416	CAJAMARCA	CHOTA	SAN JUAN DE LICUPIS	80	51.337	51.337	51.337		0,9	30/12/2010	21/10/2011	Obra en Ejecución
191669	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADA EN LAS LOCALIDADES SAN FRANCISCO Y PERLAMAYO DEL DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	188	126.744	57.481	57.481		0,0	25/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
191655	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADA EN LA LOCALIDAD LA PALMA DEL DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	200	152.350	68.025	68.025		0,0	25/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
191673	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADA EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO,	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	208	166.247	73.747	73.747		0,0	25/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de
195237	INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD-PARADA DE ORO, DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA.	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	269	185.567	81.702	81.702		0,0	29/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
194942	INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CHURAZ, DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA.	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	342	219.674	95.747	95.747		0,0	29/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de

191668	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LIRIO DEL DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	460	271.216	116.969	116.969		0,0	25/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHORRILLOS GRANDE, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	145	-	8.997	8.997		0,0		08/07/2011	Desestimado
195228	INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD EL ALMENDRAL, DISTRITO DE CHOROS, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	060603	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	109	138.158	61.934	61.934		0,0	30/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de
195221	INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD LA CIRUELA, DISTRITO DE CHOROS, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	060603	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	123	119.063	54.071	54.071		0,0	30/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de
198761	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE MICHINO A MICHINO, DISTRITO PIMPINGOS, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	DyT	060606	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	2.150	117.930	13.117	13.117		0,0	29/12/2011	04/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CRUCE MICHINO-SAN LORENZO, DISTRITO PIMPINGOS-CUTERVO-CAJAMARCA.	DyT	060606	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	2.430	-	21.037	21.037		0,0		26/10/2011	Perfil
195796	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA SACILIA - CHOLOQUE, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA, PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA.	RO	060615	CAJAMARCA	CUTERVO	TORIBIO CASANOVA	720	520.066	17.077	17.077		0,0	26/12/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE LA PALMA DEL PARAMO, DISTRITO CHONTALI-JAÉN - CAJAMARCA	DyT	060803	CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	3.000	-	24.151	24.151		0,0		26/10/2011	Perfil
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TURURE, DISTRITO CHONTALI-JAÉN - CAJAMARCA	DyT	060803	CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	4.800	-	18.951	18.951		0,0		26/10/2011	Perfil
	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.N° 16167, CASERIO LOS CAJONES, DISTRITO HUABAL-JAÉN-CAJAMARCA.	DyT	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	42	-	15.327	15.327		0,0		26/10/2011	Perfil
192856	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE GUAYAQUIL Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA.	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	136	151.837	67.567	67.567		0,0	29/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
192879	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PARAISO, DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA.	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	203	166.681	73.679	73.679		0,0	29/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.N°17534 NUEVO PROGRESO, DISTRITO HUABAL, JAÉN- CAJAMARCA	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	210	-	15.327	15.327		0,0		08/07/2011	Perfil
	INSTALACION DE UN PUENTE EN LA TROCHA HUABAL-SAN JUAN EN LA QUEBRADA CHINCHIQUE, DISTRITO DE HUABAL- PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	1.405	-	20.551	20.551		0,0		08/07/2011	Perfil
182843	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEP. N 16141 DEL CENTRO POBLADO SHIMANA, DISTRITO SALLIQUE, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	ROCE	060809	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	64	273.302	273.302	273.302		0,0	15/07/2011	26/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	REEMPLAZO DE AULAS EN LA I.E.P.N°16571 CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO SAN JOSÉ DEL ALTO-JAÉN-CAJAMARCA	DyT	060811	CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL ALTO	97	-	15.327	15.327		0,0		26/10/2011	Perfil
139129	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE NARANJOS-POLEO ROBLEPAMPA-CRUCÉ PALMAL, SANTA ROSA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	ROCE	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	570	203.708	101.854	101.854		0,6	12/05/2011	19/12/2011	Obra en Ejecución
139068	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SHUMBANA-DIAMANTE-VISTA ALEGRE, SANTA ROSA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	590	122.848	122.848	122.848		0,0	03/06/2011	28/12/2011	Obra en Ejecución
138719	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CRUCE RENTEMA-HUALLANDA-LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	RO	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	1.020	114.435	114.435	114.435		0,0	03/06/2011	28/12/2011	Obra en Ejecución
138924	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE VISTA ALEGRE-LAS CHONTAS-CHUYAYACU, SANTA ROSA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	1.760	123.185	123.185	123.185		0,0	17/06/2011	28/12/2011	Obra en Ejecución
	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.N°17690 CASERIO SAN LUIS, DISTRITO HUARANGO-SAN IGNACIO-CAJAMARCA.	DyT	060903	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	57	-	15.327	15.327		0,0		26/10/2011	Desestimado
	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TABACONAS, DISTRITO TABACONAS-SAN IGNACIO-CAJAMARCA	DyT	060907	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	4.962	-	15.327	15.327		0,0		26/10/2011	Perfil
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE GETZEMANI SOBRE LA QUEBRADA HUAHUAYA, DISTRITO TABACONAS-SAN IGNACIO-CAJAMARCA	DyT	060907	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	5.700	-	19.351	19.351		0,0		26/10/2011	Perfil
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD LA BERMEJA, DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA	RO	060907	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	750	-	15.327	15.327		0,0		08/07/2011	Desestimado
	REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN LA I.E.N° 16542 CASERIO PAMPA DE LIMÓN, DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA	RO	060907	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	290	-	15.327	15.327		0,0		08/07/2011	Desestimado
192848	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS SAUCE Y MAYCHIL, DISTRITO DE BOLIVAR, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	061102	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	BOLIVAR	300	171.133	75.759	75.759		0,0	29/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
192830	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS TRIGALY ESPINO, DISTRITO DE BOLIVAR, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	061102	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	BOLIVAR	300	160.893	71.543	71.543		0,0	29/11/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CASERIO EL CONDE, DISTRITO CATACHE-SANTA CRUZ-CAJAMARCA.	DyT	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	100	-	8.997	8.997		0,0		26/10/2011	Perfil
	CONSTRUCCIÓN LETRINAS SANITARIAS CASERIO EL VERDE BELLAVISTA Y LA TOMA, DISTRITO CATACHE-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	DyT	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	125	-	8.997	8.997		0,0		26/10/2011	Perfil
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CASERIO CERRO NEGRO, DISTRITO CATACHE-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	DyT	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	125	-	8.997	8.997		0,0		26/10/2011	Perfil
	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS CASERIO QUERONOCHE, DISTRITO CATACHE-SANTA CRUZ-CAJAMARCA.	DyT	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	150	-	8.997	8.997		0,0		26/10/2011	Perfil
	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS CASERIO EL PALMO, DISTRITO CATACHE-SANTA CRUZ-CAJAMARCA.	DyT	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	150	-	8.997	8.997		0,0		26/10/2011	Perfil
198730	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADAS EN LA LOCALIDAD ESPINAL ALTO, DISTRITO CATACHE, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	DyT	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	175	112.773	8.997	8.997		0,0	29/12/2011	04/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra

196302	INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, DISTRITO CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGIÓN CAJAMARCA.	DyT	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	255	90.143	8.997	8.997		0,0	13/12/2011	04/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
169958	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO CASERIO LA CONGONA DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	RO	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	275	18.788	18.788	18.788		0,0	30/12/2010	07/12/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CASERIO LA MONTAÑA, DISTRITO CATACHE-SANTA CRUZ-CAJAMARCA.	DyT	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	360	-	8.997	8.997		0,0		26/10/2011	Perfil
198752	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADAS EN LA LOCALIDAD NUEVO PORVENIR, DISTRITO CATACHE, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	DyT	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	425	156.697	8.997	8.997		0,0	29/12/2011	04/10/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra
169822	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UTICYACU - SAN JUAN PAMPA, TRAMO: BARRANCO - SAN JUAN PAMPA, DISTRITO DE UTICYACU, PROVINCIA DE	DyT	061310	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	UTICYACU	801	31.144	31.144	31.144		0,7	30/12/2010	21/10/2011	Obra en Ejecución
196296	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL COCHAPAMPA - LANCHIPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE.	RO	140203	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	900	529.299	22.907	22.907		0,0	26/12/2011	08/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CENTRO POBLADO UYURPAMPA-CENTRO POBLADO CANCHACHALA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	RO	140203	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	3.000	-	35.447	35.447		0,0		08/07/2011	Desestimado
	MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS C.P. UYURPAMPA, DISTRITO INCAHUASI-FERREÑAFE-LAMABYEQUE	DyT	140203	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	600	-	14.647	14.647		0,0		04/10/2011	Desestimado
138991	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EL CASERÍO EL TRIUNFO, MANUEL MESONES MURO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	RO	140204	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO MESONES MURO	450	52.117	52.117	52.117		0,0	06/05/2011	28/12/2011	Obra en Ejecución
	REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS , ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS LOCALIDADES CHICLAYITO, CHOCHOPE, HUACA COLORADA, PARRANAL, LAS JUNTAS, AVIACION Y GONZALES, DISTRITO DE CHOCHOPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE	RO	140302	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHOCHOPE	705	-	15.257	15.257		0,0		08/07/2011	Desestimado
170867	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE GRANJA SASAPE - CRUCE LOS RIOJAS - ALTO PERÚ Y LOS BANCOS, DEL DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	DyT	140312	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	1.806	88.904	88.904	88.904		1,0	30/03/2011	21/10/2011	En Rendición de Cuentas
	FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES								1.584.509	957.538					
								32.257.277	32.257.277	3.944.222					
							-	245.323.669	245.323.669	116.130.166					

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA 004: FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

(1) No se cuenta con el PIM a nivel de proyecto, sin embargo, se ha estimado de acuerdo a la información del costo total

(2) El monto ejecutado corresponde a la fase de devengado