



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Secretaría General

Oficina General  
de Planeamiento  
y Presupuesto

4

## **EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Información Básica de los Proyectos Ejecutados, Tercer  
Trimestre – 2013.**

INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION DEL 2013  
III TRIMESTRE 2013

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (JULIO - SEPTIEMBRE) S/.			Ejecución Física (JULIO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia	Distrito				PIM	Ejecutado	%		
<b>PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF</b>														
<b>PROYECTOS PENDIENTES DEL 2012 QUE CONTINUAN EN EL 2013</b>														
145144	Mejoramiento de los Servicios del CAR "San Vicente Paul"-Chiclayo	RO	140101	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul-Chiclayo	46 niños en estado de abandono.	505,770	164,309	44,782	87.3%	100.0%	Al III Trimestre 2013, la obra fue concluida el 29 de enero 2013, y la liquidación de la obra fue aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 628 el 26/08/2013. Esta previsto el proceso de adquisición de equipamiento y ejecución de la capacitación en el presente ejercicio fiscal.
76062	Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar San Francisco Asís	HO	150101	Lima	Lima	Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco del Asís	75 adolescentes en estado de abandono.	2,130,986	598,124	430,257	71.9%	100.0%	Al III Trimestre de 2013, la obra fue recepcionada el 19/04/2013, y la liquidación de obra se aprobó mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 602-INABIF-DE el 07/08/2013. Esta previsto adquirir los equipos y la ejecución del taller de capacitación en el presente ejercicio fiscal.
145470	Mejoramiento de los servicios del CAR "San Pedrito"-Chimbote	RO	021801	Ancash	Santa	Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar "San Pedrito"-Nuevo Chimbote	75 niñas, niños, adolescentes mujeres y varones en estado de abandono.	825,035	152,627	5,540	3.6%	100.0%	Al III Trimestre de 2013, aún esta esta pendiente la liquidación de la obra. El Supervisor ha vuelto a presentar el expediente de liquidación, la cual está en proceso de revisión por el Comité Técnico, para posteriormente remitir a la Sub Unidad de Logística y a la Unidad de Asesoría Legal para que prepare el Proyecto de Resolución de Liquidación de Obra.
147971	Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez Iquitos	RO	180108	Loreto	Maynas	Punchana	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez	90 varones adolescentes en estado de abandono y 60 mujeres con problemas de explotación sexual y en estado de abandono.	5,305,160	1,432,467	1,181,249	81.1%	97.36%	Al III Trimestre de 2013, al renunciar el Supervisor, se designó un nuevo Supervisor de Obra. El avance físico es 97.36% según Informe N° 008 2013-EJGM. Existe retraso en los trabajos motivado por la demora en la desocupación de los ambientes de auditoría, que viene siendo usado por los residentes del Hogar.
146729	Establecimiento de un Hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono en el distrito San Miguel.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Otorgar servicios de preferencia integral a niñas y niños en estado de abandono	104 niñas y niños menores de 3 años en estado de abandono.	5,606,327	1,849,700	1,766,467	95.5%	100.00%	Al III Trimestre de 2013, se recepcionó la obra, encontrándose en proceso de Liquidación, por (60) días calendario de acuerdo al Artículo 211 del RLCE, contabilizados a partir del 22 de agosto del 2013. Esta previsto la adquisición de equipos y la ejecución del taller de capacitación en el presente ejercicio fiscal.
	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casia	RO	150103	Lima	Lima	Ate	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina de la Paz-Santa Rita de Casia	534 residentes en abandono.	147,661	114,641	113,007	98.6%	6.0%	Al III Trimestre de 2013, se adquirió una lavadora y una secadora, y en breve plazo se instalará considerándose las especificaciones técnicas y en coordinación con la empresa especializada en las conexiones a gas a viviendas.



INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION DEL 2013  
III TRIMESTRE 2013

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (JULIO - SEPTIEMBRE) S/:			Ejecución Física (JULIO - SEPTIEMBRE)		Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia	Distrito				PIM	Ejecutado	%	Avance Físico (%)		
<b>PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF</b>															
230467	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio, en el distrito de San Miguel.	1245 residentes en abandono.	237,644	186,039	186,039	100.0%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, se adquirió una lavadora y una secadora, las mismas que se encuentran instaladas y utilizadas por personal del referido Hogar.	
230442	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Ermelinda Carrera.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el servicio de lavandería y cocina de atención residencial hogar Ermelinda Carrera, en el distrito de San Miguel.	1941 residentes en abandono.	271,625	195,558	195,557	100.0%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, se adquirió una lavadora y una secadora, las mismas que se encuentran e instaladas y están siendo utilizadas por el Hogar.	
230489	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo.	RO	150103	Lima	Lima	Ate	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo.	1091 residentes en abandono.	191,142	138,809	138,805	100.0%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, se adquirió una lavadora, una secadora y una cocina. A la fecha están pendientes la instalación de la lavadora y secadora y la cocina si fue instalada y está operativa.	
230339	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería, cocina y terapia en el centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen, en el distrito de San Miguel.	1564 residentes en abandono.	257,538	154,343	154,342	100.0%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, se adquirió una lavadora y una secadora, las mismas que el día 23/09/2013 fueron instaladas y están siendo utilizadas por el Hogar.	
232617	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	RO	150102	Lima	Lima	Ancón	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Niño Jesús de Praga-Ancón.	840 residentes en abandono.	191,228	110,840	110,840	100.0%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, se adquirió una lavadora y una cocina, las mismas se encuentran y están pendientes de instalación, y para tal efecto están en coordinación con la empresa especializada en las conexiones de gas a viviendas.	
232591	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguel.	847 residentes en abandono.	216,012	80,660	80,650	100.0%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, se adquirió una lavadora la que fue instalada y está siendo utilizada; también se adquirió una secadora, la que está por instalarse.	
	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris en el distrito de Alto Larán, provincia de Chincha, Región Ica.		110202	Ica	Chincha	Alto Larán	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris, en el distrito de Alto Larán, provincia de Chincha, Región Ica.	789 residentes en abandono.	211,670	131,140	131,140	100.0%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, se adquirió una lavadora y una secadora; las mismas se encuentran en el referido Hogar y están pendientes de su instalación y puesta en funcionamiento.	



INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION DEL 2013  
III TRIMESTRE 2013

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto.	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (JULIO - SEPTIEMBRE) SI.			Ejecución Física (JULIO - SEPTIEMBRE)		Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia	Distrito				PIB	Ejecutado	%	Avanca Físico (%)		
<b>PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF</b>															
<b>PROYECTOS QUE SE INICIARON EN EL 2013</b>															
2223	Mejoramiento de los servicios del Centro de Desarrollo Integral "Micaela Bastidas" - Piura.	RO	200104	Piura	Piura	Piura	Mejorar la calidad de los servicios del CEDIF "Micaela Bastidas"	525 niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de riesgo.	1,602,571	1,224,143	0	0.0%	0.0%	Al III Trimestre 2013, el PIP está pendiente de ejecución desde el 31/12/2007. El 05/08/2013 se aprobó el expediente técnico actualizado con Resolución Dirección Ejecutiva N° 599. Se estima según cronograma otorgar la Buena Pro el 01/10/2013 y se ejecutará parte en el 2013 y terminará en el 2014. Se tiene previsto otorgar la Buena Pro el 02/10/2013.	
146802	Mejoramiento de los servicios de la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	RO	070101	Callao	Callao	Callao	Adecuada atención en los servicios que otorga la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	55 adolescentes mujeres y madres adolescentes en abandono, víctimas de explotación sexual.	2,427,998	1,949,721	198,255	10.2%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, con el expediente técnico aprobado, se inició el proceso para ejecutar la obra, cuya fecha según calendario, la Buena Pro se otorgará el 30/09/2013.	
145398	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña-Trujillo.	RO	130101	La Libertad	Trujillo	Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el CAR La Niña - Trujillo.	75 niñas y adolescentes mujeres en estado de abandono.	1,460,400	1,173,354	103,188	8.8%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, con el expediente técnico aprobado, se inició el proceso para ejecutar la obra, cuya fecha según calendario, la Buena Pro se otorgará el 27/09/2013.	
145271	Mejoramiento de los servicios del CAR Pillcomozo - Huánuco.	RO	100101	Huánuco	Huánuco	Huánuco	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del hogar Pillcomozo.	80 niñas, niños y adolescentes mujeres en estado de abandono.	1,436,839	1,150,713	132,257	11.5%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, con el expediente técnico aprobado, se inició el proceso para ejecutar la obra, cuya fecha según calendario la Buena Pro se otorgará el 01/10/2013.	
44801	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Castilla.	RO	200104	Piura	Piura	Castilla	Mejorar la calidad de servicios del CEDIF Castilla.	600 niñas, niños adolescentes, mujeres, adultos mayores en situación de riesgo social.	1,610,977	1,154,331	103,336	9.0%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, se encuentra en proceso de resolución del contrato con el consultor por incumplimiento de la elaboración del expediente técnico (sólo entregó el 1er entregable del expediente técnico). Lograda la aprobación de la resolución de contrato por la Dirección Ejecutiva se iniciará un nuevo proceso para elaborar y contar con el expediente técnico.	
79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Luis Gonzaga.	RO	040101	Arequipa	Arequipa	Arequipa	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el hogar San Luis Gonzaga.	125 niños y adolescentes en calidad de abandono.	2,713,781	2,123,031	539,211	25.4%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, se aprobó el expediente técnico con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 674 del 06/09/2013 de fecha 17/09/2013. Se otorgó el Adelanto Directo por el 20% del monto contratado. Plazo ejecución de 150 días calendario.	
82305	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Martín Porres Puno.	RO	210101	Puno	Puno	Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el hogar San Martín de Porres-Puno.	95 adolescentes en situación de abandono.	3,671,497	1,356,380	0	0.0%	0.0%	Al III Trimestre de 2013, según Contrato N°077-2013; INABIF se tiene a la empresa encargada de preparar el expediente técnico, el cual presentará en tres momentos. A la fecha ha presentado el primer informe del 1er entregable del expediente técnico, la cual se encuentra en revisión por el Comité.	

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

