



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Información Básica de los Proyectos Ejecutados, Cuarto Trimestre – 2013.

- Inventario de Proyectos de Inversión Pública Culminados y no Culminados

INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION DEL 2013
IV TRIMESTRE 2013

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP
UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Codigo SNP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto	Localización			Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (OCTUBRE - DICIEMBRE) S/.			Ejecución Física (OCTUBRE - DICIEMBRE) Avance Físico (%)	Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia				Distrib.	PIM	Ejecutado		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF													
PROYECTOS INICIADOS EN EL 2012 Y QUE CONTINUARON EN EL 2013													
145144	Mejoramiento de los Servicios del CAR "San Vicente Paul"- Chichayo	RO	140101	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul-Chichayo	505,770	459,833	147,303	92.2%	100.0%	Al IV Trimestre 2013, la obra fue concluida el 29 de enero 2013, y la liquidación de la obra fue aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 628 el 28/09/2013. Se adquirió equipamiento por S/. 102,520.90 en el mes de diciembre del 2013.
76082	Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar San Francisco Asís	RO	150101	Lima	Lima	Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís	2,130,986	947,053	856,715	90.8%	100.0%	Al IV Trimestre de 2013, la obra fue recepcionada el 19/04/2013, y la liquidación de obra se aprobó mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°602-INABIF.DE el 07/08/2013. Se adquirió equipamiento por S/. 426,458.02 en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013.
145470	Mejoramiento de los servicios del CAR "San Pedro"-Chimbote	RO	021801	Ancash	Sanja	Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar "San Pedro"-Nuevo Chimbote	825,035	357,093	330,803	92.6%	100.0%	Al IV Trimestre de 2013, Obra con liquidación. Se adquirió equipamiento por el monto de S/. 22,285.44 en el mes de diciembre del 2013.
147971	Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez-Iquitos	RO	160108	Loreto	Maynas	Punchana	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez	5,305,160	1,718,411	1,526,009	88.8%	97.77%	Al IV Trimestre de 2013, pagos de valorizaciones, supervisión de obra y liquidación de obra. Se adquirió equipamiento por S/. 364,765.94 como mobiliario, equipos de cómputo, vehículo y otros, en el mes de diciembre del 2013.
146729	Establecimiento de un Hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono en el distrito San Miguel.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono.	5,606,327	2,106,674	1,998,354	94.8%	100.00%	Al IV Trimestre de 2013, En proceso de Liquidación. Se adquirió equipamiento por S/. 364,765.94 como mobiliario equipos de cómputo, vehículos y otros, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013.
230508	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casia	RO	150103	Lima	Lima	Ato	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina de la Paz-Santa Rita de Casia.	147,581	113,008	113,007	100.0%	83.0%	Al IV Trimestre de 2013, de los equipos adquiridos queda pendiente los de cocina.
230467	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio, en el distrito de San Miguel.	237,644	224,557	208,324	92.8%	92.0%	Al IV Trimestre de 2013, se adquirió equipos de terapia y cocina por S/. 22,285.44 al mes de diciembre del 2013.
230442	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Ermelinda Carrera.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso de lavandería y cocina de atención residencial hogar Ermelinda Carrera, en el distrito de San Miguel.	271,825	218,492	205,200	93.9%	93.0%	Al IV Trimestre de 2013, se adquirió equipos de cocina por S/. 9,043.00 al mes de diciembre del 2013.



PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP
UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Codigo SNP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFfo	Localizacion			Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (OCTUBRE - DICIEMBRE)			Ejecución Física (OCTUBRE - DICIEMBRE)	Comentarios
			Ubigeo	Dpto	Provincia				Distrito	PIM	Ejecutado		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF													
230489	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo.	RO	150103	Lima	Lima	Ale	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo	191,142	162,231	148,186	91.3%	91.0%	Al IV Trimestre de 2013, se adquirió equipos de cocina por S/. 9,381.00 al mes de diciembre del 2013.
230339	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería, cocina y terapia en el centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen, en el distrito de San Miguel.	257,538	221,983	217,182	97.8%	97.0%	Al IV Trimestre de 2013, se adquirió equipos de cocina y terapia por S/. 62,820.00 al mes de diciembre del 2013.
232617	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	RO	150102	Lima	Lima	Ancón	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Niño Jesús de Praga-Ancón	191,228	110,840	110,840	100.0%	84.0%	Al IV Trimestre de 2013, aún permanecen pendiente la adquisición de los equipos fallantes.
232591	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguel.	216,012	114,330	112,710	98.6%	98.0%	Al IV Trimestre de 2013, se adquirió equipos de cocina por S/. 32,050.00 al mes de diciembre del 2013.
232580	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris en el distrito de Alto Laran provincia de Chiriqua, Región Ica.	RO	110202	Ica	Chiriqua	Alto Laran	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris, en el distrito de Alto Laran provincia de Chiriqua, Región Ica	211,670	161,499	152,873	94.7%	94.0%	Al IV Trimestre de 2013, se adquirió equipos de cocina por S/. 21,733.00 al mes de diciembre del 2013.
79954	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren	RO	110101	Ica	Ica	Ica	Mejor la calidad de los servicios que otorga el Hogar Señor de Luren de abandonado.	2,273,695	9,300	0	0.0%	0.0%	Al IV Trimestre 2013, quedo pendiente el proceso de capacitación en el ejercicio 2013, debido a que se encontraba en trámite el pago del servicio. Se tiene previsto concluir en el 2014.
77813	Mejora de los servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres	RO	120114	Junín	Huancayo	El Tambo	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Hogar Andrés Avelino Cáceres	1,541,629	9,300	0	0.0%	0.0%	Al IV Trimestre 2013, quedo pendiente el proceso de capacitación en el ejercicio 2013, debido a que se encontraba en trámite el pago del servicio. Se tiene previsto concluir en el 2014.

PROYECTOS INICIADOS EN EL 2013



PLIEGO 009: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP
UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SNP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto	Localización			Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (OCTUBRE - DICIEMBRE)			Ejecución Física (OCTUBRE - DICIEMBRE)	Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia				Distrito	PIM	Ejecutado		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF													
2223	Mejoramiento de los servicios del Centro de Desarrollo Integral "Micaela Bastidas"-Piura.	RO	200104	Piura	Piura	Piura	Mejorar la calidad de los servicios del CEDIF "Micaela Bastidas"	1,602,571	1,259,775	1,214,586	96.4%	41.92%	Al IV Trimestre de 2013. Se suscribió Contrato N° 094-2013/INABIF el 25.10.13 con Contratistas Construcciones y Proveedores, Servicios en Establecimientos de Salud S.R.L. CYPSESA S.R.L., para la ejecución de obra. El 06.11.13 se hizo la entrega de terreno. El 12.11.13 se inicia el plazo contractual de la ejecución de la obra.
146802	Mejoramiento de los servicios de la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	RO	070101	Callao	Callao	Callao	Adecuada atención en los servicios que otorga la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	2,427,998	1,722,414	1,510,827	93.5%	52.66%	Al IV Trimestre de 2013. Se suscribió contrato N° 093-2013/INABIF el 25.10.13 con el Consorcio MAZ para la ejecución de obra. El 12.11.13 se inicia la ejecución de la obra.
145398	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña-Trujillo.	RO	130101	La Libertad	Trujillo	Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el CAR La Niña - Trujillo	1,460,400	1,144,955	1,071,418	93.6%	64.71%	Al IV Trimestre de 2013. Se suscribió contrato N° 089-2013/INABIF el 22.10.13 con el Consorcio OBRAS - BETO para la Ejecución de Obra. De fecha 06.11.13 se inicia la ejecución de la obra.
145271	Mejoramiento de los servicios del CAR Pilcomayo - Huánuco.	RO	100101	Huánuco	Huánuco	Huánuco	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del hogar Pilcomayo.	1,436,839	1,034,158	977,528	94.5%	35.36%	Al IV Trimestre de 2013. Se suscribió contrato N° 089-2013/INABIF el 17.10.13 con la Entidad y el ARIE Contratistas Generales S.A. para la ejecución de Obra. El 24.10.13 se inicia la ejecución de la obra.
44801	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Castilla.	RO	200104	Piura	Piura	Castilla	Mejorar la calidad de servicios del CEDIF Castilla.	1,610,977	103,695	103,846	100.0%	0.0%	Al IV Trimestre de 2013, en proceso de resolución del contrato con el consultor por incumplimiento de la elaboración del expediente técnico.
79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Luis Gonzaga.	RO	040101	Arequipa	Arequipa	Arequipa	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el hogar San Luis Gonzaga.	2,713,781	2,164,680	2,092,620	96.7%	68.79%	Al IV Trimestre de 2013, se otorgó el adelanto para materiales por el 24.60% del monto contratado. El 24.10.13 se inicia la ejecución de la obra. Plazo ejecución de 150 días calendario.
82305	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Martín Porres Puno.	RO	210101	Puno	Puno	Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el hogar San Martín de Porres-Puno.	3,671,497	1,374,288	1,266,890	92.2%	0.0%	Al IV Trimestre de 2013, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 1167 de fecha 13.12.13 se aprueba el Expediente Técnico por S/. 3'069,132.32 incl. IGV. Adelanto ofrecido S/. 586,763.84 por 19.12% del monto contratado El 16.12.13 se inicia la ejecución de la obra. No hubo reporte de avance de obra.
FUENTE: UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF													

