



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Secretaría General

Oficina General  
de Planeamiento  
y Presupuesto

3


# Ejecución de Proyectos de Inversión

- Información Básica de Proyectos y Programas Ejecutados al III Trimestre 2014

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN EN EL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
AL 30 Septiembre de 2014

PLEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP  
UNIDAD EJECUTORA 006-1190: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

| Código SNIP | Nombre del Proyecto de Inversión Pública   | Objetivo del Proyecto  | Costo Total S/. | Ejecutado al 31 Dic. 2013 S/. | Ejecución Enero - Septiembre 2014 S/. |            | Ejecución Presupuestal Al 2014 |              | Ejecución Física AL 2014 | Comentarios |   |
|-------------|--|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---|
|             |  |  |                 |                               | PIM                                   | Ejecutado  | %                              | Ejecutado    |                          |             | %   |
| 2223        | Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas - Pura                                | Mejorar la calidad de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Micaela Bastidas                         | 1,602,571.00    | 1,244,566.69                  | 295,208.00                            | 0.00       | 0.00%                          | 1,244,566.69 | 77.66%                   | 76.00%      | Obra recepcionada. En el aplicativo informático del SOSEM - MEF, el PIP cuenta con un Devengado Acumulado de S/ 2,114,614.27 siendo la Ejecución real (Girado) S/ 1,244,566.69, en tal sentido se está gestionando su regularización, a fin de cumplir con las obligaciones contractuales pendientes de pago a la empresa constructora y supervisión y culminar con lo pendiente de la adquisición de equipos y la realización de taller de capacitación. |
| 77813       | Mejora de los servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres Junin - Huancayo - El Tambo                             | Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Hogar Andrés Avelino Cáceres   | 1,541,629.00    | 1,600,309.58                  | 9,300.00                              | 0.00       | 0.00%                          | 1,600,309.58 | 103.81%                  | 103.81%     | Obra inaugurada, con equipos adquiridos. Está pendiente el pago por la realización del taller de capacitación.  |
| 79954       | Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica   | Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar Señor de Luren   | 2,273,596.00    | 2,165,198.00                  | 9,300.00                              | 9,300.00   | 100.00%                        | 2,174,488.00 | 95.64%                   | 95.23%      | Obra recepcionada, con equipos adquiridos y componente de capacitación en la fase de devengado.   |
| 45144       | Mejoramiento de los servicios del CAR San Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo                        | Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul, Chiclayo   | 505,770.00      | 484,936.05                    | 12,530.00                             | 0.00       | 0.00%                          | 484,936.05   | 91.93%                   | 93.50%      | Obra liquidada. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación. Sujeto a la Anulación de Demanda Adicional.  |
| 76062       | Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima - Lima                         | Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís  | 2,130,986.00    | 1,794,970.81                  | 90,338.00                             | 52,032.46  | 57.60%                         | 1,847,003.27 | 86.67%                   | 88.40%      | Obra liquidada. Por culminar el componente de capacitación. Sujeto a la Aprobación de Demanda Adicional.  |
| 145470      | Mejoramiento de los servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote                                | Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Pedro - Nuevo Chimbote   | 825,035.00      | 873,196.59                    | 13,460.00                             | 0.00       | 0.00%                          | 873,196.59   | 105.84%                  | 94.30%      | Obra liquidada. Por culminar el componente de capacitación.   |
| 147971      | Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puncana | Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez y la Casa de Acogida Santa Lorena                 | 5,305,160.00    | 4,294,882.11                  | 169,652.00                            | 60,173.89  | 35.47%                         | 4,355,056.00 | 82.09%                   | 52.56%      | Obra culminada. En proceso de arbitraje. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación.   |
| 146729      | Establecimiento de un hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono Lima - Lima - San Miguel   | Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono   | 5,606,327.00    | 4,720,013.34                  | 110,320.00                            | 14,339.42  | 13.00%                         | 4,734,352.76 | 84.45%                   | 62.18%      | Obra liquidada. Pendiente la ejecución de equipamiento y capacitación. Sujeto a Aprobación de la Demanda Adicional.   |
| 146802      | Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao   | Adecuada atención en los servicios que otorga la Casa de la Mujer Santa Rosa - Callao  | 2,427,998.00    | 1,610,827.48                  | 194,379.00                            | 187,206.06 | 96.31%                         | 1,798,033.54 | 74.05%                   | 76.37%      | Obra liquidada. Pendiente la ejecución de equipamiento y capacitación. Sujeto a Aprobación de la Demanda Adicional.   |
| 145388      | Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo   | Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el CAR La Niña - Trujillo   | 1,460,400.00    | 1,071,417.57                  | 73,537.00                             | 66,000.32  | 89.75%                         | 1,137,417.89 | 77.86%                   | 73.60%      | Obra recepcionada. Pendiente la ejecución de equipamiento y capacitación. Sujeto a Aprobación de la Demanda Adicional.  |
| 145271      | Mejoramiento de los servicios del CAR Pilcomayo - Huánuco  | Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del Hogar Pilcomayo | 1,438,639.00    | 977,527.89                    | 59,630.00                             | 9,000.00   | 15.89%                         | 986,527.89   | 68.66%                   | 53.81%      | Se realizó Resolución de Contrato por paralización de obra - En proceso de conciliación con la empresa constructora. Pendiente lo referente de equipamiento y capacitación. Sujeto a la Aprobación de la Demanda Adicional.   |
| 79948       | Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)                                 | Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el Hogar San Luis Gonzaga                  | 2,713,781.04    | 2,092,620.22                  | 72,060.00                             | 72,060.00  | 100.00%                        | 2,164,680.22 | 79.77%                   | 67.49%      | Obra recepcionada. Con obligaciones contractuales pendientes de pago a la empresa constructora y al supervisor. Pendiente la adquisición de equipos y la realización del taller de capacitación. Sujeto a Aprobación de Demanda Adicional.  |



INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN EN EL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
AL 30 Septiembre de 2014

PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP  
UNIDAD EJECUTORA 006-1100: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

| Código SNP | Nombre del Proyecto de Inversión Pública   | Objetivo del Proyecto   | Costo Total S/. | Ejecutado al 31.Dic.2013 S/. | Ejecución Presupuestal Enero - Septiembre 2014 S/. |           | Ejecución Física Enero - Septiembre 2014 |                 | Ejecución Presupuestal Al 2014 |        | Ejecución Física AL 2014 |  | Comentarios |
|------------|--|---|-----------------|------------------------------|--|-----------|--|-----------------|--------------------------------|--------|--------------------------|--|-------------|
|            |  |   |                 |                              | PIM  | Ejecutado | %  | Avance Físico % | Ejecutado                      | %      | Avance Físico %          |  |             |
| 82305      | Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porres - Puno  | Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que brinda el Hogar San Martín de Porres   | 3,593,983.00    | 1,256,880.21                 | 107,398.00   | 97,326.62 | 90.62%                                   | 57.00%          | 1,364,216.83                   | 37.96% | 20.82%                   | Obra paralizada. Con obligaciones contractuales pendientes de pago a la empresa constructora y al supervisor. Pendiente la adquisición de equipos y la realización del taller de capacitación. Sujeto a Aprobación de Demanda Adicional. |             |
| 44801      | Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Castilla.  | Mejorar la calidad de servicios del CEDIF Castilla  | 1,610,977       | 103,895                      | 0  | 0.00      | 0.00%                                    | 0.00%           | 103,895.00                     | 6.45%  | 7.11%                    | En proceso previo para la elaboración de expediente técnico. Sujeto a la Aprobación de la Demanda Adicional.   |             |
| 230508     | Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casita.                                     | Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar reina de la Paz-Santa Rita de Casita.                                       | 147,551         | 113,008                      | 0  | 0.00      | 83.00%                                   | 0.00%           | 113,008.00                     | 76.56% | 100.00%                  | Ejecutado, por preparar informe de cierre.   |             |
| 230467     | Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio.  | Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio, en el distrito de San Miguel.               | 237,644         | 224,557                      | 0  | 0.00      | 92.00%                                   | 0.00%           | 224,557.00                     | 94.49% | 92.77%                   | Se esta requiriendo demanda adicional para concluir con la ejecución del proyecto  |             |
| 230442     | Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Ermelinda Carrera.   | Al IV Trimestre de 2013, se adquirió equipos de cocina por S/ 9,643.00 al mes de diciembre del 2013.  | 271,625         | 218,492                      | 0  | 0.00      | 93.00%                                   | 0.00%           | 218,492.00                     | 80.44% | 93.92%                   | Se ha registrado el cierre del proyecto  |             |
| 230489     | Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Aldesa Infantil San Ricardo.   | Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Aldesa Infantil San Ricardo   | 191,142         | 162,231                      | 0  | 0.00      | 91.00%                                   | 0.00%           | 162,231.00                     | 84.87% | 91.34%                   | Se esta requiriendo demanda adicional para concluir con la ejecución del proyecto  |             |
| 230339     | Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen.  | Mejorar el acceso de los servicios de lavandería, cocina y terapia en el centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen, en el distrito de San Miguel.                | 257,538         | 221,963                      | 0  | 0.00      | 97.00%                                   | 0.00%           | 221,963.00                     | 86.19% | 97.84%                   | En proceso de preparación de informe de cierre   |             |
| 232617     | Mejoramiento de los servicios de lavandería en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.  | Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Niño Jesús de Praga- Ancón   | 191,228         | 110,840                      | 0  | 0.00      | 84.00%                                   | 0.00%           | 110,840.00                     | 57.96% | 100.00%                  | Se esta requiriendo demanda adicional para concluir con la ejecución del proyecto  |             |
| 232591     | Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar San Miguel Arcángel.   | Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguel                           | 216,012         | 114,330                      | 0  | 0.00      | 98.00%                                   | 0.00%           | 114,330.00                     | 52.93% | 98.58%                   | Se esta requiriendo demanda adicional para concluir con la ejecución del proyecto  |             |
| 232580     | Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica. | Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris, en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica. | 211,670         | 161,489                      | 0  | 0.00      | 94.00%                                   | 0.00%           | 161,489.00                     | 76.30% | 91.34%                   | Se esta requiriendo demanda adicional para concluir con la ejecución del proyecto  |             |
| 123398     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CEDIF MAGDALENA ROBLES CANALES - ICA  | Población beneficiaria mejora su acceso a los servicios de prevención y promoción que otorga el CEDIF Magdalena Robles Canales.   | 4,893,433       | 0                            | 124,000  | 0.00      | 0.00%                                    | 0.00%           | 0.00                           | 0.00%  | 0.00%                    | Se logró la autorización con RM del MIMP para elaborar el Expediente de Contratación. El Comité Especial Permanente de Obra presentó a UA para el levantamiento de observaciones el 05/08/2014.  |             |
| 266115     | SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CAR SAN ANTONIO  | Mejorar la calidad de los servicios para niños y niñas en presunto - y en - estubo de abandono del CAR "San Antonio" EN EL CAR SAN ANTONIO                                    | 8,660,758       | 0                            | 199,500  | 0.00      | 0.00%                                    | 0.00%           | 0.00                           | 0.00%  | 0.00%                    | El Consorcio Lima, responsable de la elaboración del expediente técnico, presentó el primer informe. La Comisión revisora comunicará la conformidad el lunes 06/10/2014.   |             |
| 266500     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CAR ERMELINDA CARRERA, SAN MIGUEL -LIMA                   | Población beneficiaria accede a servicios que cumplen con los estándares sectoriales.   | 9,401,140       | 0                            | 205,000  | 0.00      | 0.00%                                    | 0.00%           | 0.00                           | 0.00%  | 0.00%                    | La UA ha solicitado la Certificación de Crédito Presupuestario para que se inicie el proceso según Reglamento de Contrataciones del Estado.  |             |

