


PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP
UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SHIP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto	Localización			Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (ABRIL - JUNIO) S/.		Ejecución Física (ABRIL - JUNIO) (%)	Comentarios		
			Ubigeo	Dpto.	Provincia				Distrito	PIM			Ejecutado	%
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF														
PROYECTOS PENDIENTES DEL 2013 QUE CONTINUAN EN EL 2014														
2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas- Piura	RO	200104	Piura	Piura	Mejorar la calidad de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Micaela Bastidas.	525 niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de riesgo.	1,602,571	295,208	0	0.0%	31.7%	En PIP se encuentra en Ejecución, asimismo en el aplicativo informático del SOSEM - MEF el PIP cuenta con un Devengado Acumulado de S/. 2'114,614.27 siendo la Ejecución real (Girado) S/. 1'244,565.69, en tal sentido se solicita evaluar la ejecución al 2014, a fin de que se pueda ejecutar las valorizaciones pendientes. Con Ampliación de plazo por 14 días (obra culminada)	
77813	Mejora de los servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres Junin-Huancayo- El Tambo	RO	120114	Junin	Huancayo	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Hogar Andrés Avelino Cáceres.	75 niños y adolescentes en estado de abandono.	1,541,629	9,300	0	0.0%	0.0%	Obra inaugurada, encontrándose pendiente la capacitación	
79954	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren Ica-Ica-Ica	RO	110101	Ica	Ica	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar Señor de Luren.	108 adolescentes en estado de abandono.	2,273,595	9,300	0	0.0%	0.0%	Obra recepcionada y en proceso de arbitraje. Por culminar componente de capacitación	
145144	Mejoramiento de los servicios del Hogar Vicente Paul-Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo	RO	140101	Lambayeque	Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul-Chiclayo.	46 niños en estado de abandono.	505,770	12,530	0	0.0%	93.5%	Obra liquidada en 2013. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación. (sujeto a aprobación de demanda adicional)	
76062	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asis - Lima - Lima - Lima	RO	150101	Lima	Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asis.	75 adolescentes en estado de abandono.	2,130,986	90,338	52,032	57.6%	88.4%	Obra liquidada en 2013. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación. (sujeto a aprobación de demanda adicional)	
145470	Mejoramiento de los servicios del CAR San Padrito - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	RO	0218101	Ancash	Santa	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Padrito - Nuevo Chimbote.	75 adolescentes en estado de abandono.	825,035	13,450	0	0.0%	94.3%	Obra liquidada 2013. Por culminar el componente de capacitación. (sujeto a aprobación de demanda adicional)	
147971	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puchana	RO	160108	Loreto	Maynas	Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono.	90 adolescentes varones en estado de abandono y 60 adolescentes mujeres con problemas de explotación sexual y en estado de abandono.	5,305,160	169,652	42,774	25.2%	72.0%	Obra culminada. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación. (sujeto a aprobación de demanda adicional)	
146729	Establecimiento de un Hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono en el distrito San Miguel	RO	150136	Lima	Lima	Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono	104 niñas y niños menores de 3 años en estado de abandono.	5,606,327	110,320	14,339	13.0%	62.2%	Obra recepcionada y en proceso de arbitraje. Por culminar componente de equipamiento y capacitación (sujeto a aprobación de demanda adicional)	
213398	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia Magdalena Robles Canales - Nazca - Nazca - Ica	RO	100301	Ica	Nazca	Población beneficiaria mejorar su acceso a los servicios de prevención y promoción que otorga el CEDIF Magdalena Robles Canales - Nazca	305 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en riesgo social.	4,893,433	124,000	0	0.0%	0.0%	Se encuentra en la Unidad de Administración para la elaboración etapa preparatoria de la convocatoria para la elaboración del expediente técnico del PIP	



PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP
UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto	Localización			Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (ABRIL - JUNIO) S/.			Ejecución Física (ABRIL - JUNIO)	Comentarios	
			Ubigeo	Dpto.	Provincia				Distrito	PIM	Ejecutado			%
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF														
266115	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a niños y niñas de 3 a 12 años en el Centro de Atención Residencial San Antonio - Bellavista - Callao.	RO	240102	Callao	Callao	Bellavista	Mejorar la calidad de los servicios para los niños, niñas en presunto - y en - estado de abandono del Centro de Atención Residencial San Antonio	84 niñas y niñas en estado de abandono.	8,660,753	199,500	0	0.0%	0.0%	Se encuentra en la Unidad de Administración para la etapa preparatoria de la convocatoria para la elaboración del expediente técnico del PIP
146802	Mejoramiento de los servicios de la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	RO	070101	Callao	Callao	Callao	Adecuada atención en los servicios que otorga la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	55 adolescentes mujeres y madres adolescentes en abandono, víctimas de explotación sexual.	2,427,998	194,379	187,206	96.3%	55.1%	Obra culminada - Pendiente el equipamiento y capacitación
145398	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo.	RO	130101	La Libertad	Trujillo	Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el CAR La Niña - Trujillo	75 niñas y adolescentes mujeres en estado de abandono.	1,460,400	73,537	66,000	89.8%	79.3%	Obra y equipamiento culminado. Por ejecutar la capacitación.
145271	Mejoramiento de los servicios del CAR Pillicomozo - Huánuco.	RO	100101	Huánuco	Huánuco	Huánuco	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del hogar Pillicomozo.	80 niñas, niños y adolescentes mujeres en estado de abandono.	1,436,839	56,630	9,000	15.9%	35.3%	Resolución de Contrato por paralización de obra - En proceso de arbitraje
79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Luis Gonzaga.	RO	040101	Arequipa	Arequipa	Arequipa	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el hogar San Luis Gonzaga.	125 niños y adolescentes en calidad de abandono.	2,713,781	72,060	72,060	100.0%	49.8%	Obra culminada, por recepcionar. En proceso de arbitraje. Pendiente el equipamiento y capacitación.
82305	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Martín Porres Puno.	RO	210101	Puno	Puno	Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el hogar San Martín de Porres-Puno.	95 adolescentes en situación de abandono.	3,593,983	107,398	97,327	90.6%	22.3%	Se ha paralizado la obra. Sujeto a la aprobación de la demanda adicional. Pendiente el equipamiento y capacitación.
FUENTE: UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF														

