



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Ejecución de Proyectos de Inversión

- Información Básica de Proyectos y Programas Ejecutados al IV Trimestre 2014

INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION EN EL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
dic-14

Código SNIIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Costo Total S/.	Ejecutado al 31 Dic. 2013 S/.	Ejecución Presupuestal Enero - Diciembre 2014 S/.		Ejecución Física Enero - Diciembre 2014		Ejecución Presupuestal Al 2014		Ejecución Física AL 2014	Comentarios
					P/M	Ejecutado	%	Avance Físico	%	Ejecutado		
2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas - Piura	Mejorar la calidad de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Micaela Bastidas	1,602,571.00	1,244,585.69	0.00	0.00	0.00%	59.06%	1,244,585.69	77.66%	76.00%	En PIP se encuentra en Ejecución, asimismo en el aplicativo informático del SOSEM - MEF el PIP cuenta con un Devengado Acumulado de S/ 2,114,614.27 siendo la Ejecución real (Girado) S/ 1,244,585.69. Otra Liquidada
77813	Mejora de los servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres Junín - Huancayo - El Tambo	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Hogar Andrés Avelino Cáceres	1,541,629.00	1,600,309.56	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,600,309.56	103.81%	103.81%	Otra inaugurada, encontrándose pendiente la capacitación
79954	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar Señor de Luren	2,273,595.00	2,165,198.00	9,300.00	9,300.00	100.00%	0.00%	2,174,498.00	95.64%	95.23%	Otra recepcionada y en proceso de arbitraje. Por culminar componente de capacitación
145144	Mejoramiento de los servicios del Hogar Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul, Chiclayo	505,770.00	464,936.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%	464,936.05	91.93%	93.50%	Otra liquidada. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación, (sujeto a presupuesto)
76062	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima - Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís	2,130,986.00	1,794,970.81	63,148.00	63,148.00	100.00%	0.00%	1,858,117.81	87.20%	88.40%	Otra liquidada. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación, (sujeto a presupuesto)
145470	Mejoramiento de los servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Pedro - Nuevo Chimbote	825,035.00	873,196.59	0.00	0.00	0.00%	0.00%	873,196.59	105.84%	94.30%	Otra liquidada. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación, (sujeto a presupuesto)
147971	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Pucallanca	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez y la Casa de Acogida Santa Lorena	5,305,160.00	4,294,882.11	103,779.00	103,779.00	100.00%	0.00%	4,398,660.11	82.91%	52.56%	Otra culminada. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación, (sujeto a presupuesto)
146729	Establecimiento de un hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono Lima - Lima - San Miguel	Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono	5,606,327.00	4,720,013.34	96,820.00	96,820.00	99.79%	0.00%	4,816,630.34	85.91%	62.18%	Otra recepcionada y en proceso de arbitraje. Por culminar componente de equipamiento y capacitación (sujeto a presupuesto)
146802	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Calles - Níria - Trujillo	Adecuada atención en los servicios que otorga la Casa de la Mujer Santa Rosa - Callao	2,427,998.00	1,510,827.48	441,497.00	441,496.00	100.00%	47.34%	2,052,323.48	84.53%	76.37%	Otra liquidada - Fallando equipamiento (sujeto a presupuesto)
145271	Mejoramiento de los servicios del CAR La Trullillo - Huánuco	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el CAR La Níria - Trullillo	1,460,400.00	1,071,417.57	66,001.00	66,000.32	100.00%	35.29%	1,137,417.89	77.88%	73.60%	Otra recepcionada - Fallando equipamiento (sujeto a presupuesto)
145271	Mejoramiento de los servicios del CAR Píllcomayo - Píllcomayo	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del Hogar Píllcomayo	1,436,839.00	977,527.89	9,000.00	9,000.00	100.00%	19.93%	986,527.89	68.66%	53.81%	Se realiza Resolución de Contrato por paralización de obra - En proceso de arbitraje
79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el Hogar San Luis Gonzaga	2,713,781.04	2,092,620.22	72,060.00	72,060.00	100.00%	41.21%	2,164,680.22	79.77%	67.49%	Otra recepcionada (sujeto a presupuesto)
82305	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porres - Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el Hogar San Martín de Porres	3,595,989.00	1,266,890.21	821,147.00	821,147.00	100.00%	57.00%	2,088,037.21	58.10%	20.82%	Se ha paralizado la Obra (sujeto a presupuesto)
213398	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el CEDIF Magdalena Robles Capales - ICA	Población beneficiaria mejora su acceso a los servicios de prevención y promoción que otorga el CEDIF MAGDALENA ROBLES CANALES - NASCA	4,893,433	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Cuenta con Buena Pro el Expediente de Contratación se iniciará la ejecución de la elaboración del expediente técnico el año 2015
266115	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a los niños y niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio	Mejorar la calidad de los servicios para los niños y niñas en estado de abandono del Centro de Atención Residencial San Antonio	8,660,758	0	59,850	59,850.00	100.00%	0.69%	59,850.00	0.69%	0.00%	Se ha Adujudicado el Proceso de Selección, se encuentra en evaluación el segundo entregable
266500	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el CAR Emelinda Carrera, San Miguel - Lima	Población beneficiaria accede a servicios que cumplen con los estándares sectoriales	9,401,140	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Cuenta con Buena Pro el Expediente de Contratación se iniciará la ejecución de la elaboración del expediente técnico el año 2015

Fuente: MEF - Consulta Anualizada - Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM.

Handwritten signature

