

**INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN EN EL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
I TRIMESTRE DE 2014**

**PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP
UNIDAD EJECUTORA 006-1160: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF**

Código SNP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Fuente de Financiamiento	Localización			Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Ejecutado al 31.Dic.2013 S/.	Ejecución Presupuestal Enero - Marzo 2014 S/.		Ejecución Física Enero - Marzo 2014		Comentarios
			Ubigeo	Departamento	Provincia				Distrito	PIM	Ejecutado %	Avance Físico %	
2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas - Piura	R. Ordinarios y R. Directa. Recaudados	200104	Piura	Piura	Piura	Mejorar la calidad de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Micaela Bastidas	2.114.614,27	295.208	0	0,0	44,4	Tiene un avance de ejecución de obra de 36,3%
77813	Mejora de los servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres	Recursos Ordinarios	120114	Junín	Huancayo	El Tambo	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Hogar Andrés Avelino Cáceres	1.600.309,58	9.300	0	0,0	0,0	Pendiente de ejecución el componente Capacitación
79954	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren	Recursos Ordinarios	110101	Ica	Ica	Ica	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar Señor de Luren	2.165.198,00	9.300	0	0,0	0,0	Continuidad de inversiones* Pendiente de ejecución el componente Capacitación
145144	Mejoramiento de los servicios del CAR San Vicente Paul - Chiclayo	Recursos Ordinarios	140101	Lambayeque	Chiclaou	Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul, Chiclayo	464.936,05	12.530	0	0,0	0,0	Continuidad de inversiones* Pendiente de ejecución el componente Capacitación
76062	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asís (Lima)	Recursos Ordinarios	150101	Lima	Lima	Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís	1.794.970,81	90.338	0	0,0	0,0	Continuidad de inversiones* Ejecución de obra concluida
145470	Mejoramiento de los servicios del CAR San Pedro - Chimbote	Recursos Ordinarios	021801	Áncash	Santa	Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Pedro - Nuevo Chimbote	873.196,59	13.450	0	0,0	0,0	Ejecución de obra concluida
147971	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez - Iquitos	Recursos Ordinarios	160108	Loreto	Maynas	Punchana	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez y la Casa de Acogida Santa Lorena	4.294.882,11	169.652	0	0,0	0,0	Continuidad de inversiones* Tiene un avance de ejecución de obra de 97,7%
148729	Establecimiento de un hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono en el distrito de San Miguel - Lima	Recursos Ordinarios	150136	Lima	Lima	San Miguel	Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono	4.720.013,34	110.320	0	0,0	0,0	Continuidad de inversiones* Ejecución de obra concluida
146802	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	Recursos Ordinarios	070101	Callao	Callao	Callao	Adecuada atención en los servicios que otorga la Casa de la Mujer Santa Rosa - Callao	1.610.827,48	194.379	99.302	51,1	38,9	Continuidad de inversiones* Tiene un avance de ejecución de obra de 91,46%
145398	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo	Recursos Ordinarios	130101	La Libertad	Trujillo	Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el CAR La Niña - Trujillo	1.071.417,57	73.537	60.602	82,4	10,7	Continuidad de inversiones* Tiene avance de ejecución de obra de 75,41%
145271	Mejoramiento de los servicios del CAR Pillocomozo - Huánuco	Recursos Ordinarios	100101	Huánuco	Huánuco	Huánuco	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del Hogar Pillocomozo	977.527,89	56.630	9.000	15,9	19,9	Continuidad de inversiones* Tiene avance de ejecución de obra de 55,26%
79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	Recursos Ordinarios	040101	Arequipa	Arequipa	Arequipa	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el Hogar San Luis Gonzaga	2.092.620,22	72.060	72.060	100,0	41,2	Continuidad de inversiones* Ejecución de obra concluida
82305	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porres - Puno	Recursos Ordinarios	210101	Puno	Puno	Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el Hogar San Martín de Porres	1.266.890,21	107.398	30.637	28,5	37,7	Continuidad de inversiones* Tiene avance de ejecución de obra de 37,7%
								1.214.102	271.601	22,4			

* Decreto Supremo N° 038-2014-EF.

Fuente: INABIF y MEF - Consulta Amigable, Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM.

