



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Secretaría General

Oficina General  
de Planeamiento  
y Presupuesto

# Ejecución de Proyectos de Inversión

- Información Básica de Proyectos y Programas Ejecutados al II Trimestre 2015

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN EN EL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 JUNIO 2015

PLIEGO 03: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP  
 UNIDAD EJECUTORA 005-1160: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

N°	Código SNI	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Costo Total S/	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2014 S/	Ejecución acumulada al 31/07/2015 S/	Ejecución Presupuestal Junio 2015 S/		Ejecución Física Junio 2015 %	Ejecución Física acumulada a junio 2015 %	Ejecución Física acumulada a junio 2015 Avance Físico %	Comentarios
								PIM	Ejecutado %				
1	2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Alcaldía Distritos - Puno	Mejorar la calidad de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Ricardo Basadre	523 niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de riesgo	1,602,574.00	1,241,565.66	0.00	0.00	0.00%	76.00%	77.60%	Al pagar el registro de las partes vinculadas por el monto de la suma S/ 810.000.00 (ochocientos diez mil pesos) pendientes de liquidación y ejecución de obra y pago de los servicios de mantenimiento de los componentes de equipamiento y capacitación en el desarrollo humano.	
2	77813	Mejora de los servicios del Hogar Adolescente Caceres - Junín - Huancayo - El Tumbó	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Hogar Adolescente Caceres	75 niñas y adolescentes en estado de abandono	1,541,020.00	1,600,309.59	0.00	0.00	0.00%	103.81%	103.81%	Obra iniciada en el mes de Julio del 2014. En actual proceso de regularización por expedir un monto superior al costo del proyecto y posteriormente preparar el informe de cierre del PIP.	
3	7-054	Mejoramiento de los servicios del Hogar Infantil de la Familia Ruiz - Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar Infantil de la Familia Ruiz	126 adolescentes en estado de abandono	2,272,695.00	2,174,499.00	0.00	0.00	0.00%	95.23%	95.23%	Obra reprogramada. En actual proceso de avance de liquidación en el año 2013. En proceso de preparación del informe de Cierre del proyecto.	
4	145144	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul, Obispo	40 niños y adolescentes en estado de abandono	605,770.00	484,939.05	0.00	0.00	0.00%	81.91%	81.91%	Obra liquidada en el año 2013. Por culminar el proceso de ejecución de la obra.	
5	76002	Mejoramiento de los servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís	75 adolescentes en estado de abandono	2,130,895.00	1,858,117.92	0.00	0.00	0.00%	88.40%	88.40%	Obra liquidada en el año 2013. En actual proceso de regularización por expedir un monto superior al costo del proyecto y posteriormente preparar el informe de cierre del PIP.	
6	145470	Mejoramiento de los servicios del CAR San Pedro - Arequipa - Sanit - Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Pedro	75 niños, niñas y adolescentes en estado de abandono	825,035.00	871,196.56	0.00	0.00	0.00%	104.36%	104.36%	Obra liquidada en el año 2013. En actual proceso de regularización por expedir un monto superior al costo del proyecto y posteriormente preparar el informe de cierre del PIP.	
7	142971	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Poder Fogar Rodríguez - Iquitos - Leticia - Maynas - Pucallpa	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Poder Fogar Rodríguez y la Casa de Acogida Santa Lorena	90 adolescentes varones en estado de abandono y 80 adolescentes mujeres con problemas de explotación sexual y un estado de abandono	6,305,160.00	4,284,882.11	193,777.83	0.00	0.00%	67.95%	67.95%	El componente obra en abstracción por ampliación de plazo con obra terminada pero con observaciones aún no resueltas por el contratista. Se ha realizado mediante carta notarial para que levante lista de observaciones y reanudar el Contrato de Obra, posteriormente se reprogramará y liquidará. Asimismo, está pendiente la liquidación del parte de los componentes de equipamiento y capacitación.	
8	145729	Establecimiento de un hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono - Lima - San Martín	Ofertar servicios de protección integral a niñas y niños en situación de abandono	104 niñas y niñas menores de 3 años en estado de abandono	6,500,327.00	4,720,013.34	96,617.38	0.00	0.00%	72.18%	72.18%	Obra reprogramada al año 2013. Proceso de avance de liquidación de los componentes de equipamiento y capacitación.	
9	146802	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	Adecuada atención en los servicios que otorga la Casa de la Mujer Santa Rosa - Callao	55 adolescentes mujeres y niñas en estado de abandono	2,427,098.00	1,610,827.48	441,408.05	0.00	0.00%	66.37%	66.37%	Obra liquidada en el año 2014. Esta pendiente la ejecución de un parte de los componentes de equipamiento.	
10	145398	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el CAR La Niña	75 niñas y adolescentes mujeres en estado de abandono	1,460,400.00	1,071,417.57	65,000.22	278,705.00	55.78%	73.60%	73.60%	Obra liquidada. Esta pendiente la liquidación de la ejecución de un parte de los componentes de equipamiento.	
11	143271	Mejoramiento de los servicios del CAR Pucallpa - Tarma	Adecuada condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del Hogar Pucallpa	80 niñas, niños y adolescentes en estado de abandono	1,438,039.00	977,527.88	8,000.00	342,041.00	0.00%	68.06%	68.06%	Componente de obra ejecutada en 53.75% en proceso de abstracción. Carta Finca de Cooperativa no emitida por la SBS. Esta pendiente la ejecución del componente de equipamiento y capacitación para el componente de equipamiento. Fallecieron la obra.	
12	70944	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Cuzapan (Arequipa)	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el Hogar San Luis Gonzaga	125 niñas y adolescentes en estado de abandono	2,713,761.04	2,042,629.22	72,000.00	304,082.00	16.24%	74.19%	74.19%	Obra reprogramada en Mayo de 2014. En actual proceso de avance de liquidación de un parte de los componentes de equipamiento y capacitación.	
13	62505	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Peres - Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el Hogar San Martín Peres	95 adolescentes en situación de abandono	3,593,063.99	1,260,889.21	821,147.00	1,755,284.00	28.84%	57.73%	57.73%	El 11/07/2015 se reanuda la obra. Esta pendiente la terminación del componente infraestructura y la ejecución de los componentes de equipamiento y capacitación.	
14	43801	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Casilla	Mejorar la calidad de servicios del CEDIF Casilla	800 niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en situación de riesgo	1,810,977	103,896.00	0.00	0.00	0.00%	7.11%	7.11%	En proceso nuevo para la elaboración de los Términos de Referencia para el Expediente Técnico.	
15	236508	Mejoramiento de los servicios de temporalidad del Hogar Reina por la Paz - Santa Rita de Cauca	Mejorar el acceso a los servicios de atención y cocina del Hogar Reina por la Paz - Santa Rita de Cauca	534 residentes en abandono	147,581	113,008	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	Ejecutados, por preparar informe de obra.	
16	236467	Mejoramiento de los servicios de temporalidad del Hogar Reina por la Paz - Santa Rita de Cauca	Mejorar el acceso a los servicios de atención y cocina del centro de atención residencial Hogar Matilde Pérez Palacios en el distrito de San Miguel	1245 residentes en abandono	232,644	224,557.00	0.00	0.00	0.00%	92.77%	92.77%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.	
17	236442	Mejoramiento de los servicios de temporalidad del Hogar Reina por la Paz - Santa Rita de Cauca	Mejorar el acceso a los servicios de atención y cocina del centro de atención residencial Hogar Matilde Pérez Palacios en el distrito de San Miguel	1941 residentes en abandono	271,825	218,492.00	0.00	0.00	0.00%	80.32%	80.32%	Se ha reprogramado el cierre del proyecto.	
					191,142	182,231	0.00	0.00	0.00%	91.34%	91.34%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.	



INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN EN EL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
A JUNIO 2015

PLIEGO 009: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP  
UNIDAD EJECUTORA 009-1186: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

N°	Codigo SNP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/.	Ejecución (Financiamiento) acumulada al 31/03/2015 S/.	Ejecución Presupuestal Junio 2015 S/.		Ejecución Física Junio 2015 Avance Físico %	Ejecución Física acumulada a junio 2015 Avance Físico %	Comentarios	
								PIM	Ejecutado				
19	230339	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Carretera, en el distrito de San Miguel	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería, cocina y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Carretera, en el distrito de San Miguel	1564 residentes en abandono.	237,513	221,063.00	221,063.00	0	0.00%	0.00%	07.84%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.	
20	232817	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Carretera, en el distrito de San Miguel	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Carretera, en el distrito de San Miguel	640 residentes en abandono.	191,228	110,849.00	110,849.00	0	0.00%	0.00%	100.00%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.	
21	232591	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Carretera, en el distrito de San Miguel	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Carretera, en el distrito de San Miguel	847 residentes en abandono.	216,012	114,330.00	114,330.00	0	0.00%	0.00%	99.58%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.	
22	232580	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Paul Harris en el distrito de Alto Loma, provincia de Chancha, Región Ica.	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Paul Harris, en el distrito de Alto Loma, provincia de Chancha, Región Ica.	788 residentes en abandono.	211,070	161,499	161,499.00	0	0.00%	0.00%	94.88%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.	
23	213378	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales - Ica	Población beneficiaria mejora su acceso a los servicios de prevención y promoción que otorga el CEDIF MAGDALENA ROBLES CANALES - NASCA	305 personas en situación de riesgo social	4,893,453	0	0.00	775,938	0.00%	0.00%	0.00%	Se adjudicó al CONSORCIO ROBLES CANALES la elaboración del Expediente Técnico. El 1er Informe entregó el 06.07.2015 con aprobación del 23.07.2015 por el Alcalde Municipal el 19/02/2015. A la fecha se está elaborando el expediente técnico, para lo que se ha enviado una Carta para su cumplimiento.	
24	206116	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención integral a los niños y niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Barralobos, Cusco	Mejorar la calidad de los servicios para los niños y niñas en el estado de abandono - y en el estado de abandono Residencial San Antonio	84 niñas y niños en situación de abandono	8,660,758	0	56,850.00	1,000,000	98,750.00	0.00%	1.81%	0.00%	Se adjudicó al Consorcio Lima, quien presentó el 1er Informe del expediente técnico, en proceso de revisión en infraestructura.
25	285500	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el CAR Emelinda Carrera - San Miguel Lima	Población beneficiaria, accede a servicios que cumplen con los estándares sectoriales	200 adolescentes mujeres en situación de abandono	9,401,140	0	0.00	0	61,500.00	0.00%	0.65%	0.00%	En marzo de 2015 se entregó el Informe. Ha presentado el Primer Informe que se está revisando en el mismo CAR con el grupo de profesionales del CONSORCIO CASTILLO para que continúe con la elaboración de los planes de los diferentes especialistas.
						20,008,100.53	1,742,266.00	27,302,586.28	4,034,000.00	873,012.00			

Fuente: MEF - Consulta Ampigable, Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM

