



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Secretaría General

Oficina General  
de Planeamiento  
y Presupuesto

# **Ejecución de Proyectos de Inversión**



- Información Básica de Proyectos y Programas Ejecutados al I Trimestre 2015

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN EN EL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
A MARZO 2015

PLIEGO 001: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP  
UNIDAD EJECUTORA 006-1100: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

N°	Código SNP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Costo Total S/	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/	Ejecución (Enero a Diciembre) 2014 S/	Ejecución acumulada al 31/03/2015 S/	Ejecución Presupuesto al Marzo 2015		Ejecución Física Marzo 2015 %	Ejecución Presupuesto al marzo 2015		Ejecución Física acumulada a marzo 2015 %	Comentarios
									PN	Ejecutado		%	Ejecutado		
19	230308	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y lavado de ropa en el centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen, en el distrito de San Miguel.	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería, cocina y lavado de ropa en el centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen, en el distrito de San Miguel.	1564 residentes en abandono.	257,538	221,883	0.00	221,883.00	0	0.00	0.00%	271,963.00	86.19%	97.84%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.
20	232817	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Arequipa.	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Arequipa.	840 residentes en abandono.	157,228	110,840	0.00	110,840.00	0	0.00	0.00%	110,840.00	57.98%	100.00%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.
21	232591	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Acuña, en el distrito de San Miguel.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Acuña, en el distrito de San Miguel.	847 residentes en abandono.	219,012	114,330	0.00	114,330.00	0	0.00	0.00%	114,330.00	52.82%	98.95%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.
22	20280	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Faust Huerta en el distrito de Alto Lurín provincia de Chincha, Región Ica.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Faust Huerta, en el distrito de Alto Lurén provincia de Chincha, Región Ica.	788 residentes en abandono.	217,670	161,489	0.00	161,489.00	0	0.00	0.00%	161,489.00	76.30%	94.85%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento.
23	213388	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales - Ica.	Población beneficiaria mejora su acceso a los servicios de prevención y promoción que otorga el CEDIF MAGDALENA ROBLES CANALES - NASCA.	305 personas en situación de riesgo social.	4,893,433	0	0.00	0.00	775,938	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Se adjudicó al Consorcio Robles Canales para la elaboración del expediente técnico. El 1er informe entregó el 09/02/2015 con conformidad el 23/03/2015 por el Área de Infraestructura el 10/02/2015. A la fecha está elaborando el 2do informe.
24	268115	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a los niños y niñas de 0 a 12 años en el CAR San Antonio - Barrizuela Callao.	Mejorar la calidad de los servicios para los niños y niñas en preescolar - y en - estado de abandono del Centro de Atención Residencial San Antonio.	94 niñas y niños en preescolar - y en estado de abandono.	8,060,759	0	56,890.00	59,860.00	1,000,000	99,790.00	9.89%	159,000.00	1.84%	0.00%	Se adjudicó al Consorcio Lima, quien presentó el primer y segundo informe del expediente técnico, con la conformidad de los mismos. A la fecha presentó el tercer informe.
25	265500	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el CAR Erasminda Carrera - San Miguel Lima.	Población beneficiaria accede a servicios que cumplen con los estándares sectoriales.	200 adolescentes mujeres en preescolar - y en - estado de abandono.	9,401,140	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	En marzo de 2015 se entregó el tercer parte para la empresa ganador de la Buena Pre abicó el expediente técnico.
						35,081,190.54	17,742,386.06	27,350,686.23	4,054,070.00	912,112.00					

Fuente: MEF - Contulla Amigable, Banco de Proyectos y aplicativo SOSEM.



INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN EN EL SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
A MARZO 2015

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP  
UNIDAD EJECUTORA 006-TIBU: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

N°	Codigo BNP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Costo Total \$/	Ejecución acumulada al 31 de diciembre 2013 \$/	Ejecución (Euros) Diciembre 2014 \$/	Ejecución Presupuestal Marzo 2015 \$/		Ejecución Física Marzo 2015 %	Ejecución Física acumulada a marzo 2015		Comentarios	
								Ejecutados	%		Ejecutado	%		
1	2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Micaela Bastidas	Mejorar la calidad de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Micaela Bastidas	525 niños, niñas, adolescentes, niñas y niñas mayores en situación de riesgo	1,802,671.00	1,244,585.69	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,244,585.69	77.95%	76.00%	Al lograr el registro de las cartas limpias por el impuesto de la suma S/ 516.821 se efectuó los pagos pendientes de conformidad y se emitió la orden de terminación de la ejecución, de los componentes de equipamiento y capacitación en el centro educativo fiscal.
2	77913	Mejora de los servicios del Hogar Infantil Avellaneda	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Hogar Infantil Avellaneda	75 niñas y adolescentes en estado de abandono	1,641,626.00	1,600,309.56	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,600,309.56	103.61%	103.61%	Obras liquidadas. En actual proceso de regularización por ejecutar un monto superior al costo del proyecto y posteriormente preparar el informe de obra del PIP.
3	78954	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar Señor de Luren	108 adolescentes en estado de abandono	2,273,695.00	2,165,199.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,174,498.00	95.64%	95.23%	Obras liquidadas. En actual proceso de regularización por preparar el informe de obra del PIP.
4	145144	Mejoramiento de los servicios del Hogar San Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Vicente Paul - Chiclayo	46 niñas y adolescentes en estado de abandono	508,770.00	484,938.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%	484,938.05	91.03%	93.50%	Obras liquidadas. Par culminar la ejecución de los componentes de equipamiento y capacitación.
5	76982	Mejoramiento de los servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima - Lima - Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís - Lima	75 adolescentes en estado de abandono	2,130,086.00	1,794,970.81	83,147.11	0.00	0.00%	0.00%	1,858,117.02	87.26%	88.40%	Obras liquidadas. Por culminar el componente de equipamiento y capacitación.
6	145470	Mejoramiento de los servicios del Hogar San Pedro - Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Pedro	75 niñas, niñas y adolescentes en estado de abandono	826,035.00	873,198.59	0.00	0.00	0.00%	0.00%	873,198.59	105.84%	94.30%	Obras liquidadas. En actual proceso de regularización por preparar el informe de obra del PIP.
7	147371	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel Rodriguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Pucallanca	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Angel Rodriguez y la Casa de Acogida Santa Loretta	80 adolescentes mayores en estado de abandono y 80 adolescentes mujeres con problemas de explotación sexual y en estado de abandono	5,305,160.00	4,294,812.11	103,777.83	0.00	0.00%	0.00%	4,398,659.94	82.81%	97.00%	Obras liquidadas. En actual proceso de regularización por preparar el informe de obra del PIP.
8	146720	Establecimiento de un hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono - Lima - San Miguel	Ofrecer servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono	104 niñas y niñas menores de años en estado de abandono	5,808,327.00	4,720,013.34	98,677.36	0.00	0.00%	0.00%	4,816,630.72	85.91%	92.18%	El componente obra es subvuelto por ampliación de plazo con obra terminada pero con observaciones aún no levantadas por el contratista. Se reitera mediante carta notarial para que levante falta observaciones, posteriormente se recepción y liquidará. Asimismo, está pendiente la ejecución de los componentes de equipamiento y capacitación.
9	146802	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Cusco	Adecuada atención en los servicios que otorga la Casa de la Mujer Santa Rosa - Cusco	55 adolescentes mujeres y niñas de adolescentes en estado de explotación	2,427,988.00	1,610,827.48	441,498.05	0.00	0.00%	0.00%	2,052,323.53	84.53%	76.37%	Obras liquidadas. Está pendiente la ejecución solo de una parte del componente equipamiento.
10	145396	Mejoramiento de los servicios del Hogar La Niña - Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Hogar La Niña - Trujillo	75 niñas y adolescentes mujeres en estado de abandono	1,460,400.00	1,071,417.57	96,000.32	0.00	0.00%	0.00%	1,207,222.86	88.15%	73.80%	Obras liquidadas. Esta pendiente la ejecución de parte del componente equipamiento.
11	145271	Mejoramiento de los servicios del Hogar Pichinazo - Huancayo	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niñas y adolescentes en estado de abandono del Hogar Pichinazo	80 niñas, niñas y adolescentes mujeres en estado de abandono	1,439,839.00	877,527.66	9,000.00	0.00	0.00%	0.00%	898,527.95	69.05%	53.81%	Componente de obra en proceso de arbitraje. Esta pendiente la ejecución del componente capacitación y de una parte del componente equipamiento. Existe expediente técnico para el ítem de la obra independiente.
12	79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Gonzaga (Arequipa)	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de atención que otorga el Hogar San Gonzaga	125 niños y adolescentes en estado de abandono	2,713,781.04	2,062,020.22	72,066.00	0.00	0.00%	0.00%	2,220,988.23	81.94%	67.49%	Obras liquidadas, y en actual proceso de arbitraje de parte de la obra. Esta pendiente la ejecución de los componentes de equipamiento y capacitación.
13	82935	Mejoramiento de los servicios del Hogar San Martín Porras - Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el Hogar San Martín Porras	95 adolescentes en estado de abandono	3,554,983.00	1,298,890.21	821,147.00	0.00	0.00%	0.00%	2,594,296.21	72.88%	57.73%	En proceso previo para la elaboración de expediente técnico.
14	44801	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia, Castilla, Puno	Mejorar la calidad de servicios del CEDIF Castilla.	600 niñas, niñas adolescentes, niñas, niñas mayores en situación de riesgo social.	1,610,977.00	103,895.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	103,895.00	6.45%	7.11%	
15	230508	Mejoramiento de los servicios de lavandería del Hogar Padre para la Paz-Santa Rita de Cuzco	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del Hogar Padre para la Paz-Santa Rita de Cuzco	534 residentes en abandono.	147,561.00	113,009.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	113,009.00	76.58%	100.00%	Ejecutado por preparar informe de obra.
16	230487	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y taller del centro de atención residencial Hogar Matilde Pérez Palacios, en el distrito de San Miguel.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y taller del centro de atención residencial Hogar Matilde Pérez Palacios, en el distrito de San Miguel.	1245 residentes en abandono	297,644.00	224,557.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	224,557.00	94.49%	92.77%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento
17	230442	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Estanislao Carrera	Al IV Trimestre de 2013, se adquirió equipo de cocina por S/ 9,643.00 al mes de diciembre del 2013.	1841 residentes en abandono	271,625.00	216,492.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	216,492.00	80.45%	83.82%	Se ha registrado el cierre del proyecto
18	230489	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Adán Incaul San Ricardo	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Adán Incaul San Ricardo	1691 residentes en abandono.	191,142.00	162,231.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	162,231.00	84.87%	81.34%	Esta pendiente la ejecución de parte del equipamiento

