


ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF EN EJECUCIÓN A 31 DE MARZO 2016

N°	Código SNIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/.	Ejecutado (Enero a Diciembre 2014 S/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015	Ejecución Física acumulada del PIP a 31 Diciembre 2015			Ejecución Presupuestal marzo 2016			Ejecución Física Marzo 2016	Ejecución Presupuestal del PIP acumulada a 31 Marzo 2016			Ejecución Financiera acumulada del PIP a 31 Marzo 2016	Comentarios
											Avance Físico %	PIM	Ejecutado	%	Avance Físico %	Ejecutado		%	Avance Financiero %			
		2001621	Elaboración de Estudios de Preinversión a nivel de Perfil	Instalación, mejoramiento y ampliación de CEDIF, CAR, CARPPD y CARPAM	Niñas, niños y adolescentes en presunto - y en - estado de abandono, y personas en situación de riesgo social	620,095.00				33,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33,717.60	0.00%	5.44%		Con fecha 30/12/2015 el Comité Técnico otorgó la conformidad al primer entregable a los PIP Felicidad y Alegria. Con fecha 13/01/2016 se suscribieron los respectivos contratos de los PIP Alejandro Sanchez Artega, Villa Hermosa, Sagrado Corazon de los Olivos, San Judas Tadeo y Tahuantinsuyo y Renacer quedo declari, en espeia de concretar la certificación por presupuesto de CONTINUIDAD Programa de PIP 2015-INABIF para continuar con los procesos.
1	2223	2029753	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas - Piura	Mejorar la calidad de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Micaela Bastidas	525 niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de riesgo	1,602,571.00	1,244,585.69	0.00	1,244,585.69	1,593,750.69	0.95	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,593,750.69	99.45%	99.45%		En proceso de CIERRE con el Formato SNIP 14 (registro de Cierre de PIP), por la Unidad Ejecutora, para su elevación a la Unidad Formuladora y luego a la OPI para su registro en el Banco de Proyectos del SNIP
2	77813	2094789	Mejora de los servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres Junin - Huancayo - El Tambo	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Hogar Andrés Avelino Cáceres	75 niños y adolescentes en estado de abandono	1,541,629.00	1,600,309.58	0.00	1,600,309.58	1,600,309.58	1.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,600,309.58	103.81%	103.81%		En proceso de CIERRE con el Formato SNIP 14 (registro de Cierre de PIP), por la Unidad Ejecutora, para su elevación a la Unidad Formuladora y luego a la OPI para su registro en el Banco de Proyectos del SNIP
3	79954	2114080	Mejoramiento de los servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar Señor de Luren	108 adolescentes en estado de abandono	2,273,595.00	2,165,198.00	9,300.00	2,174,498.00	2,174,498.00	0.95	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,174,498.00	95.64%	95.64%		PIP en ARBITRAJE. El Procurador Público ha solicitado la anulación del Laudo Arbitral. Se está a la espera de obtener la Carta Fianza para suspender la ejecución del Laudo Arbitral.
4	145144	2134746	Mejoramiento de los servicios del CAR San Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul, Chiclayo	46 niños y adolescentes en estado de abandono	505,770.00	464,936.05	0.00	464,936.05	464,936.05	0.94	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	464,936.05	91.93%	91.93%		PIP CERRADO. Con Oficio N° 021-2016-MIMP/OGPP de fecha 26/01/2016 la OGPP informa que el informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP.
5	76062	2134841	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima - Lima - Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís	75 adolescentes en estado de abandono	2,130,986.00	1,794,970.81	63,147.11	1,858,117.92	1,880,243.92	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,880,243.92	88.23%	88.23%		PIP para Ejecución 2016, en espera de concretar la certificación por presupuesto de CONTINUIDAD Programa de PIP 2015-INABIF.
6	145470	2134932	Mejoramiento de los servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Pedro - Nuevo Chimbote	75 niños, niñas y adolescentes en estado de abandono	825,035.00	873,196.59	0.00	873,196.59	873,196.59	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	873,196.59	105.84%	105.84%		En proceso de CIERRE con el Formato SNIP 14 (registro de Cierre de PIP), por la Unidad Ejecutora, para su elevación a la Unidad Formuladora y luego a la OPI para su registro en el Banco de Proyectos del SNIP
7	147971	2135214	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Punchana	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez y la Casa de Acogida Santa Lorena	90 adolescentes varones en estado de abandono y 60 adolescentes mujeres con problemas de explotación sexual y en estado de abandono	5,305,160.00	4,294,882.11	103,777.83	4,398,659.94	4,494,289.94	0.98	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,494,289.94	84.72%	84.72%		PIP en Arbitraje. Obra terminada con observaciones aún no levantadas por el contratista. Se ha pedido la resolución de contrato por incumplimiento. Componente capacitación terminado, quedando pendiente parte del componente equipamiento y su avance para el 2016, esta en función de la disponibilidad del presupuesto por CONTINUIDAD Programa PIP 2015 - INABIF.
8	146729	2135353	Establecimiento de un hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono Lima - Lima - San Miguel	Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono	104 niños y niñas menores de 3 años en estado de abandono	5,606,327.00	4,720,013.34	96,617.38	4,816,630.72	4,816,630.72	0.62	246,859.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,816,630.72	85.91%	85.91%		PIP en ARBITRAJE y con Asignación Presupuestaria en el Programa PIP 2016-INABIF. Proyección de ejecución componente EQUIPAMIENTO y CAPACITACIÓN, 1er semestre 2016.
9	146802	2216923	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	Adecuada atención en los servicios que otorga la Casa de la Mujer Santa Rosa - Callao	55 adolescentes mujeres y madres adolescentes en estado de abandono, víctimas de explotación sexual	2,427,998.00	1,610,827.48	441,496.05	2,052,323.53	2,094,961.53	0.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,094,961.53	86.28%	86.28%		PIP para Ejecución 2016, en espera de concretar la certificación por presupuesto de CONTINUIDAD Programa de PIP 2015-INABIF.
10	145398	2216926	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el CAR La Niña - Trujillo	75 niñas y adolescentes mujeres en estado de abandono	1,460,400.00	1,071,417.57	66,000.32	1,137,417.89	1,301,322.89	0.94	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,301,322.89	89.11%	89.11%		PIP para Ejecución 2016, en espera de concretar la certificación por presupuesto de CONTINUIDAD Programa de PIP 2015-INABIF. Esta pendiente el pago de la supervisión de obra y trabajos menores por ejecución de Obra, así como la adquisición de bienes por Componente Equipamiento; posteriormente preparar el informe de cierre.
11	145271	2216927	Mejoramiento de los servicios del CAR Pillcomozzo - Huánuco	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del Hogar Pillcomozzo	80 niñas, niños y adolescentes mujeres en estado de abandono	1,436,839.00	977,527.89	9,000.00	986,527.89	986,527.89	0.54	441,011.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	986,527.89	68.66%	68.66%		PIP en ARBITRAJE y con Asignación Presupuestaria en el Programa PIP 2016-INABIF. Componente de obra en proceso de arbitraje, sin embargo se esta coordinando ejecutar la Obra fallante, esta pendiente la ejecución del componente capacitación y bienes pendientes por componente equipamiento.
12	79948	2216970	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el Hogar San Luis Gonzaga	125 niños y adolescentes en situación de abandono	2,713,781.04	2,092,620.22	72,060.00	2,164,680.22	2,396,338.22	0.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,396,338.22	88.30%	88.30%		PIP en ARBITRAJE. El Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha emitido el Laudo Arbitral declarando nula e ineficaz la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 182 de 27 febrero de 2014 y otorgándose a favor del demandante las dos solicitudes de ampliación N° 3 y 4 de plazo por (17) y (12) días calendario respectivamente. Según Carta Notarial N° 122571 de la Notaria de fecha 17/07/2015 alcanzó al contratista el Laudo Arbitral. El contratista esta solicitando el pago de los mayores gastos generales por S/ 34,738.30.
13	82305	2216971	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porres - Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el Hogar San Martín de Porres	95 adolescentes en situación de abandono	3,593,983.00	1,266,890.21	821,147.00	2,088,037.21	3,465,150.21	0.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,465,150.21	96.42%	96.42%		PIP para Ejecución 2016, en espera de concretar la certificación por presupuesto de CONTINUIDAD Programa de PIP 2015-INABIF. Obra culminada el 30 setiembre 2015, pendiente el pago por supervisión y liquidación de obra. Componente de Capacitación concluido. Está pendiente la ejecución de los bienes pendientes por componente equipamiento. Posteriormente preparar el informe de cierre.
14	44801	2216928	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Castilla.	Mejorar la calidad de servicios del CEDIF Castilla.	414 niñas, niños adolescentes, mujeres, adultos mayores en situación de riesgo social.	1,610,977	103,846	0.00	103,846.25	134,491.25	0.07	1,392,130	40,860.00	2.54%	2.94%	0.00%	0.00%	175,351.25	10.88%	10.88%		PIP con Asignación Presupuestaria Programa de PIP 2016 - INABIF. Este PIP se revisó el expediente técnico de obra, el cual refleja un nuevo monto por S/ 2,811,000.00 (distinto al monto por Viabilidad del PIP S/ 1,610,977.00.) esto junto a la actualización de los componente Equipamiento y Capacitación se elevará a la OPI para aprobación del nuevo expediente modificado / definitivo. Posterior a esto se solicitará la diferencia en recursos para poder ejecutar los tres componentes.
15	230508	2161532	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casia	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar reina de la Paz-Santa Rita de Casia,	534 residentes en abandono.	147,561	116,526	0.00	116,526.15	116,526.15	1.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	116,526.15	78.97%	78.97%		En proceso de CIERRE con el Formato SNIP 14 (registro de Cierre de PIP), por la Unidad Ejecutora, para su elevación a la Unidad Formuladora y luego a la OPI para su registro en el Banco de Proyectos del SNIP
16	230467	2161533	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio, en el distrito de San Miguel.	1245 residentes en abandono.	237,644	210,249	0.00	210,248.64	228,123.64	0.95	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	228,123.64	95.99%	95.99%		En proceso de CIERRE con el Formato SNIP 14 (registro de Cierre de PIP), por la Unidad Ejecutora, para su elevación a la Unidad Formuladora y luego a la OPI para su registro en el Banco de Proyectos del SNIP
17	230442	2161534	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Ermelinda Carrera.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Ermelinda Carrera, en el distrito de San Miguel.	1941 residentes en abandono.	271,625	261,487	0.00	261,486.64	261,406.64	0.94	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	261,486.64	96.27%	96.27%		PIP CERRADO. OGPP informa que el informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP.
18	230489	2161535	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo	1091 residentes en abandono.	191,142	149,042	0.00	149,042.42	182,436.42	1.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	182,436.42	95.45%	95.45%		En proceso de CIERRE con el Formato SNIP 14 (registro de Cierre de PIP), por la Unidad Ejecutora, para su elevación a la Unidad Formuladora y luego a la OPI para su registro en el Banco de Proyectos del SNIP
19	230339	2161537	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen.	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería, cocina y terapia en el centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen, distrito de San Miguel.	1564 residentes en abandono.	257,538	226,962	0.00	226,961.59	229,961.59	0.95	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	229,961.59	89.29%	89.29%		En proceso de CIERRE con el Formato SNIP 14 (registro de Cierre de PIP), por la Unidad Ejecutora, para su elevación a la Unidad Formuladora y luego a la OPI para su registro en el Banco de Proyectos del SNIP



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INABIF EN EJECUCIÓN A 31 DE MARZO 2016

N°	Código SNIP	Código SIAF	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Objetivo del Proyecto	Población Objetivo	Costo Total S/.	Ejecución acumulada al 31 diciembre 2013 S/.	Ejecutado (Enero a Diciembre 2014 S/.	Ejecución acumulada al 31/12/2014	Ejecución presupuestal acumulada al 31/12/2015	Ejecución Física acumulada del PIP a 31 Diciembre 2015			Ejecución Presupuestal marzo 2016			Ejecución Física Marzo 2016			Ejecución Presupuestal del PIP acumulada a 31 Marzo 2016			Ejecución Financiera acumulada del PIP a 31 Marzo 2016	Comentarios
											Avance Físico %	PIM	Ejecutado	%	Avance Físico %	Ejecutado	%	Avance Financiero %						
20	232617	2161666	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Niño Jesús de Praga-Ancón	840 residentes en abandono.	191,228	148,844	0.00	148,844.00	164,824.00	1.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	164,824.00	86.19%	86.19%	En proceso de CIERRE con el Formato SNIP 14 (registro de Cierre de PIP), por la Unidad Ejecutora, para su elevación a la Unidad Formuladora y luego a la OPI para su registro en el Banco de Proyectos del SNIP.				
21	232591	2161667	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguel.	847 residentes en abandono.	216,012	156,225	0.00	156,225.00	193,658.00	1.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	193,658.00	89.65%	89.65%	PIP CERRADO; Con Oficio N° 060-2016-MIMP/OGPP de fecha 26/02/2016 la OGPP informa que el informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP.				
22	232580	2161668	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica.	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Paul Harris, en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica.	788 residentes en abandono.	211,670	187,311	0.00	187,311.00	190,901.00	1.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	190,901.00	90.19%	90.19%	PIP CERRADO; Con Oficio N° 061-2016-MIMP/OGPP de fecha 26/02/2016 la OGPP informa que el informe de cierre ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP.				
23	213398	2193045	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales -Ica	Población beneficiaria mejora su acceso a los servicios de prevención y promoción que otorga el CEDIF MAGDALENA ROBLES CANALES - NASCA	305 personas en situación de riesgo social.	4,893,433	0	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	124,000.00	2.53%	2.53%	PIP con Poco Avance Gestión 2016, Expediente Técnico o estudio definitivo aprobado recientemente por la OPI, PIP Proyectado en el Plan Multianual 2017-2019. (Monto estudio Definitivo S/ 9,930,823.34).				
24	266115	2196703	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a los niños y niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Callao	Mejorar la calidad de los servicios para los niños y niñas en presunto - y en - estado de abandono del Centro de Atención Residencial San Antonio	84 niñas y niños en presunto - y en estado de abandono	8,660,758	0	59,850.00	59,850.00	199,500.00	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	199,500.00	2.30%	2.30%	PIP con Poco Avance Gestión 2016, Expediente Técnico de Obra en revisión para luego ser elevado a la OPI para su aprobación como estudio definitivo, PIP Proyectado en el Plan Multianual 2017-2019. (Monto Proyectado de estudio Definitivo S/ 9,401,140.00).				
25	265500	2197584	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el CAR Ermelinda Carrera - San Miguel Lima	Población beneficiaria accede a servicios que cumplen con los estándares sectoriales	200 adolescentes mujeres en presunto - y en - estado de abandono.	9,401,140	0	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	205,000.00	2.18%	2.18%	PIP con Poco Avance Gestión 2016, Expediente Técnico de Obra en revisión para luego ser elevado a la OPI para su aprobación como estudio definitivo, PIP Proyectado en el Plan Multianual 2017-2019. (Monto Proyectado de estudio Definitivo S/4,893,433.00).				
Total						28,737,867.23	1,742,395.69		27,480,262.92	30,406,782.62		2,080,000.00	40,860.00	1.96%		30,447,642.52								

El presente informe fue elaborado por el Banco de Proyectos del INABIF, SOSEM, UE, SUL y UPP de INABIF, y SIAF-SP de fecha 14 de Abril 2016.

