

ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 31 DICIEMBRE DE 2017

N°	Codigo SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total S/ (&)	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	EJECUCIÓN FINAN. DEL PIP ACUM. AL 31 DE DIC. 2017 S/			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 S/		Costo acumulado		COMENTARIOS	AVANCE FISICO			ESTADO
						PIM 2017 S/	EJEC. 2017 S/	%	Ejecutado S/	%	S/	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	367560	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Olivos - Lima	480	63,750	25,500	19,125	19,125	100.00%	44,625	70.0%	44,625.00	70.00%	Se encuentra observado el último entregable, se programa la finalización del expediente para el año 2018	0.00%	0.00%	0.00%	PENDIENTE DE VIABILIDAD
2	366144	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Alejandro Sánchez Arteaga, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	2,792	64,000	25,800	36,400	36,400	100.00%	64,000	100.0%	64,000.00	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	PIP VIABLE
3	367562	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "San Judas Tadeo" - Villa El Salvador - Lima	1,357	72,370	28,948	21,711	21,711	100.00%	50,659	70.0%	50,659.00	70.00%	Se encuentra observado el último entregable, se programa la finalización del expediente para el año 2018	0.00%	0.00%	0.00%	PENDIENTE DE VIABILIDAD
4	367561	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Villa Hermosa" - Villa El Salvador - Lima	2,694	67,245	26,593	20,174	20,174	100.00%	47,072	70.0%	47,071.50	70.00%	Se encuentra observado el último entregable, se programa la finalización del expediente para el año 2018	0.00%	0.00%	0.00%	PENDIENTE DE VIABILIDAD
5	366145	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Tahuantinsuyo en la 2ª Zona Eje Zonal Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	3,966	64,000	25,800	36,400	36,400	100.00%	64,000	100.0%	64,000.00	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	PIP VIABLE
6	363802	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Alegria, del Distrito de la Molina, Provincia de Lima, Departamento de Lima	320	89,588	62,712	26,876	26,876	100.00%	89,588	100.0%	89,588.40	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	PIP VIABLE
7	363804	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Felicidad, del Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima	640	79,000	55,300	23,700	23,700	100.00%	79,000	100.0%	79,000.00	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	PIP VIABLE
8	S/C	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR para Personas con Discapacidad "Renacer" - San Miguel - Lima	111	0	0	0	0	0.00%	0	0.0%	0.00%	0.00%	Con estudio de posibilidades de mercado culminado y TDR aprobado.	0.00%	0.00%	0.00%	PARA CONVOCAR
TOTAL PREINVERSIÓN			12,270	498,953	250,558	188,386	188,386	100%	436,944	88%	436,944	87.86%					

(*) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017. (4) Para el caso de estudios de pre inversión es el costo de la elaboración del Perfil.

1	79062	Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima	75	2,130,986	1,909,022	12,188	12,130.0	99.52%	1,921,152	90.15%	1,921,151.82	90.15%	Se terminó con la ejecución del componente equipamiento, la que conjuntamente con los componentes de infraestructura y capacitación terminados en ejercicios fiscales anteriores se encuentra en preparación del informe de cierre del PIP.	99%	100%	100%	PARA INFORME DE CIERRE
2	146729	Establecimiento de un Hogar para Niñas y Niños de 0 a 3 años en Situación de Abandono Lima - Lima - San Miguel (Divino Jesús)	104	6,608,327	5,007,710	422,617	251,676.00	59.55%	5,259,386	59.55%	5,259,385.53	93.81%	PIP estuvo en ARBITRAJE. En el año fiscal se devengó S/ 251,676 (pagó la Liquidación del contrato de supervisión de obra por la suma de S/ 36,410.00 y compra de equipos S/ 215,626). No habiéndose concluido con la compra de los equipos faltantes, se propone considerar como continuidad de inversiones para el año 2018, a fin de cumplir con el objetivo del proyecto de atender a niñas, niños de 0 a 3 años en presunto - y en estado de abandono.	100%	80%	0%	EN EJECUCIÓN
3	146802	Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	55	2,427,998	2,094,962	288,036	150,291	52.18%	2,245,252.8	52.18%	2,245,252.82	92.47%	En el ejercicio fiscal 2017 se adquirió parte de los equipos faltantes. A fin de lograr el objetivo del proyecto en beneficio de las adolescentes residentes en presunto - y en estado de abandono, consideramos la continuidad de inversiones en el año 2018.	100%	90%	100%	EN EJECUCIÓN
4	146196	Mejoramiento de los Servicios del CAR La Niña - Tujillo	75	1,488,159	1,331,355	156,804	155,054	98.88%	1,486,409.21	98.88%	1,486,409.21	99.88%	En el año fiscal 2017 se adquirió los equipos faltantes con lo que concluye el componente equipamiento. A la fecha se tiene previsto preparar el Informe de Cierre del PIP.	95%	99%	100%	PARA INFORME DE CIERRE
5	79946	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Luis Gonzaga (I/requpa)	125	2,713,781	2,450,280.16	125,078	104,018	83.16%	2,554,298.16	83.16%	2,554,298.16	94.12%	Se asignó en el PIM 2017 por S/ 125,078 se ha realizado la adquisición de un bus para 16 pasajeros. En el año fiscal 2017 se adquirió los equipos faltantes, considerándose haber logrado el objetivo del proyecto, por lo que se decide preparar el Informe de Cierre del PIP.	100%	98%	100%	PARA INFORME DE CIERRE



ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 31 DICIEMBRE DE 2017

N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total S/ (&)	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	EJECUCIÓN FINANC. DEL PIP ACUM. AL 31 DE DIC. 2017 S/			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 S/		Costo acumulado		COMENTARIOS	AVANCE FISICO			ESTADO
						PIM 2017 S/	EJEC. 2017 S/	%	Ejecutado S/	%	S/	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
6	82305	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	95	3,823,675	3,679,680	143,995	104,018	72.24%	3,783,697.56	72.24%	3,783,697.56	98.95%	En el año fiscal 2017 se logró ejecutar el 72% de los equipos faltantes, específicamente el vehículo, que al 31 DIC. 2017 se encontraba en proceso de selección según el Reglamento de Contrataciones del Estado la compra de juegos de comedor y mesas de madera para uso de los adolescentes beneficiarios en presunto - y en - estado de abandono. A fin de cumplir con los objetivos del PIP modificado se requiere la continuidad de inversiones.	100%	90%	100%	EN EJECUCIÓN
7	2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas - Piura	525	1,602,571	1,593,751	0	0	0.00%	1,593,750.69	0.00%	1,593,750.69	99.45%	Con evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 239-2016-MIMP/OGPP de fecha 12/09/2016 e Informe N° 075-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 02/09/2016 de la OPI del MIMP. La evaluación ex-post fue realizada por Infraestructura de la Sub Unidad de Logística. Este fue transferido a la Municipalidad de Piura, quien se encarga de la operación y mantenimiento	100%	98%	100%	CERRADO
8	77813	Mejora de los Servicios del Hogar Andrés Bello Cáceres Junín - Huancayo - El Tambo	75	1,600,310	1,600,310	0	0	0.00%	1,600,310	0.00%	1,600,309.58	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 182-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/06/2016 e Informe N° 055-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.	100%	100%	100%	CERRADO
9	145144	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo	46	505,770	464,936	0	0	0.00%	464,936	0.00%	464,936.05	91.93%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 021-2016-MIMP/OGPP de fecha 27/01/2016 e Informe N° 07-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 25/01/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.	100%	100%	100%	CERRADO
10	145470	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	75	873,197	873,197	0	0	0.00%	873,197	0.00%	873,196.99	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 181-2016-MIMP/OGPP de fecha 20/05/2016 e Informe N° 054-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.	100%	95%	100%	CERRADO
11	130503	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casia en el distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	534	116,526	116,526	0	0	0.00%	116,526	0.00%	116,526.15	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 207-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016 e Informe N° 087-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/07/2016 de la OPI del MIMP. Se encuentra ejecutando la evaluación ex-post.	0%	100%	0%	CERRADO
12	230442	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Emeldina Carrera.	1,941	271,625	261,487	0	0	0.00%	261,487	0.00%	261,486.64	96.27%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 958-2014-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016; e Informe N° 139-2014-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/03/2016 de la OPI del MIMP. Se ejecutó la evaluación ex-post	0%	100%	0%	CERRADO
13	232551	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar San Miguel Arcángel.	847	216,012	193,658	0	0	0.00%	193,658	0.00%	193,658.00	89.65%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 050-2016-MIMP/OGPP de fecha 04/05/2016 e Informe N° 040-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 02/05/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.	0%	100%	0%	CERRADO
14	212580	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Paul Harris en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica.	788	211,670	190,901	0	0	0.00%	190,901	0.00%	190,901.00	90.19%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 148-2016-MIMP/OGPP de fecha 16/05/2016 e Informe N° 044-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 10/05/2016 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación ex-post.	0%	100%	0%	CERRADO
15	230467	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Matilde Pérez Palacio	1,245	237,644	230,084	0	0	0.00%	230,084	0.00%	230,083.64	96.82%	PIP sin presupuesto asignado para el año 2017. Se encuentra en Infraestructura desde el 02/01/2017 para informe de cierre	0%	100%	0%	PARA INFORME DE CIERRE
16	230339	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Virgen del Carmen	1,564	257,538	229,962	0	0	0.00%	229,962	0.00%	229,961.99	89.29%	PIP sin presupuesto para el año 2017. PIP menor. Equipos pendientes por adquirir, el Área usuaria (CARPPAM Virgen del Carmen) comunicó que ya no requieren los equipos, por lo que se va a preparar el informe de cierre	0%	100%	0%	PARA INFORME DE CIERRE



ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL INABIF AL 31 DICIEMBRE DE 2017

N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Beneficiarios	Costo Total S/ (&)	Ejecución Financ. del PIP acum. al 31 de Dic. 2016 S/	EJECUCIÓN FINANC. DEL PIP ACUM. AL 31 DE DIC. 2017 S/			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 S/		Costo acumulado		COMENTARIOS	AVANCE FISICO			ESTADO
						PIM 2017 S/	EJEC. 2017 S/	%	Ejecutado S/	%	S/	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
17	75954	Mejoramiento de los Servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica - Ica	108	2,273,596	2,174,498	14,626	14,626	100.00%	2,189,124	100.00%	2,189,123.83	96.28%	En el mes de Junio 2017 se devengó la totalidad (S/ 14,625.83) con lo que se tiene previsto preparar el informe de cierre del PIP.	100%	100%	100%	PARA INFORME DE CIERRE
18	147971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puntana	150	5,305,160	4,494,290	0	0	0.00%	4,494,289.9	0.00%	4,494,289.94	84.72%	No tiene presupuesto asignado para el año 2017. Con Oficio N° 320-2016-MIMP/OIGPP de fecha 13/12/2016 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIMP comunicó el registro de laudo arbitral en el banco de proyectos SNIP, el mismo que con Memorando N° 2904-2016/INABIF-LUPP de fecha 20/12/2016 fue derivado a la Unidad de Administración para la continuación del ciclo de proyectos.	98%	76%	100%	ARBITRAJE
19	145271	Mejoramiento de los Servicios del CAR Pitcomoto - Huánuco	80	1,436,830	1,000,106	0	0	0.00%	1,000,106	0.00%	1,000,105.85	69.60%	PIP Pendiente de ejecución, el arbitraje culminó con una sentencia a favor del INABIF. No tiene presupuesto asignado para el año 2017, está programado para el año 2018.	55%	85%	100%	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
20	44801	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	600	1,610,977	205,996	31,000	30,500	0.00%	236,496.25	98.39%	236,496.25	14.68%	Se logró la reformulación del expediente técnico de la obra. Devengándose por el importe de S/ 30,500. La ejecución de la obra, compra de equipos faltantes y la ejecución del taller de capacitación se tiene previsto ejecutar en el año 2018.	0%	10%	0%	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA
21	230489	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo - Ate	1,091	191,142	182,436	0	0	0.00%	182,436.42	0.00%	182,436.42	95.45%	La Unidad Ejecutora procederá a preparar el informe de cierre.	0%	100%	0%	PARA INFORME DE CIERRE
22	232617	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	840	191,228	164,824	0	0	0.00%	164,824.00	0.00%	164,824.00	86.19%	La Unidad Ejecutora procederá a preparar el informe de cierre.	0%	100%	0%	PARA INFORME DE CIERRE
23	329981	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF Turquezas - Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	323	445,962		445,962	15,000	3.36%	15,000	3.36%	15,000.00	3.36%	En el año fiscal 2017 se logró la formulación del expediente técnico de obra. El 29.DIC.2017 se logró otorgar la BUENA PRO a la empresa MAS, cuya fecha para el consentimiento de la Buena Pro es el 08.ENE.2018. Además, está pendiente iniciar el proceso de la contratación de supervisor de obra por S/ 15,000, la adquisición de equipos por S/ 10,054, requerimiento de S/ 5000 para liquidación de obra, y la ejecución del taller de capacitación sobre mitigación ambiental por S/ 2,350. A fin de cumplir con los objetivos del PIP modificado se requiere la continuidad de inversiones.	0%	0%	0%	EN EJECUCIÓN ESTA PENDIENTE EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO PARA EJECUTAR LA OBRA
24	213398	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales - Ica	305	5,501,034	140,345	15,496	11,973	77.27%	152,318	77.27%	152,318.12	2.77%	Cuenta con presupuesto de S/ 15 496 para el año 2017, se adquirió equipos. No se contó con presupuesto para la ejecución de la obra. Según la Programación Multianual de Inversión 2018-2020, se considerará en el PMI 2019-2021. En el ejercicio fiscal 2017 se ejecutó una parte del componente de equipos. No se cuenta con presupuesto asignado para el año 2018, el saldo de la adquisición de equipos más la ejecución del componente infraestructura y capacitación se realizará en el año considerado en la programación 2019-2021.	0.00%	5%	0%	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA
25	266115	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a los Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Cañao	84	9,930,823	199,500	0	0	0.00%	199,500.00	0.00%	199,500.00	2.01%	Se asignó en el PIA 2017 por S/ 1 137 374. Monto insuficiente para ejecutar la obra (8 118 228), se modificó el presupuesto para la habilitación de tres proyectos	0.00%	0%	0%	CON EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA FORMULADO PENDIENTE DE EJECUCIÓN DE OBRA
26	265500	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Emelinda Carrero - San Miguel Lima	200	9,401,140	205,000	0	0	0.00%	205,000	0.00%	205,000.00	2.18%	Sin Presupuesto asignado para el año 2017. PIP con Expediente Técnico de Obra concluido. Se está actualizando los componentes equipamiento y Capacitación por infraestructura de la Sub Unidad de Logística, para luego elevarlo al Pílogo MIMP.	0.00%	0%	0%	CON EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA FORMULADO PENDIENTE DE EJECUCIÓN DE OBRA
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN			11,950	60,371,689	30,994,814	1,655,801	849,285.83	51.28%	31,844,096	52.75%	31,844,099.48	20					
TOTAL INVERSIONES 1 + 2			24,220	60,871,642	31,245,372	1,844,187	1,037,672	56.27%	32,283,043	53.03%	32,283,043	21					

(*) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017

Fuente: 1/ MEF - SIAF - Banco de Proyectos y Expediente JOSEM.

2/ INABIF-UIA-SUL-Área Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura)

3/ INABIF-LUPP-SUC- Unidad de Presupuesto e Inversiones (Unidad Formuladora)



Handwritten signature.