

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE DEL 2018

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2017 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 30/09/2018 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 30/09/2018		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 30/09/2018 (%)			ESTADO
							PIM 2018 S/	EJEC. 2018 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	EJEC. FÍSICA ACUMULADA		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	S/C 1	S/C 1	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Santa Teresita"-Rupa Rupa-Leoncio Prado- Huánuco	57	-	-	9,782	-	0%	-	0.00%	SE TIENE PROGRAMADO UNA VISITA TECNICA PARA EL MES DE JULIO PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE INTERVENCIÓN .	0.00%	0.00%	0.00%	IDEA DE PROYECTO.
2	S/C 2	S/C 2	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF "Las Dalias"-Chaclacayo	360	-	-	-	-	0%	-	0.00%	PARA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURAL Y EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN DE PRESUPUESTO Y PARA EVALUACIÓN DE BRECHA DE INVERSIONES, EN MARCO DE LOS DISPUESTO EN EL RM N°035-2018-EF/15	0.00%	0.00%	0.00%	IDEA DE PROYECTO.
3	387560	2381907	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Olivos - Lima	11,298	63,750	44,625	19,125	19,125	100%	63,750	100.00%	Viable (18/04/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
4	387562	2381910	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "San Judas Tadeo" - Villa El Salvador - Lima	531	72,370	50,659	21,711	21,711	100%	72,370	100.00%	Viable (28/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
5	387561	2381908	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Villa Hermosa" - Villa El Salvador - Lima	538	67,245	47,072	20,174	20,174	100%	67,246	100.00%	Viable (26/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
6	386144	2376739	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Alejandro Sánchez Arteaga, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	2,792	64,000	64,000	-	-	0%	64,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
7	386145	2376740	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Tahuantinsuyo en la 2ª Zona Eje Zonal Tahuantinsuyo , Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	3,966	64,000	64,000	-	-	0%	64,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
8	363802	2327364	Creacion del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Alegría, del Distrito de la Molina, Provincia de Lima , Departamento de Lima	320	89,588	89,588	-	-	0%	89,588	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
9	363804	2327366	Creacion del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Felicidad, del Distrito de San Miguel, Provincia de Lima , Departamento de Lima	640	79,000	79,000	-	-	0%	79,000	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
<b>TOTAL PREINVERSIÓN</b>				<b>20,902</b>	<b>499,953</b>	<b>438,944</b>	<b>70,791</b>	<b>61,010</b>								

1	146729	2135353	Establecimiento de un Hogar para Niñas y Niños de 0 a 3 años en Situación de Abandono Lima - Lima - San Miguel (Divino Jesús)	104	5,806,327	5,259,385	176,002	108,500	62%	5,367,885	95.75%	Liquidación de Obra aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°910-2016 del 16.NOV.2016. En el año fiscal 2017 se devengó S/. 251,676 (pagó la Liquidación del contrato de supervisión de obra por la suma de S/.36,410.00 y compra de equipos S/. 215,626). Se ha cumplido con la adquisición de los equipos de lavandería, quedando solo la adquisición de 13 carritos transportador de ropa y 29 colchones. Se ha desarrollado la capacitación se encuentra a la espera del informe del proveedor para el realizar el devengado correspondiente.	100%	95%	0%	EN EJECUCIÓN, SE TIENE PREVISTO PREPARAR EL INFORME DE CIERRE EN EL AÑO FISCAL 2018
2	146802	2216923	Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	55	2,427,998	2,245,253	-	-	0%	2,245,253	92.47%	En el ejercicio fiscal 2017 se adquirió parte de los equipos faltantes. A fin de lograr el objetivo del proyecto en beneficio de las adolescentes residentes en presunto estado de abandono. En el PMI 2019-2021 se consideró la ejecución pendiente de equipamiento para el año 2019.	100%	90%	100%	EN EJECUCIÓN, PROGRAMADO CONTINUAR Y TERMINAR EL AÑO FISCAL 2019
3	82305	2216971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	95	3,823,675	3,783,698	-	-	0%	3,783,698	98.95%	En el año fiscal 2017 se logró ejecutar el 72% de los equipos faltantes, específicamente el vehículo. En el PMI 2019-2021, se consideró la ejecución pendiente de equipamiento.	100%	90%	100%	EN EJECUCIÓN, PROGRAMADO CONTINUAR Y TERMINAR EL AÑO FISCAL 2019
	147971	2135214	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puchana	150	5,305,160	4,494,290	-	-	0%	4,494,290	84.72%	La obra del componente infraestructura se encuentra terminada, sin embargo, está en arbitraje. Queda pendiente la ejecución del saldo del componente equipamiento, el cual se está programado para el 2019 (PMI 2019-2021)	100%	76%	100%	OBRA TERMINADA Y EN ARBITRAJE. ESTÁ PROGRAMADO CONTINUAR Y TERMINAR EN EL AÑO FISCAL 2019 CON SALDO DE EQUIPAMIENTO



INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE DEL 2018

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2017 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 30/09/2018 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 30/09/2018		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 30/09/2018 (%)			ESTADO
							PIM 2018 S/	EJEC. 2018 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	EJEC. FISICA ACUMULADA		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACION	
5	145271	2216927	Mejoramiento de los Servicios del CAR Pillcomozo - Huánuco	80	1.436.839	1.000.106	436.733	5.000	1%	1.005.106	69.95%	El arbitraje culminó con una sentencia a favor del INABIF. Se ha aprobado el expediente técnico del saldo de obra el día 01.10.2018, por un monto de S/ 880,825.15, además, se requiere presupuesto para la supervisión (S/ 30,000.00) y el componente de capacitación (S/ 21,010.00), por lo que se requiere incrementar el presupuesto en S/ 315.102.15). El componente de equipamiento se encuentra culminado.	55%	100%	100%	EN EJECUCIÓN, ESTA PREVISTO EJECUTAR EN EL AÑO FISCAL 2018 PARTE DEL SALDO DE OBRA Y EN EL AÑO FISCAL 2019 EL SALDO DE OBRA Y CAPACITACION.
6	44801	2216928	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	600	1.909.264	236.496	1,373,980	419,431	31%	655,927	34.35%	Transferido a la Municipalidad Provincial de Piura (DS 010-2011-MIMDES). Se ha iniciado la ejecución de la obra el día 28.08.2018, se ha efectuado el devengado de adelanto de mano de obra y de materiales y la primera valorización. La adquisición de equipamiento y capacitación se realizará el 2019.	0%	10%	0%	SE INICIÓ LA OBRA EN AGOSTO 2018 Y TERMINARÁ EN FEBRERO 2019. EL SALDO DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN SE EJECUTARÁ EN EL 2019.
7	329931	2294331	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF Turquezas - Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	323	445.962	15.000	433,962	428,817	100%	443,817	99.52%	El Consentimiento de la Buena Pro fue el 08.ENE.2018 por un monto de S/ 398,548. Se aprobó la liquidación de obra mediante RDE N° 273 el 17-09-2018. Se ha realizado la capacitación. Está pendiente la y en cuanto al componente Equipamiento solo falta la ejecución de S/ 2,145.00 que corresponde a la adquisición de 55 sillas.	100%	79%	100%	EN EJECUCIÓN, ESTA PREVISTO TERMINAR EN EL AÑO FISCAL 2018
8	213398	2193045	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales -Ica	305	5.501.034	152.318	-	-	0%	152,318	2.77%	En el 2018 no se tuvo asignación presupuestal. Según PMI 2019-2021, la ejecución se iniciará en el año 2019.	0%	5%	0%	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA, SEGÚN PMI 2019-2021 ESTA PREVISTO INICIAR OBRA 2019.
9	266115	2196702	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a los Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Callao	34	9.930.823	199.500	-	-	0%	199,500	2.01%	Según PMI 2019-2021, la ejecución del PI se iniciará en el año 2021.	0%	0%	0%	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA, SEGÚN PMI 2019-2021 ESTA PREVISTO INICIAR OBRA 2021.
10	265500	2197584	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Ermelinda Carrera - San Miguel Lima	200	9.401.140	205.000	-	-	0%	205,000	2.18%	Según PMI 2019-2021, la ejecución del PI se iniciará en el año 2021.	0%	0%	0%	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN PMI 2019-2021 ESTA PREVISTO INICIAR OBRA 2021.
11	76062	2134841	Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima	75	2.130.986	1.921.152	-	-	0%	1,921,152	90.15%	En el año 2018 se terminó con la ejecución del componente equipamiento, la que conjuntamente con los componentes de infraestructura y capacitación terminados en ejercicios fiscales anteriores se encuentra en preparación del informe de cierre del PI.	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE
12	145398	2216926	Mejoramiento de los Servicios del CAR La Niña - Trujillo	75	1.488.159	1.486.409	-	-	0%	1,486,409	99.88%	En el año fiscal 2017 se adquirió los equipos faltantes con lo que concluye el componente equipamiento. A la fecha se tiene previsto preparar el Informe de Cierre del PIP por haberse ejecutado el total de los componentes del proyecto.	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE
13	79948	2216970	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	125	2.713.781	2.554.298	-	-	0%	2,554,298	94.12%	En el año 2017 se concluyó con la ejecución del componente equipamiento, con la compra de los equipos restantes y la adquisición de un bus por un monto de S/ 125,078. Se tiene previsto preparar el informe de Cierre del Proyecto por considerarse haber terminado con la ejecución de todos los componentes y por tanto el objetivo del mismo.	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE
14	230467	2161533	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Matilde Pérez Palacio.	1.245	237.644	230.084	-	-	0%	230,084	96.82%	Proyecto de Inversión terminado, está previsto preparar el informe de Cierre. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE
15	230339	2161537	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Virgen del Carmen.	1.564	257.538	229.962	-	-	0%	229,962	89.29%	Proyecto de Inversión terminado, está previsto preparar el informe de Cierre. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE
16	79954	2114080	Mejoramiento de los Servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica - Ica	108	2.273.595	2.189.124	-	-	0%	2,189,124	96.28%	Se cumplió con los objetivos del PI por considerarse haber terminado con la ejecución de todos sus componentes por lo cual la UEI prevee preparar el informe de cierre.	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE
17	230489	2161535	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo - Ate	1.091	191.142	182.436	-	-	0%	182,436	95.45%	Proyecto de Inversión terminado, está previsto preparar el informe de Cierre. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE
18	232617	2161666	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	840	191.228	164.824	-	-	0%	164,824	86.19%	Proyecto de Inversión terminado, está previsto preparar el informe de Cierre. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE



INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE DEL 2018

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2017 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 30/09/2018 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 30/09/2018		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 30/09/2018 (%)			ESTADO	
							PIM 2018 S/	EJEC. 2018 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	EJEC. FISICA ACUMULADA		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN		
19	2223	2029753	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Bastidas - Piura	525	1,602,571	1,593,751	-	-	0%	1,593,751	99.45%	Con evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 239-2016-MIMP/OGPP de fecha 12/09/2016 e Informe N° 075-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 02/09/2016 de la OPI del MIMP. La evaluación ex-post fue realizada por Infraestructura de la Sub Unidad de Logística. El referido CEDIF fue transferido a la Municipalidad de Piura, quién se encarga de la operación y mantenimiento	100%	98%	100%	CERRADO	
20	77813	2094789	Mejora de los Servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres Junin - Huancayo - El Tambo	75	1,600,310	1,600,310	-	-	0%	1,600,310	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 182-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/06/2016 e Informe N° 055-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP.	100%	100%	100%	CERRADO	
21	145144	2134746	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo	46	505,770	464,936	-	-	0%	464,936	91.93%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 021-2016-MIMP/OGPP de fecha 27/01/2016 e Informe N° 07-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 25/01/2016 de la OPI del MIMP.	100%	100%	100%	CERRADO	
22	145470	2134932	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Pedrito - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	75	873,197	873,197	-	-	0%	873,197	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 181-2016-MIMP/OGPP de fecha 20/06/2016 e Informe N° 054-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP.	100%	95%	100%	CERRADO	
23	230508	2161532	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casia en el distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	534	116,526	116,526	-	-	0%	116,526	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 207-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016 e Informe N° 067-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/07/2016 de la OPI del MIMP. PI aprobado solo para adquisición de equipamiento. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
24	230442	2161534	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Ermelinda Carrera.	1,941	271,625	261,487	-	-	0%	261,487	96.27%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 968-2014-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016; e Informe N° 139-2014-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/03/2016 de la OPI del MIMP. PI aprobado solo para adquisición de equipamiento. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
25	232591	2161667	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar San Miguel Arcángel.	847	216,012	193,658	-	-	0%	193,658	89.65%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 060-2016-MIMP/OGPP de fecha 04/05/2016 e Informe N° 040-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 02/05/2016 de la OPI del MIMP. PI aprobado solo para adquisición de equipamiento. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
26	232580	2161668	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Paul Harris en el distrito de Alto Larán provincia de Chinchá, Región Ica.	788	211,670	190,901	-	-	0%	190,901	90.19%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 148-2016-MIMP/OGPP de fecha 16/05/2016 e Informe N° 044-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 10/05/2016 de la OPI del MIMP. PI aprobado solo para adquisición de equipamiento. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				11,950	60,669,976	31,844,099	2,417,677	961,748	40%	32,805,847							
<b>TOTAL PREINVERSIÓN + PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				32,452	61,169,929	32,283,043	2,488,468	1,022,758	41%	32,805,847							

(\* ) Incluye los años 2015-2016 - 2017

Fuente: 1/ MEF - SIAF- Banco de Proyectos y aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones

Fuente: 2/ INABIF-UA-SUL-Area Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura) y Unidad Formuladora

(\* ) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017; (&) Para el caso de estudios de pre inversión es el costo de la elaboración del Perfil.

