

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE DEL 2018

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2017 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 31/12/2018 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 31/12/2018		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2018 (%)			ESTADO
							PIM 2018 S/	EJEC. 2018 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACION	
1	S/C 1	S/C 1	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Santa Teresita"-Rupa Rupa-Leoncio Prado- Huánuco	57	-	-	-	-	0%	-	0.00%	SE CONSIDERARÁ EN LA PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO EN EL PRESENTE EJERCICIO	0.00%	0.00%	0.00%	IDEA DE PROYECTO
2	S/C 2	S/C 2	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF "Las Dalias"-Chacabayo	360	-	-	-	-	0%	-	0.00%	SE CONSIDERARÁ EN LA PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO EN EL PRESENTE EJERCICIO	0.00%	0.00%	0.00%	IDEA DE PROYECTO
3	213398	2193045	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia "Magdalena Robles Canales", distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica	305	35,290	10,790	24,500	24,500	100%	35,290	100.00%	HA SIDO ACTUALIZADO EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE Y ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2018
4	265500	2197584	Mejoramiento y ampliación de los servicios de Protección Integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia de Lima, departamento de Lima	200	49,530	29,000	29,530	27,530	100%	49,530	100.00%	HA SIDO ACTUALIZADO EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE Y ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2019
5	266115	2196703	Mejoramiento y ampliación de los servicios de Protección Integral a niños y niñas de 3 a 12 años en el Centro de Atención Residencial San Antonio, distrito de Bellavista de la provincia Constitucional del Callao	84	48,535	23,535	25,000	25,000	100%	48,535	100.00%	HA SIDO ACTUALIZADO EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE Y ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2020
6	387560	2381907	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Olivos - Lima	79	63,750	44,625	19,125	19,125	100%	63,750	100.00%	Viable (18/04/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
7	387562	2381910	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "San Judas Tadeo" - Villa El Salvador - Lima	531	72,370	50,659	21,711	21,711	100%	72,370	100.00%	Viable (28/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
8	387561	2381908	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Villa Hermosa" - Villa El Salvador - Lima	538	67,245	47,072	20,174	20,174	100%	67,246	100.00%	Viable (26/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
9	386144	2376739	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Alejandro Sánchez Arteaga, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	2,792	64,000	64,000	-	-	0%	64,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
10	386145	2376740	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Tahuantinsuyo en la 2ª Zona Eje Zonal Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	3,966	64,000	64,000	-	-	0%	64,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
11	363802	2327364	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Alegría, del Distrito de la Molina, Provincia de Lima, Departamento de Lima	320	89,588	80,588	-	-	0%	89,588	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
12	363804	2327366	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Felicidad, del Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima	640	79,000	79,000	-	-	0%	79,000	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
TOTAL PREINVERSIÓN				9,872	833,308	483,269	140,040	140,040								
1	146729	2135353	Establecimiento de un Hogar para Niñas y Niños de 0 a 3 años en Situación de Abandono Lima - Lima - San Miguel (Divino Jesús)	104	6,606,327	5,259,385	142,455	142,455	100%	5,401,840	96.35%	El proyecto se encuentra culminado todos los componentes y se encuentra en proceso de elaboración de informe de cierre	100%	100%	100%	SE TIENE PREVISTO PREPARAR EL INFORME DE CIERRE EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
2	146802	2216923	Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	55	2,427,996	2,245,253	-	-	0%	2,245,253	92.47%	En el ejercicio fiscal 2017 se adquirió parte de los equipos faltantes. A fin de lograr el objetivo del proyecto en beneficio de las adolescentes residentes en presunto estado de abandono. En el PMI 2019-2021 se consideró la ejecución pendiente de equipamiento para el año 2019.	100%	90%	100%	SE TIENE PREVISTO PREPARAR EL INFORME DE CIERRE EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
3	82305	2216971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	95	3,623,675	3,783,698	-	-	0%	3,783,698	98.95%	En el año fiscal 2017 se logró ejecutar el 72% de los equipos faltantes, específicamente el vehículo. En el PMI 2019-2021, se consideró la ejecución pendiente de equipamiento.	100%	90%	100%	EN EJECUCIÓN PROGRAMADO CONTINUAR Y TERMINAR EL AÑO FISCAL 2019

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE DEL 2018

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2017 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 31/12/2018 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 31/12/2018		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2018 (%)			ESTADO
							PIM 2018 S/	EJEC. 2018 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
4	147971	2135214	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Punchana	150	5.305.160	4.494.290	-	-	0%	4.494.290	84,72%	100%	76%	100%	OBRA TERMINADA Y EN ARBITRAJE. ESTA PROGRAMADO CONTINUAR Y TERMINAR EN EL AÑO FISCAL 2018 CON SALDO DE EQUIPAMIENTO.	
5	145271	2216927	Mejoramiento de los Servicios del CAR Pillcomayo - Huánuco	10	1.751.941	1.000.106	401.037	334.760	83%	1.034.874	76,19%	77%	100%	100%	EN EJECUCIÓN. ESTA PREVISTO EJECUTAR EN EL AÑO FISCAL 2019 PARTE DEL SALDO DE OBRA Y EN EL AÑO FISCAL 2019 EL SALDO DE OBRA.	
6	44801	2216928	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	600	1.909.284	236.496	1.373.980	1.372.137	100%	1.608.633	84,25%	90%	70%	100%	SE INICIÓ LA OBRA EN AGOSTO 2018 Y TERMINARÁ EN FEBRERO 2019. LA ADQUISICIÓN DEL VEHICULO SE REALIZARÁ EN EL 2019.	
7	329981	2288331	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF Turquezas - Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	323	445.962	15.000	430.956	430.955	100%	445.955	100,00%	100%	100%	100%	SE TIENE PREVISTO PREPARAR EL INFORME DE CIERRE EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019.	
8	213398	2193045	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales - Ica	305	6.489.670	152.318	-	-	0%	152.318	2,35%	0%	0%	0%	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA. SEGUN PMI 2019-2021. ESTA PREVISTO INICIAR OBRA 2021.	
9	266115	2196703	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Callao	84	9.950.397	199.500	-	-	0%	199.500	2,00%	0%	0%	0%	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA. SEGUN PMI 2019-2021. ESTA PREVISTO INICIAR OBRA 2021.	
10	265500	2197584	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Ermelinda Carrera - San Miguel Lima	200	23.817.800	205.000	-	-	0%	205.000	0,86%	0%	0%	0%	ESTUDIO DEFINITIVO SIN EJECUCIÓN DE OBRA. SEGUN PMI 2019-2021. ESTA PREVISTO INICIAR OBRA 2021.	
11	76062	2134841	Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima	75	2.130.696	1.921.152	-	-	0%	1.921.152	90,15%	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE.	
12	145358	2216926	Mejoramiento de los Servicios del CAR La Niña - Trujillo	75	1.486.159	1.486.409	-	-	0%	1.486.409	99,88%	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE.	
13	79946	2216970	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	125	2.713.781	2.654.298	-	-	0%	2.554.298	94,12%	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE.	
14	230467	2161533	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Matilde Pérez Palacios.	1.245	237.644	230.084	-	-	0%	230.084	96,82%	0%	100%	0%	CERRADO.	
15	230339	2161537	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Virgen del Carmen.	1.564	257.538	229.962	-	-	0%	229.962	89,29%	0%	100%	0%	CERRADO.	
16	79954	2114080	Mejoramiento de los Servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica	108	2.273.595	2.189.124	-	-	0%	2.189.124	96,28%	100%	100%	100%	CERRADO.	

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL IV TRIMESTRE DEL 2018

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAP)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2017 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 31/12/2018 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 31/12/2018		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2018 (%)			ESTADO	
							PIIM 2018 S/	EJEC. 2018 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACION		
17	230489	2161535	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo - Ate	1.091	191.142	182.436	-	-	0%	182.436	95.45%	Proyecto de Inversión terminado, está previsto preparar el informe de Cierre. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
18	232517	2161666	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	840	191.226	164.824	-	-	0%	164.824	86.19%	Proyecto de Inversión terminado, está previsto preparar el informe de Cierre. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
19	2223	2029753	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micaela Basfidas - Pura	526	1.602.571	1.593.751	-	-	0%	1.593.751	99.45%	Con evaluación ex post, fue comunicado el cierre con Oficio N° 239-2016-MIMP/OGPP de fecha 12/09/2016 e Informe N° 075-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 02/09/2016 de la OPI del MIMP. La evaluación ex post fue realizada por Infraestructura de la Sub Unidad de Logística. El referido CEDIF fue transferido a la Municipalidad de Piura, quien se encarga de la operación y mantenimiento	100%	76%	110%	CERRADO	
20	77813	2094789	Mejora de los Servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres Junín - Huancayo - El Tambo	75	1.600.310	1.600.310	-	-	0%	1.600.310	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 182-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/06/2016 e Informe N° 055-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP.	100%	100%	100%	CERRADO	
21	145144	2134746	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Vicente Paul - Lembayque - Chiclayo - Chiclayo	46	805.770	464.936	-	-	0%	464.936	91.93%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 021-2016-MIMP/OGPP de fecha 27/01/2016 e Informe N° 07-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 25/01/2016 de la OPI del MIMP.	100%	100%	100%	CERRADO	
22	145470	2134932	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Pedro - Ancash - Santa - Nuevo Chimbote	75	873.197	873.197	-	-	0%	873.197	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 181-2016-MIMP/OGPP de fecha 20/06/2016 e Informe N° 054-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 17/06/2016 de la OPI del MIMP.	100%	95%	100%	CERRADO	
23	230508	2161532	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Reina por la Paz - Santa Rita de Casla en el distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima	534	116.526	116.526	-	-	0%	116.526	100.00%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 207-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016 e Informe N° 067-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/07/2016 de la OPI del MIMP. PI aprobado solo para adquisición de equipamiento. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
24	230442	2161534	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Ermelinda Carrera.	1.941	271.625	261.487	-	-	0%	261.487	96.27%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 968-2016-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2016 e Informe N° 139-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/03/2016 de la OPI del MIMP. PI aprobado solo para adquisición de equipamiento. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
25	232591	2161667	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar San Miguel Arcángel.	847	218.012	193.658	-	-	0%	193.658	89.65%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 060-2016-MIMP/OGPP de fecha 04/05/2016 e Informe N° 040-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 02/05/2016 de la OPI del MIMP. PI aprobado solo para adquisición de equipamiento. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
26	232580	2161668	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Paul Harris en el distrito de Alto Laran provincia de Chincha, Región Ica.	788	211.670	190.901	-	-	0%	190.901	90.19%	Fue comunicado el cierre con Oficio N° 148-2016-MIMP/OGPP de fecha 16/05/2016 e Informe N° 044-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 10/05/2016 de la OPI del MIMP. PI aprobado solo para adquisición de equipamiento. (PIP menor equipamiento)	0%	100%	0%	CERRADO	
TOTAL PROYECTOS DE INVERSION				11,950	76,409,953	31,844,099	2,348,428	2,280,315	97%	34,124,414							
TOTAL PREINVERSION + PROYECTOS DE INVERSION				21,822	77,043,261	32,337,368	2,486,466	2,420,355	97%	34,124,414							

Incluye los años 2015-2016 - 2017
 Fuente: MEF - SIAP - Banco de Proyectos y aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones
 Elaborado por: MIBF-UA-SUL-Área Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura) Unidad Formuladora
 Incluye los años 2015 - 2016 - 2017. (A) Para el caso de estudios de pre inversión es el costo de la elaboración del Perfil