



**PERÚ**

**Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables**

**Oficina General de  
Planeamiento y  
Presupuesto**

# **Ejecución de Proyectos de Inversión Pública**

**\* Información Básica de los Proyectos de Inversión del INABIF al I Trimestre del 2018**

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL I TRIMESTRE DEL 2018

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SNIP)	Nombres del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2017 S/	EJECUCION FINANCIERA AL AF. AL 31 DE MARZO 2018			COSTO ACUMULADO AL 2018		COMENTARIOS	AVANCE FISICO			ESTADO
							PMI 2018 S/	EJEC. 2018 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	EJEC. FISICA ACUMULADA		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAFACITACION	
1	SIC 1	SIC 1	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CAR "Santa Teresita" - Sección de UAR "Santa Teresita"	57			9,702	0%	0%	0.00%	0.00%	PARA REALIZACIÓN DEL INCREMENTO DE INFORMACION INFRAESTRUCTURAL Y EVALUACION DE INVERSIONES EN MERCADO DE LOS DEPÓSITOS EN EL PA N°198-2018-07/18	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROYECTO
2	SIC 2	SIC 2	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia CEDIJF "Las Ocasas"	360				0%	0.00%	0.00%	0.00%	PARA REALIZACIÓN DEL INCREMENTO DE INFORMACION INFRAESTRUCTURAL Y EVALUACION DE INVERSIONES EN MERCADO DE LOS DEPÓSITOS EN EL PA N°198-2018-07/18	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROYECTO
3	387560	2381807	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CEDIJF "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Ocasas	11,208	63,250	44,825	19,125.00	0%	70.00%	44,825	70.00%	SE ENCUENTRA EN EVALUACION PARA CONFORMIDAD	0.00%	0.00%	0.00%	EN EVALUACION
4	387562	2381810	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CEDIJF "San Judas Tadeo" - Vía El Salvador - Lima	331	72,330	90,669	21,711.00	0%	100.00%	50,669	100.00%	Viable (28/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VARIABLE
5	387561	2381808	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CEDIJF "Vila Hermosa" - Vía El Salvador - Lima	636	67,245	47,272	20,173.50	0%	100.00%	47,072	100.00%	Viable (26/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VARIABLE
6	386144	2376739	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Tahuentimayo en la 2ª Zona Ejec. Tahuentimayo - Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	2,792	64,000	64,000		0%	100.00%	64,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VARIABLE
7	386145	2376740	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Tahuentimayo en la 2ª Zona Ejec. Tahuentimayo - Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	3,066	94,000	94,000		0%	100.00%	94,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VARIABLE
8	383802	2327364	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Población Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Alajpita, del Distrito de Manta, Provincia de Lima - Departamento de Lima	300	89,588	89,588		0%	100.00%	89,588	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VARIABLE
9	383804	2327368	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Población Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Palidoma, del Distrito de San Miguel, Provincia de Lima - Departamento de Lima	640	76,000	76,000		0%	100.00%	76,000	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VARIABLE
				<b>74,002</b>	<b>489,900</b>	<b>433,944</b>	<b>70,791.40</b>									

1	146729	2135353	Establecimiento de un Hogar para Niñas y Niños de 0 a 3 años en Situación de Asilo - Lima - San Miguel (Dirección JESSA)	104	6,606,327	5,259,390	178,000	0%	83.81%	5,259,390	83.81%	Liquidación de Obra ejecutada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 910-2016 del 16. NOV. 2016. En el año fiscal 2017 se devengó S/. 251,676 (pagó la Liquidación del contrato de supervisión de obra por la suma de S/. 36,410.00 y compra de equipos S/. 215,000), quedando pendiente de ejecución el componente de capacitación y parte del componente equipamiento (mobiliario) el monto que a la fecha se encuentra en estudio de mercado.	100%	0%	0%	EN EJECUCION
2	146802	2210623	Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa, Callao	59	2,427,868	2,345,263		0%	92.47%	2,345,263	92.47%	En el ejercicio fiscal 2017 se adquirió parte de los equipos faltantes. A fin de lograr el cobijado del proyecto en beneficio de las beneficiarias, se ha propuesto en el PMI 2019-2021, la ejecución pendiente de equipamiento para el año 2019.	100%	0%	100%	EN EJECUCION
3	87305	2216971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	90	3,853,675	3,783,698		0%	98.95%	3,783,698	98.95%	En el año fiscal 2017 se logró ejecutar el 72% de los equipos faltantes, específicamente el vehículo. Queda pendiente de ejecución el restante del componente equipamiento, el cual se tiene programado para el 2018, según PMI 2018-2021.	100%	72%	100%	EN EJECUCION
4	147671	2133214	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Moyobamba - Pucallpa	150	6,920,100	4,494,789.91		0%	64.72%	4,494,789.91	64.72%	La obra del componente infraestructura se encuentra paralizada, por estar en arbitraje. Queda pendiente de ejecución el restante del componente equipamiento, el cual se tiene programado para el 2018, según PMI 2018-2021.	100%	0%	100%	EN EJECUCION





INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL TRIMESTRE DEL 2018

N°	Código SISP	Código del Proyecto (SIMP)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	E.E.C. FINANCIERA ACUMULADA 2017 S/	EJECUCION FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-AL 31 DE MARZO 2018			COSTO ACUMULADO AL 2018		COMENTARIOS	AVANCE FISICO			ESTADO
							FIN 2018 S/	E.E.C. 2018 %	S/	E.E.C. FINANCIERA ACUMULADA	INFRAESTRUCTURA		EQUIPAMIENTO	CAPACITACION		
18	220317	216186	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Andón.	840	191,226	164,824.00	0%	0%	164,824	100.00%	Proyecto de inversión culminado, se envió el informe de cierre por haber culminado con la abasteción de los comedores con el equipamiento y capacitación, con los cuales fue desahogado noble	0%	100%	0%	CLIMADOS PARA INICIAR EL SERVICIO	
19	2223	202633	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo Integral Micacá Bastidas - Pucus	525	1,402,531	2,463,778.91	0%	0%	2,463,779	99.45%	Con evaluación en post, se comunicó al cliente con Oficio N° 239-2018-MIMP/OGPP de fecha 17/09/2018 e Informe N° 075-2018-MIMP/OGPP-ON de fecha 02/09/2018 de la OPI del MIMP. La evaluación en post fue realizada por Infraestructura de la Sub Unidad de Atención y Mantenimiento a la Municipalidad de Pucus, quien se encargó de la operación y mantenimiento.	10%	99%	100%	CLIMADO	
20	27813	209139	Mejora de los Servicios del Hogar Adulto Avellanó Cáceres Junco - Huancayo - El Tambo	75	1,000,310	1,000,310	0%	0%	1,000,310	100.00%	Fue comunicado al cliente con Oficio N° 182-2018-MIMP/OGPP de fecha 21/09/2018 e Informe N° 002-2018-MIMP/OGPP-ON de fecha 17/09/2018 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación en post.	100%	100%	100%	CLIMADO	
21	140144	2134748	Mejoramiento de los Servicios del CAFI San Vicente Paul - Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo	48	505,770	484,330.26	0%	0%	484,336	91.93%	Fue comunicado al cliente con Oficio N° 001-2018-MIMP/OGPP de fecha 27/01/2018 e Informe N° 07-2018-MIMP/OGPP-ON de fecha 25/01/2018 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación en post.	100%	100%	100%	CLIMADO	
22	140470	2134932	Mejoramiento de los Servicios del CAR San Pedro - Arequipa - Surco - Nuevo Chimbote	75	873,197	873,199.39	0%	0%	873,197	100.00%	Fue comunicado al cliente con Oficio N° 81-2018-MIMP/OGPP de fecha 14/09/2018 e Informe N° 004-2018-MIMP/OGPP-ON de fecha 17/09/2018 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación en post.	100%	91%	100%	CLIMADO	
23	202508	2161532	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Reina por la Paz - Santa Rita de Casma en el distrito de Alto. provincia de Lima, departamento de Lima	514	116,326	116,576.19	0%	0%	116,576	100.00%	Fue comunicado al cliente con Oficio N° 207-2018-MIMP/OGPP de fecha 20/01/2018 de la OPI del MIMP. Se encuentra ejecutando la evaluación en post. Pi aprobado solo para abastecimiento de equipamiento	0%	100%	0%	CLIMADO	
24	220442	2181534	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Ermalinda Carrera.	1,941	271,626	267,486.64	0%	0%	267,487	98.21%	Fue comunicado al cliente con Oficio N° 565-2018-MIMP/OGPP de fecha 21/07/2018 e Informe N° 138-2018-MIMP/OGPP-ON de fecha 20/07/2018 de la OPI del MIMP. Se ejecutó la evaluación en post. Pi aprobado solo para abastecimiento de equipamiento	0%	100%	0%	CLIMADO	
26	232591	2161067	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar San Miguel Archigaya.	847	216,012	195,669	0%	0%	195,669	89.69%	Fue comunicado al cliente con Oficio N° 960-2018-MIMP/OGPP de fecha 04/05/2018 e Informe N° 040-2018-MIMP/OGPP-ON de fecha 02/03/2018 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación en post. Pi aprobado solo para abastecimiento de equipamiento	0%	100%	0%	CLIMADO	
28	232540	2161666	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Paul Harris en el distrito de Alto. Lamba provincia de Chiclayo, Región Ica	288	211,819	190,001.00	0%	0%	190,001	90.18%	Fue comunicado al cliente con Oficio N° 145-2018-MIMP/OGPP de fecha 20/01/2018 e Informe N° 044-2018-MIMP/OGPP-ON de fecha 19/09/2018 de la OPI del MIMP. Se realizó la evaluación en post. Pi aprobado solo para abastecimiento de equipamiento	0%	100%	0%	CLIMADO	
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSION</b>				<b>11,950</b>	<b>80,888,976</b>	<b>32,714,127</b>		<b>2,477,677</b>	<b>46.916</b>	<b>2%</b>	<b>32,786,152</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>CLIMADO</b>	
<b>TOTAL PREINVERSION + PROYECTOS DE INVERSION</b>				<b>32,452</b>	<b>61,149,926</b>	<b>33,183,914</b>		<b>2,483,468</b>	<b>46.933</b>	<b>2%</b>	<b>32,789,189</b>					



Handwritten signature and initials.

1.) Incluye los años 2015-2016 - 2017  
 Fuente: U.M.F. - SISP, Banco de Proyectos y Medios de Recursos de Inversión  
 Fuente de estadísticas: Atlas Temático de Ejecución de Proyectos (Infraestructura) y Unidad Financiera

(\*) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017. (\*) Por el caso de evaluados que por inversión se al caso de la elaboración del PUE.