

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL II TRIMESTRE DEL 2019

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2018 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 30/06/2019 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 30/06/2019		COMENTARIOS	AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/06/2019 (%)			ESTADO
							PIM 2019 S/	EJEC. 2019 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	147971	2135214	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Punchana	150	5.305.160	4.494.290	800.000	155.482	19.4%	4.649.772	87.65%	La obra del componente infraestructura se encuentra terminada, sin embargo, está en arbitraje. Está previsto ejecutar lo pendiente del componente equipamiento en el presente ejercicio fiscal 2019.	100%	81%	100%	OBRA TERMINADA Y EN ARBITRAJE. ESTA PROGRAMADO CONTINUAR Y TERMINAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON SALDO DE EQUIPAMIENTO
2	213398	2193045	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales -Ica	305	6.489.670	152.318	2.315.000	20.000	0.9%	172.318	2.66%	En el 2019 se iniciará la ejecución de la obra y supervisión.	0%	5%	0%	SE INICIARÁ OBRA EN 2019
3	266115	2196703	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a los Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Callao	84	9.950.397	199.500	2.455.523	20.000	0.8%	219.500	2.21%	En el 2019 se iniciará la ejecución de la obra y supervisión.	0%	0%	0%	SE INICIARÁ OBRA EN 2019
4	265500	2197584	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Ermelinda Carrera - San Miguel Lima	200	23.817.800	205.000	5.502.904	30.000	0.5%	235.000	0.99%	En el 2019 se iniciará la ejecución de la obra y supervisión.	0%	0%	0%	SE INICIARÁ OBRA EN 2019
5	145271	2216927	Mejoramiento de los Servicios del CAR Pillcomozo - Huánuco	80	1.751.941	1.334.873	400.446	383.505	95.8%	1.718.379	98.08%	El arbitraje culminó con una sentencia a favor del INABIF. Se efectuó el pago de liquidación de la obra, con lo que se terminó la ejecución del componente infraestructura. Los componentes de equipamiento y capacitación se encuentran terminados.	100%	100%	100%	SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN
6	44801	2216928	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	600	1.909.264	1.608.633	300.630	171.460	57.0%	1.780.093	93.23%	Transferido a la Municipalidad Provincial de Piura (DS 010-2011-MIMDES). Se ha culminado la ejecución de obra con fecha 31 de enero 2019. Se aprobó la liquidación de la obra mediante RDE 203 el 31.MAY.2019. Se encuentra pendiente la adquisición del vehículo, el mismo que está previsto adquirir en el presente ejercicio fiscal. El componente capacitación se encuentra terminado.	100%	70%	100%	SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN DE OBRA Y SE LIQUIDÓ MEDIANTE RDE N° 203-2019. ESTA PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO
7	82305	2216971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	95	3.823.675	3.783.698	33.885	28.252	83.4%	3.811.950	99.69%	Se adquirió las 09 mesas, 96 sillas y 04 licuadoras, que serán enviadas al CAR San Martín de Porres. Posteriormente se procederá a recopilar información para el informe de cierre.	100%	100%	100%	SE TERMINÓ LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO
8	146729	2135353	Establecimiento de un Hogar para Niñas y Niños de 0 a 3 años en Situación de Abandono Lima - Lima - San Miguel (Divino Jesús)	104	5.606.327	5.401.840	-	-	0%	5.401.840	96.35%	El proyecto se encuentra culminado todos los componentes y se encuentra en proceso de elaboración de informe de cierre	100%	100%	100%	SE TIENE PREVISTO PREPARAR EL INFORME DE CIERRE EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
9	329981	2288331	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF Turquezas - Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	323	445.962	445.955	-	-	0%	445.955	100.00%	El proyecto se encuentra culminado todos los componentes y se encuentra en proceso de elaboración de informe de cierre	100%	100%	100%	SE TIENE PREVISTO PREPARAR EL INFORME DE CIERRE EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019
10	146802	2216923	Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	55	2.427.998	2.245.253	-	-	0%	2.245.253	92.47%	En el ejercicio fiscal 2017 se adquirió parte de los equipos faltantes. A fin de lograr el objetivo del proyecto en beneficio de las adolescentes residentes en presunto estado de abandono. Pl cerrado mediante Informe de Cierre N° 045-2019/INABIF.UA.SUL.UEI de fecha 03.MAY.2019	100%	90%	100%	PI CERRADO
11	76062	2134841	Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Hogar San Francisco de Asis - Lima	75	2.130.986	1.921.152	-	-	0%	1.921.152	90.15%	Proyecto culminado,cuenta con Informe de Cierre N° 003-2019/INABIF.UA.SUL.UEI de fecha 28.FEB.2019	100%	100%	100%	PI CERRADO
12	145398	2216926	Mejoramiento de los Servicios del CAR La Niña - Trujillo	75	1.488.159	1.486.409	-	-	0%	1.486.409	99.88%	En el año fiscal 2017 se adquirió los equipos faltantes con lo que concluye el componente equipamiento. Pl cerrado mediante Informe de Cierre N° 039-2019/INABIF.UA.SUL.UEI de fecha 03.MAY.2019	100%	100%	100%	PI CERRADO
13	79948	2216970	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	125	2.713.781	2.554.298	-	-	0%	2.554.298	94.12%	En el año 2017 se concluyó con la ejecución del componente equipamiento, con la compra de los equipos restantes y la adquisición de un bus por un monto de S/ 125,078. Se encuentra en preparación del Informe de cierre.	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,532	67,861,126	25,833,219	11,808,388	808,700	6.8%	21,365,328	31.5%					
TOTAL PREINVERSIÓN + PROYECTOS DE INVERSIÓN				22,623	68,494,434	26,466,528	12,008,388	808,700	6.7%	21,365,328	31.2%					

(\*) Incluye los años 2015-2016 - 2017

Fuente: 1. IJEF - SIAF - Banco de Proyectos y aplicación Sistema de Seguimiento de Inversiones

Fuente: 2. INABIF-UA-SUL-Area Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura) y Unidad Formuladora

(\*) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017. (\$) Para el caso de estudios de pre inversión es el costo de la elaboración del Perfil.

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar

Mg. Bartolucce Eisenhower Huaranga Joaquín  
Responsable de la Unidad Formuladora

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL II TRIMESTRE DEL 2019

N°	Código SNIP	Codigo del Proyecto (SIAF)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJECUCION FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 30/06/2019 S/			EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA AL 30/06/2019		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/06/2019 (%)			ESTADO	
						EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2018 S/	PIM 2019 S/	EJEC. 2019 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA		%	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO		CAPACITACION
1	S/C 1	S/C 1	Elaboración del Perfil. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Atención y Protección del Centro de Acogida Residencial "Santa Teresita del Niño Jesús"-distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco	57	-	-	100,000	-	0%	-	0.00%	SE CONSIDERARA EN LA PROGRAMACION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO EN EL PRESENTE EJERCICIO	0.00%	0.00%	0.00%	En proceso para la designación del Comité de Selección
2	S/C 2	S/C 2	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Promoción y Prevención del Centro de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF "Dalias", distrito de Chaclacayo, provincia de Lima, departamento de Lima.	360	-	-	100,000	-	0%	-	0.00%	SE CONSIDERARA EN LA PROGRAMACION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO EN EL PRESENTE EJERCICIO	0.00%	0.00%	0.00%	Mediante RDA N° 097-2019 se designó Comité de Selección. El 28 JUN 2019 ha integrado las bases
3	213398	2193045	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia "Magdalena Robles Canales", distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica	305	35,290	35,290	-	-	0%	35,290	100.00%	HA SIDO MEJORADO (ACTUALIZADO) EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE Y MEJORADA (actualizada) A DICIEMBRE 2013
4	265500	2197584	Mejoramiento y ampliación de los servicios de Protección Integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia de Lima, departamento de Lima	200	49,530	49,530	-	-	0%	49,530	100.00%	HA SIDO MEJORADO (ACTUALIZADO) EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE Y MEJORADA (actualizada) A DICIEMBRE 2019
5	266115	2196703	Mejoramiento y ampliación de los servicios de Protección Integral a niños y niñas de 3 a 12 años en el Centro de Atención Residencial San Antonio, distrito de Bellavista de la provincia Constitucional del Callao	84	48,535	48,535	-	-	0%	48,535	100.00%	HA SIDO MEJORADO (ACTUALIZADO) EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE Y MEJORADA (actualizada) A DICIEMBRE 2020
6	387560	2381907	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Olivos - Lima	11,298	63,750	63,750	-	-	0%	63,750	100.00%	Viable (18/04/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
7	387562	2381910	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "San Judas Tadeo" - Villa El Salvador - Lima	531	72,370	72,370	-	-	0%	72,370	100.00%	Viable (28/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
8	387561	2381908	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Villa Hermosa" - Villa El Salvador - Lima	538	67,245	67,246	-	-	0%	67,246	100.00%	Viable (26/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
9	386144	2376739	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Alejandro Sánchez Arteaga, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	2,792	64,000	64,000	-	-	0%	64,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
10	386145	2376740	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Tahuantinsuyo en la 2ª Zona Eje Zonal Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	3,966	64,000	64,000	-	-	0%	64,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
11	363802	2327364	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Alegría, del Distrito de la Molina, Provincia de Lima, Departamento de Lima	320	89,588	89,588	-	-	0%	89,588	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
12	363804	2327366	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Felicidad, del Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima	640	79,000	79,000	-	-	0%	79,000	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
<b>TOTAL PREINVERSIÓN</b>				<b>21,091</b>	<b>633,308</b>	<b>633,309</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar  
 J. Bartolucce Eisenhower Huaranga Joaquín  
 Responsable de la Unidad Formuladora