

INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL I TRIMESTRE DEL 2019

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2018 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 30/03/2019 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 30/03/2019		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/03/2019 (%)			ESTADO	
							PIM 2019 S/	EJEC. 2019 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN		
1	147971	2135214	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar Padre Ángel Rodríguez - Iquitos - Loreto - Maynas - Puchana	150	5,305,160	4,494,290	800,000	17,814	2.2%	4,512,104	85.05%	La obra del componente infraestructura se encuentra terminada, sin embargo, está en arbitraje. Queda pendiente la ejecución del saldo del componente equipamiento, el cual se está programado para el 2019.	100%	76%	100%	OBRA TERMINADA Y EN ARBITRAJE. ESTÁ PROGRAMADO CONTINUAR Y TERMINAR EN EL AÑO FISCAL 2019 CON SALDO DE EQUIPAMIENTO	
2	213398	2193045	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción en el CEDIF Magdalena Robles Canales -Ica	305	6,489,670	152,318	2,315,000	8,000	0.3%	160,318	2.47%	En el 2019 se iniciará la ejecución de la obra y supervisión.	0%	5%	0%	SE INICIARÁ OBRA EN 2019.	
3	266115	2196703	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a los Niños y Niñas de 3 a 12 años en el CAR San Antonio - Bellavista Callao	84	9,950,397	199,500	2,455,523	8,000	0.3%	207,500	2.09%	En el 2019 se iniciará la ejecución de la obra y supervisión.	0%	0%	0%	SE INICIARÁ OBRA EN 2019.	
4	265500	2197584	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el CAR Ermelinda Carrera - San Miguel Lima	200	23,817,806	205,000	5,502,904	12,000	0.2%	217,000	0.91%	En el 2019 se iniciará la ejecución de la obra y supervisión.	0%	0%	0%	SE INICIARÁ OBRA EN 2019.	
5	145271	2216927	Mejoramiento de los Servicios del CAR Pillcomozo - Huánuco	80	1,751,941	1,334,873	400,446	372,058	92.9%	1,706,931	97.43%	El arbitraje culminó con una sentencia a favor del INABIF. Se ha culminado la ejecución de obra con fecha 19 de marzo. Se encuentra pendiente la recepción de obra y pago de liquidación. Los componentes de equipamiento y capacitación se encuentran terminados.	100%	100%	100%	SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO DE LA LIQUIDACION.	
6	44801	2216928	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Castilla - Piura	600	1,909,264	1,608,633	300,630	129,260	43.0%	1,737,893	91.02%	Transferido a la Municipalidad Provincial de Piura (DS 010-2011-MIMDES). Se ha culminado la ejecución de obra con fecha 31 de enero, la misma que ha sido recepcionada en el mes de marzo. Se encuentra pendiente el ultimo pago de la supervisión, pago de liquidación de obra y adquirir un vehículo. El componente capacitación se encuentra terminado.	100%	70%	100%	SE HA CULMINADO LA EJECUCION DE OBRA Y CAPACITACION. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO DE LA LIQUIDACION Y LA COMPRA DE UN VEHICULO.	
7	82305	2216971	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín de Porres - Puno	95	3,823,675	3,783,698	33,885	-	0.0%	3,783,698	98.95%	Se encuentra en proceso de compra la adquisición de mesas, sillas y licuadoras. Culminada dichas adquisiciones, se procederá a recopilar información para el informe de cierre.	100%	90%	100%	SE TERMINARÁ CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO EN EL AÑO FISCAL 2019	
8	146729	2135353	Establecimiento de un Hogar para Niñas y Niños de 0 a 3 años en Situación de Abandono Lima - Lima - San Miguel (Divino Jesús)	104	5,606,327	5,401,840	-	-	0%	5,401,840	96.35%	El proyecto se encuentra culminado todos los componentes y se encuentra en proceso de elaboración de informe de cierre	100%	100%	100%	SE TIENE PREVISTO PREPARAR EL INFORME DE CIERRE EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019	
9	329981	2288331	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF Turquezas - Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	323	445,962	445,955	-	-	0%	445,955	100.00%	El proyecto se encuentra culminado todos los componentes y se encuentra en proceso de elaboración de informe de cierre	100%	100%	100%	SE TIENE PREVISTO PREPARAR EL INFORME DE CIERRE EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019	
10	146802	2216923	Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	55	2,427,998	2,245,253	-	-	0%	2,245,253	92.47%	En el ejercicio fiscal 2017 se adquirió parte de los equipos faltantes. A fin de lograr el objetivo del proyecto en beneficio de las adolescentes residentes en presunto estado de abandono. En el PMI 2020-2022 se consideró la ejecución pendiente de equipamiento para el año 2020, sin embargo la Unidad de Línea desestima y sugiere se cierre el proyecto.	100%	90%	100%	SE TIENE PREVISTO PREPARAR EL INFORME DE CIERRE EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019	
11	76062	2134841	Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Hogar San Francisco de Asís - Lima	75	2,130,986	1,921,152	-	-	0%	1,921,152	90.15%	Proyecto culminado, cuenta con informe y registro de cierre.	100%	100%	100%	CULMINADO	
12	145398	2216926	Mejoramiento de los Servicios del CAR La Niña - Trujillo	75	1,488,159	1,486,409	-	-	0%	1,486,409	99.88%	En el año fiscal 2017 se adquirió los equipos faltantes con lo que concluye el componente equipamiento. A la fecha se tiene previsto preparar el Informe de Cierre del PIP por haberse ejecutado el total de los componentes del proyecto.	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE	
13	79948	2216970	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	125	2,713,781	2,554,298	-	-	0%	2,554,298	94.12%	En el año 2017 se concluyó con la ejecución del componente equipamiento, con la compra de los equipos restantes y la adquisición de un bus por un monto de S/ 125,078. Se tiene previsto preparar el informe de Cierre del Proyecto por considerarse haber terminado con la ejecución de todos los componentes y por tanto el objetivo del mismo.	100%	100%	100%	TERMINADO Y POR PREPARAR INFORME DE CIERRE	
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,532	67,861,126	25,833,219	11,808,388	547,132	4.6%	21,283,429	31.4%						
TOTAL PREINVERSIÓN + PROYECTOS DE INVERSIÓN				22,623	68,494,434	26,436,528	12,008,388	547,132	4.8%	21,283,429	31.1%						

(*) Incluye los años 2015-2016 - 2017

Fuente: 1/ MEF - SIAF- Banco de Proyectos y aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones

Fuente: 2/ INABIF-UA-SUL-Area Técnica de Ejecución de Proyectos (Infraestructura) y Unidad Formuladora

(*) Incluye los años 2015 - 2016 - 2017; (&) Para el caso de estudios de pre inversión es el costo de la elaboración del Perfil.



INFORMACION BASICA DE INVERSIONES AL I TRIMESTRE DEL 2019

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAP)	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2018 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. CORRESPONDIENTE AL AF-2018 AL 30/03/2019 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 30/03/2019		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/03/2019 (%)			ESTADO
							PIM 2019 S/	EJEC. 2019 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	S/C 1	S/C 1	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Atención y Protección del Centro de Acogida Residencial "Santa Teresita del Niño Jesús"-distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco	57	-	-	100,000	-	0%	-	0.00%	SE CONSIDERARÁ EN LA PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO EN EL PRESENTE EJERCICIO	0.00%	0.00%	0.00%	IDEA DE PROYECTO,
2	S/C 2	S/C 2	Elaboración del Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Promoción y Prevención del Centro de Desarrollo Integral de la Familia CEDIF "Dalias", distrito de Chaclacayo, provincia de Lima, departamento de Lima.	360	-	-	100,000	-	0%	-	0.00%	SE CONSIDERARÁ EN LA PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO EN EL PRESENTE EJERCICIO	0.00%	0.00%	0.00%	IDEA DE PROYECTO,
3	213398	2193045	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia "Magdalena Robles Canales", distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica	305	35,290	35,290	-	-	0%	35,290	100.00%	HA SIDO ACTUALIZADO EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE Y ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2018
4	265500	2197584	Mejoramiento y ampliación de los servicios de Protección Integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia de Lima, departamento de Lima	200	49,530	49,530	-	-	0%	49,530	100.00%	HA SIDO ACTUALIZADO EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE Y ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2018
5	266115	2196703	Mejoramiento y ampliación de los servicios de Protección Integral a niños y niñas de 3 a 12 años en el Centro de Atención Residencial San Antonio, distrito de Bellavista de la provincia Constitucional del Callao	84	48,535	48,535	-	-	0%	48,535	100.00%	HA SIDO ACTUALIZADO EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE Y ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2018
6	387560	2381907	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CAR "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Olivos - Lima	11,298	63,750	63,750	-	-	0%	63,750	100.00%	Viable (18/04/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
7	387562	2381910	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "San Judas Tadeo" - Villa El Salvador - Lima	531	72,370	72,370	-	-	0%	72,370	100.00%	Viable (28/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
8	387561	2381908	Elaboración del PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF "Villa Hermosa" - Villa El Salvador - Lima	538	67,245	37,246	-	-	0%	37,246	55.39%	Viable (26/03/2018)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
9	386144	2376739	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Alejandro Sánchez Arteaga, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	2,792	64,000	64,000	-	-	0%	64,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
10	386145	2376740	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Tahuantinsuyo en la 2ª Zona Eje Zonal Tahuantinsuyo, Distrito de Independencia, provincia de Lima - Lima	3,966	64,000	64,000	-	-	0%	64,000	100.00%	Viable (21/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
11	363802	2327364	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Alegría, del Distrito de la Molina, Provincia de Lima, Departamento de Lima	320	89,588	89,588	-	-	0%	89,588	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
12	363804	2327366	Creación del Servicio de Protección Integral para Personas Adultas Mayores en Condiciones de Pobreza, Pobreza Extrema y Vulnerabilidad - CARPAM Felicidad, del Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima	640	79,000	79,000	-	-	0%	79,000	100.00%	Viable (17/07/2017)	0.00%	0.00%	0.00%	VIABLE
TOTAL PREINVERSIÓN				21,091	633,308	603,309	200,000									

