

INFORMACIÓN BÁSICA DE INVERSIONES AL I TRIMESTRE DEL 2020

N°	Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2019 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/03/2020 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/03/2020 S/		COMENTARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/03/2020 (%)			ESTADO
							PIM 2020 S/	EJEC. 2020 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
1	213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	5,988,756	230,251	3,411,892	143,267	4.2%	382,518	8.39%	INFRAESTRUCTURA: <input type="checkbox"/> Obra: la valorización de obra N°3 (enero 2020) por S/ 152,711.97 y N°4 (febrero 2020) por S/ 233,160.61, están pendientes de devengar por subsanación de observaciones. <input type="checkbox"/> Supervisión: respecto a la valorización de supervisión N°3 (enero 2020) por S/ 19,769.11 y N°4 (febrero 2020) por S/ 18,493.66, están pendientes de devengar por subsanación de observaciones.	12%	5%	0%	1.- Se realizó el Levantamiento de observaciones a las valorizaciones de obra, para el devengado correspondiente. 2.- Pronunciamiento de la Municipalidad Provincial de Nasca respecto a los reclamos de vecinos a la obra sobre la paralización de obra y las quejas que afectarían la ejecución del módulo 03.
2	268115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	14,187,391	2,962,815	8,000,000	1,054,128	13.2%	4,016,943	28.31%	INFRAESTRUCTURA: <input type="checkbox"/> Obra: se ha devengado y girado S/ 593,061.60 correspondiente a la valorización de obra N°04 (febrero 2020). <input type="checkbox"/> Supervisión: se encuentra pendiente el devengado de S/ 28,710 correspondiente a la valorización de supervisión N°04 (febrero 2020).	24%	0%	0%	Hubo ejecución normal hasta la primera quincena de marzo para después tomarse limitada por la aplicación del DS N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional y el DS N° 051-2020-PCM que proroga el Estado de Emergencia Nacional por efecto del COVID-19.
3	265500	2197564	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	23,104,641	6,096,520	13,000,000	2,320,813	17.6%	8,417,333	36.43%	INFRAESTRUCTURA: <input type="checkbox"/> Obra: se ha devengado y girado S/ 1,181,952.07 correspondiente a la valorización de obra N°05 (febrero 2020). <input type="checkbox"/> Supervisión: se encuentra pendiente el devengado de S/ 35,993.35 correspondiente a la valorización de supervisión N°04 (febrero 2020) por subsanación de observaciones.	35%	0%	0%	Hubo ejecución normal hasta la primera quincena de marzo para después tomarse limitada por la aplicación del DS N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional y el DS N° 051-2020-PCM que proroga el Estado de Emergencia Nacional por efecto del COVID-19.
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				589	43,280,788	9,288,566	24,411,892	3,518,208	14.4%	12,816,794	29.6%					

Fuente: I) MDP - SIAF - Banco de Proyecto y aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones
Fuente: II) MDPF Unidad de aplicación de muestreos-SILA y Unidad Form, ahora IUF-UPF