

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 2do TRIMESTRE 2022

Código SNIP	Código del Proyecto (SIAF)	Nombre del estudio de pre inversión o del Proyecto de Inversión	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2021 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/06/2022 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/06/2022 S/		COMENTARIOS	AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/06/2022 (%)			ESTADO
						PIM 2022 S/	EJEC. 2022 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%		INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
213398	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR MAGDALENA ROBLES CANALES DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	6,902,323	5,143,829	838,940	189,450.49	22.6%	5,333,280	77.27%	INFRAESTRUCTURA: OBRA: EL 30 JUN 2022, MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE OBRA, SE VERIFICÓ EL FUNCIONAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE OBSERVACIONES; QUE SERÁN SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA EN MAYO SE DESIGNÓ A UN NUEVO INSPECTOR DE OBRA MEDIANTE RUA N° 161-2022 PARA EL AVANCE FÍSICO SE HA CURSADO CARTAS NOTARIALES: N° 00106-2022-INABIFUA Y N° 00188-2022-INABIFUA. EQUIPOS Y MOBILIARIO SE INICIÓ Y SE TIENE UN AVANCE EN LA PREPARACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO.	99.80%	65.0%	0.0%	1.- OBRA TERMINADA, PERO CON OBSERVACIONES QUE SERÁN SUBSANADAS EN BREVE PLAZO.1 2.- SE TIENE PREVISTO CONCLUIR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y RECEPCIONAR EN JULIO 2022.
266115	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	14,975,320	12,480,764	1,302,462	231,035.09	17.7%	12,711,799	84.88%	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SE ADQUIRIERON EQUIPOS CON UN DEVENGADO ACUMULADO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL S/ 205 835.09. EL PROCESO AS-SM-9-2022-INABIF-1 PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LAVADO Y SECADO SE TIENE UN GANADOR, PERO EL SEGUNDO POSTOR PRESENTÓ RECURSO DE APELACION, ECONTRÁNDOSE A LA FECHA A CARGO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES. VEHICULOS (02) SE LOGRÓ LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DOS (02) VEHICULOS, MEDIANTE RM N° 113-2022-MIMP. MEDIANTE PROCESO LP-01-2022-INABIF-1 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (02) VEHICULOS, EL ÍTEM 1 QUEDÓ DESIERTO TIPO MICROBUS CATEGORÍA M2. EL ÍTEM 2 FUE ADJUDICADO VEHÍCULO CATEGORÍA M3 MINIBUS. SE INICIÓ EL PROCESO RESPECTIVO PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA. CAPACITACION SE ELABORÓ LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SE ESTÁ EJECUTANDO LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN CON EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO.	100.00%	50.0%	0.0%	1.- SE CONCLUYÓ LA OBRA EL 25.MAY.2021. 2.- SE PROYECTA TERMINAR LA EJECUCIÓN EN EL 1ER SEMESTRE 2023.
265500	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	29,017,247	14,966,057	6,063,682	0.00	0.0%	14,966,057	51.58%	INFRAESTRUCTURA: SE REGISTRÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALDO DE OBRA S/ 10 556 527.91 EN EL FORMATO 8.A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN. SE ELABORÓ LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA CONVOCATORIA DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA EL PROCESO LP-02-2022-INABIF-1 PARA SALDO DE OBRA QUEDÓ DESIERTO.. EL 30 JUN.2022 SE INICIA EL PROCESO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA MEDIANTE AS-SM-9-2022-INABIF-1 PARA SALDO DE OBRA.	52.96%	0.0%	0.0%	1.- OBRA PARALIZADA EL 21.DIC.2020 POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO PLANTEADO POR EL CONTRATISTA Y, EN ACTUAL ARBITRAJE. 2.- SE PROYECTA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AÑO 2023.
363804	2327366	CREACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD "FELICIDAD" SAN MIGUEL, DISTRITO SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA.	64	7,894,164	0	300,000	0.00	0.0%	0.00%	0.00%	INVERSIÓN NO PREVISTA ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	0.00%	0.0%	0.0%	SE PROYECTA TERMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN DICIEMBRE 2022.
387562	2381910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "SAN JUDAS TADEO" VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	531	11,126,159	0	200,000	0.00	0.0%	0.00%	0.00%	INVERSIÓN NO PREVISTA ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	0.00%	0.0%	0.0%	SE PROYECTA TERMINAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN DICIEMBRE 2022.
			1,184	69,915,213	32,590,651	8,705,084	420,486	4.8%	33,011,136	47.2%					

Fuente: 1/ MEF - SIAF Junio 2022

Fuente: 2/ Sistema de Seguimiento de Inversiones - Banco de Inversiones - Junio 2022