

**INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL 2009
(III TRIMESTRE)**

Código SISP	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Localización	Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (Subtema)			Comentarios
							PIF	Ejecutado	%	
61	TERCER PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL FONCODES	RID	A nivel Nacional	Incrementar el acceso de la población más pobre a los servicios de infraestructura social y económica básica, así como de generar capacidades que posibiliten elevar los ingresos de las familias pobres y fortalecer la inserción de la institución en los Planes sociales, de mitigación de la pobreza y de modernización del Estado.	Población en situación de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales	330.000.000	7.237.637	1.474.425	20,37%	Están en ejecución los 219 proyectos aprobados en el 2008, los cuales están siendo supervisados por las Oficinas Zonales de FONCODES. Del mismo modo se está avanzando en la liquidación y transferencia de los Proyectos concluidos. La ejecución presupuestal en lo que va del año corresponde al pago del Estudio de Evaluación Final del componente de Infraestructura del Programa. Se ha aprobado la ampliación de cierre del programa hasta noviembre del 2009.
PRO 55-2005	PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS	KIW	Chiclayo - Cajamarca	Este programa tiene como objetivo general incrementar el nivel de acceso de servicios básicos de población en situación de pobreza y pobreza extrema del ámbito de la Oficina Zonal Chiclayo - FONCODES, a través del aumento de la oferta de dichos servicios así como el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y de las organizaciones de la población beneficiaria para garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios.	293.000 habitantes del ámbito del Programa.	134.101.000	94.360.160	1.014.703	2,95%	Se ha hecho una estimación de la ejecución final presupuestal del "Programa Municipal de Atención de Servicios Básicos" manejado por FONCODES y que a la fecha viene ejecutando el monto de S/. 1,02 millones de los cuales S/. 0,9 millones ya han sido devengados por concepto de inicio de programa. Se estima que para fin de año se llegará alrededor de los S/. 26,1 millones, sustentado en: - S/. 21 millones serán transferidos a los Gobiernos Locales, ganadores del fondo concursable. Los resultados serán publicados el 15.11.2009. - La diferencia de S/. 5,1 millones serán destinados al gasto de funcionamiento del programa, como el pago a la consultora internacional GOPA por la elaboración de los documentos de gestión, instalación de oficinas zonales, implementación con equipos y mobiliarios, talleres, entre otros. El saldo de aproximadamente S/. 8,2 millones se viene trabajando así: - El saldo por la fuente ROOC de S/. 6,3 millones se está coordinando con MIMDES-DNEP la transferencia a otras Entidades. - El saldo de S/. 1,9 millones de la fuente de Donaciones y Transferencias quedará como saldo de balance, que de acuerdo a la programación del 2010 se incorporará en el presupuesto institucional.
2223	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MICHAELA BASTIDAS - PIURA	Recursos Ordinarios	Piura	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el CEDIF Michaela Bastidas	525 usuarios de diversas edades en situación de pobreza extrema	1.151.682	894.678	0	0,00%	A la fecha no se reporta avance físico ni presupuestal del Proyecto, el mismo que ha estado paralizado por motivo de observaciones en el estudio técnico e indefinición sobre responsabilidades para la continuidad de la obra, producto de la transferencia del Proyecto de la Unidad Ejecutora 001: Adm Central-MIMDES a la UE INABIF. A la fecha se tiene suscrito la Cesión de posición contractual de derechos a favor del INABIF por todas las partes, con lo que se podrá iniciar la elaboración de un estudio de suelos que permita determinar la necesidad de un nuevo expediente técnico.
2129	HOGAR PARA NIÑOS CON PROBLEMAS NEUROLÓGICOS EN SITUACION DE ABANDONO SEMILLITA DE ESPERANZA	Recursos Ordinarios	Lima	Mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con problemas neurológicos en estado de abandono	14 niños, niñas y adolescentes con problemas neurológicos en situación de abandono.	4.020.000	1.008.407	917.956	91,03%	En el 2008 se concluyó con el componente de infraestructura, quedando pendiente para el 2009 la implementación con el equipamiento correspondiente y la capacitación al personal que se haría cargo de la operación del servicio. Se han incorporado recursos para la ejecución del proyecto en el marco de la continuidad de inversiones.
	Educación en Areas Rurales	Donaciones y Transferencias	A nivel Nacional	Construcción y rehabilitación de aulas educativas en zonas rurales	s.i.		11.725	0	0,00%	Proyectos ejecutados por encargo del MINEDU, en el marco del Programa de Educación en Areas Rurales- PEAR, ejecutado por ese sector con recursos del BM
91533	Ampliación y mejoramiento de agua potable Pantachi Sur, Distrito de Yauli	Donaciones y Transferencias	Huancavelca	Reducir los niveles de enfermedades parasitarias y digestivas en el centro poblado de Pantachi Sur	1.500 personas	493.946	290.000	290.000	100,00%	Ejecución del Componente de Agua Potable a cargo de FONCODES, en el marco de un convenio suscrito con el Gobierno Regional de Huancavelca.
12935	Mejoramiento de la Competitividad Agropecuaria para reducir la pobreza en la Provincia de Andahuaylas y Chincheros	Donaciones y Transferencias	Apurimac	Incrementar la productividad agrícola de las unidades económicas familiares del ámbito del proyecto y mejorar los servicios ofertados por las instituciones locales.	s.i.	10.384.087	102.643	102.643	100,00%	
96413	Mejoramiento de Canales de Irrigación en la Zona Este, Distrito de Curibaya-Candarave-Taona	Donaciones y Transferencias	Tacna	Incremento de la producción agropecuaria en el distrito de Curibaya	s.i.	163.440	148.420	148.420	100,00%	
96421	Mejoramiento de Canales de Irrigación en la Zona Oeste, Distrito de Curibaya-Candarave-Taona	Donaciones y Transferencias	Tacna	Incremento de la producción agropecuaria en el Distrito de Curibaya	s.i.	116.219	133.604	133.604	100,00%	



**INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL 2009
(III TRIMESTRE)**

Código SIGR	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Localización	Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (Setiembre)			Comentarios
							P.M.	Ejecutado	%	
105380	Mejora del Equipamiento con mobiliario escolar a ocho instituciones educativas del nivel primario de Puerto Maldonado-Tambopata-Madre de Dios	Donaciones y Transferencias	Madre de Dios	Implementar las instituciones educativas escogidas para que sus educandos reciban sus clases con comodidad.	s.i.	50.000	50.000	50.000	100,00%	
104316	Mejoramiento del sistema de comercialización de productos de primera necesidad del Centro de Abastos del C.P. Boca de Río, Distrito de Sama-Taana-Taana	Donaciones y Transferencias	Tacna	Adecuadas condiciones para la prestación de servicios de comercialización de productos de primera necesidad del centro de abastos del c.p. Boca del Río.	s.i.	299.670	299.200	299.200	100,00%	
96331	Mejoramiento de la I.E. Horacio Zora Carbajal- Sitajara	Donaciones y Transferencias	Tacna	Adecuada oferta de servicios educativos en la institución educativa Horacio Zora Carbajal del distrito de Sitajara- provincia de Tarata-region Tacna.	s.i.	284.099	192.330	192.330	100,00%	
96327	Construcción del Reservoirio Quile en el distrito de Sitajara-Tacna-Taana	Donaciones y Transferencias	Tacna	Incrementar los rendimientos de los cultivos agrícolas en la comarca de regantes Sitajara.	s.i.	298.460	299.000	299.000	100,00%	
Total de Proyectos de Inversión Pública							45.027.694	4.922.281	10,93%	

