



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN


**Información Básica de los Proyectos Ejecutados, Segundo
Trimestre – 2013.**

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN DEL 2013
II TRIMESTRE 2013

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código OMI	Nombre del proyecto y/o Programa	FEF	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal SI			Ejecución Física	Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia	Distrito				PIM	Ejecutado	%		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF														
PROYECTOS PENDIENTES DEL 2012 QUE CONTINUAN EN EL 2013														
145144	Mejoramiento de los Servicios del CAR "San Vicente Paul"-Chiclayo	RO	140101	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul-Chiclayo	46 niños en estado de abandono.	505,770	136,221	44,782	32.9%	100.0%	Al II Trimestre. La obra fue concluida el 29 de enero 2013, se comunicó las observaciones a la liquidación de obra remitida por el contratista. A la fecha ha presentado el Informe de Liquidación, la cual será revisado. Esta previsto el proceso de adquisición de equipamiento y ejecución de la capacitación en el presente ejercicio fiscal.
76062	Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar San Francisco Asís	RO	150101	Lima	Lima	Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís	75 adolescentes en estado de abandono.	2,230,986	430,259	413,076	96.0%	100.0%	Al II Trimestre de 2013, la obra fue recepcionada el 19/04/2013 y la liquidación presentada por la empresa contratista fue observada por la Comisión. Se postergó la inauguración cuya fecha está por definir. Ha presentado el informe de liquidación, la cual se encuentra en la etapa de revisión. Está pendiente la aprobación de la demanda adicional 2013 para la ejecución de los componentes de equipamiento y capacitación.
145470	Mejoramiento de los servicios del CAR "San Pedrito" -Chimbote	RO	021801	Ancash	Santa	Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar "San Pedrito"-Nuevo Chimbote	75 niñas, niños, adolescentes mujeres y varones en estado de abandono.	825,035	172,454	5,540	3.2%	100.0%	Al II Trimestre de 2013. La obra fue concluida en diciembre 2012, la liquidación física en revisión por el Área de Infraestructura del INABIF, se remitió esquadra de observaciones. La presentación del levantamiento de las observaciones de la liquidación fue nuevamente observada. Esta última se recibió, y se encuentra en revisión. Está previsto el proceso de adquisición de equipamiento y ejecución del taller de capacitación en el presente ejercicio fiscal.
147971	Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez-Iquitos	RO	160108	Loreto	Maynas	Punchana	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez	90 varones adolescentes en estado de abandono y 60 mujeres con problemas de explotación sexual y en estado de abandono.	5,305,160	1,305,774	870,207	66.7%	96.53%	Al II Trimestre de 2013, se aprobó la 2da. Ampliación de plazo por 33 días calendararios, al recibir la comunicación de la ampliación de plazo extemporáneo, estarían culminando la obra para el 15 de julio, sigue pendiente la definición del plazo solicitado. Está solicitando recepción parcial de obra y está pendiente la aprobación de la demanda adicional 2013 para la ejecución de los componentes de equipamiento y capacitación.
146729	Establecimiento de un Hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono en el distrito San Miguel.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono	104 niñas y niños menores de 3 años en estado de abandono.	5,606,327	1,798,230	1,736,748	96.6%	100.0%	Al II Trimestre de 2013. Se concluyó con todo lo referente a obra, faltando la instalación de la sistema. Se culminó la recepción de obra, con acta de observaciones, otorgándose plazo según Norma hasta el 16 de Julio. Está pendiente la aprobación de la demanda adicional 2013 para la ejecución de los componentes de equipamiento y capacitación.
230508	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casia	RO	150103	Lima	Lima	Ate	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar reina de la Paz-Santa Rita de Casia.	534 residentes en abandono.	147,561	114,641	109,633	95.6%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. Se adquirió parte de los equipos que se encuentra en almacén. Está pendiente la aprobación de la demanda adicional 2013.



[Handwritten signature]

INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION DEL 2013
II TRIMESTRE 2013

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Codigo Anp	Nombre del proyecto y/o Programa	P%	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal \$/			Ejecución Física		Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia	Distrito				PIM	Ejecutado	%	Avance Físico (%)		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF															
230487	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio, en el distrito de San Miguel.	1245 residentes en abandono.	237,644	186,039	184,351	99.1%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. Se encuentran instalados y puesta en funcionamiento las lavadoras y secadoras. Además, está pendiente la aprobación de la demanda adicional 2013 para concluir con la ejecución del PIP.	
230442	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Ermelinda Carrera.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el servicio de lavandería y cocina de atención residencial hogar Ermelinda Carrera, en el distrito de San Miguel.	1941 residentes en abandono.	271,825	195,558	175,585	89.8%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. Se adquirió algunos equipos de lavadoras y secadoras la misma que fue entregado. Está en instalación para la puesta en funcionamiento, y además está pendiente la aprobación de la demanda adicional 2013 para concluir con la ejecución del PIP.	
230489	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo.	RO	150103	Lima	Lima	Ate	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo	1091 residentes en abandono.	176,897	138,808	128,528	92.6%	0.0%	Al II Trimestre de junio de 2013. Se adquirió algunos equipos de lavadoras, cocina y secadoras la misma que fue entregado. Esta pendiente la instalación y puesta en funcionamiento y además la aprobación de la demanda adicional 2013.	
230339	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería, cocina y terapia en el centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen, en el distrito de San Miguel.	1564 residentes en abandono.	257,536	154,343	95,939	62.2%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. Se adquirió algunos equipos de lavadoras y secadoras la misma que fue entregado. Se instaló la lavadora y está pendiente la instalación de la secadora y puesta en funcionamiento la secadora y además la aprobación de la demanda adicional 2013.	
232617	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	RO	150102	Lima	Lima	Ancón	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Niño Jesús de Praga-Ancón	840 residentes en abandono.	257,536	110,840	110,840	100.0%	100.0%	Al II Trimestre de 2013. Se adquirió algunos equipos de lavadoras y cocina la misma que fue entregado. Esta pendiente la instalación y puesta en funcionamiento y además la aprobación de la demanda adicional 2013.	
232591	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguel.	847 residentes en abandono.	216,012	80,660	80,660	100.0%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. Se adquirió algunos equipos de lavadoras y secadoras la misma que fue entregado. Esta pendiente la instalación y puesta en funcionamiento y además la aprobación de la demanda adicional 2013.	
	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica.	RO	110202	Ica	Chincha	Alto Larán	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Paul Harris, en el distrito de Alto Larán provincia de Chincha, Región Ica.	788 residentes en abandono.	211,670	131,140	131,140	100.0%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. Se adquirió algunos equipos de lavadoras y secadoras la misma que fue entregado. Esta pendiente la instalación y puesta en funcionamiento y además la aprobación de la demanda adicional 2013.	



INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION DEL 2013
II TRIMESTRE 2013

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Codigo SIAF	Nombre del proyecto/vfo	Provincia	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal S/.			Ejecución Física	Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia	Distrito				PIM	Ejecutado	%		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF														
PROYECTOS QUE SE INICIARAN EN EL 2013														
146802	Mejoramiento de los servicios de la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	RO	070101	Callao	Callao	Callao	Adecuada atención en los servicios que otorga la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	55 adolescentes mujeres y madres adolescentes en abandono, víctimas de explotación sexual.	2,427,988	2,245,282	94,417	4.2%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. A la fecha ha levantado las observaciones al 2do informe del Expediente Técnico. Presentaron 3er informe pero está incompleto.
145398	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña-Trujillo.	RO	130101	La Libertad	Trujillo	Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el CAR La Niña - Trujillo	75 niñas y adolescentes mujeres en estado de abandono.	1,197,087	788,329	9,450	1.2%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. A la fecha ha levantado las observaciones al 2do informe del Expediente Técnico. Presentaron 3er informe pero está incompleto.
145271	Mejoramiento de los servicios del CAR Pillcomozo - Huánuco.	RO	100101	Huánuco	Huánuco	Huánuco	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del hogar Pillcomozo.	80 niñas, niños y adolescentes mujeres en estado de abandono.	1,190,837	992,652	14,400	1.5%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. A la fecha ya presentó el 3er informe del expediente técnico, y se encuentra en revisión.
44801	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Castilla.	RO	200104	Piura	Piura	Castilla	Mejorar la calidad de servicios del CEDIF Castilla.	600 niñas, niños adolescentes, mujeres, adultos mayores en situación de riesgo social.	1,610,977	1,362,971	0	0.0%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. Presentó 2do informe del expediente técnico pero está incompleto. Se está reiterando la presentación y la acumulación de pago por penalidades.
79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Luis Gonzaga.	RO	040101	Arequipa	Arequipa	Arequipa	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el hogar San Luis Gonzaga.	125 niños y adolescentes en calidad de abandono.	1,828,691	1,828,691	19,097	1.0%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. El 08/05/2013 suscribió contrato. El contratista estuvo en el Hogar San Luis Gonzaga y con las facilidades del Director elaboró y presentó el 1er Informe de Expediente Técnico el 28/05/2013, la cual se encuentra en revisión. El 2do informe del Expediente Técnico lo presentará el 29/06/2013.
82305	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Martín Porres Puno.	RO	210101	Puno	Puno	Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el hogar San Martín de Porres-Puno.	95 adolescentes en situación de abandono.	2,751,563	2,751,563	0	0.0%	0.0%	Al II Trimestre de 2013. Luego de la verificación de los documentos del Postor con la Buena Pro de la obra. Se otorgó la Buena Pro el 29/05/2013 al 2do Postor, encontrándose en la etapa de consentimiento hasta el 07/06/2013, la cual quedó consentida. Aún no ha firmado contrato.
FUENTE: UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF														

