



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Información Básica de los Proyectos Ejecutados, Primer
Trimestre – 2013.

- Inventario de Proyectos de Inversión Pública Culminados y no Culminados

INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN DEL 2013
I TRIMESTRE 2013

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (ENERO - MARZO) S/.			Ejecución Física (ENERO - MARZO) Avance Físico (%)	Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia	Distrito				PIM	Ejecutado	%		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF														
PROYECTOS PENDIENTES DEL 2012 QUE CONTINUAN EN EL 2013														
145144	Mejoramiento de los Servicios del CAR "San Vicente Paul"-Chiclayo	RO	140101	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar San Vicente Paul-Chiclayo	46 niños en estado de abandono.	505,770	136,221	44,782	32.9%	100.0%	Al 31 de marzo de 2013, la obra fue concluida el 29 de enero de 2013, encontrándose en proceso de liquidación de obra, por parte del contratista de obra; con respecto al componente de equipamiento tiene un avance del 35.34%.
76062	Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar San Francisco Asís	RO	150101	Lima	Lima	Lima	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar San Francisco de Asís	75 adolescentes en estado de abandono.	2,230,986	430,259	286,534	66.6%	100.0%	Al 31 de marzo de 2013, se informa el término de obra, se solicitó conformación de comité de recepción de obra. A la fecha se está preparando la demanda adicional para equipamiento y capacitación.
145470	Mejoramiento de los servicios del CAR "San Pedrito"-Chimbote	RO	021801	Ancash	Santa	Nuevo Chimbote	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar "San Pedrito"-Nuevo Chimbote	75 niñas, niños, adolescentes mujeres y varones en estado de abandono.	825,035	172,454	0.00	0.0%	100.0%	Al 31 de marzo de 2013, la obra fue concluida en diciembre 2012. A la fecha se está realizando la liquidación técnica, se recibió liquidación y se comunicó la observación al contratista. Con respecto al componente capacitación se tiene ejecutado el 43.98%.
147971	Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez Iquitos	RO	160108	Loreto	Maynas	Punchana	Mejorar la calidad y ampliar los servicios del Hogar Padre Angel Rodríguez	90 varones adolescentes en estado de abandono y 60 mujeres con problemas de explotación sexual y en estado de abandono.	5,305,160	1,305,774	455,868	34.9%	72.62%	Al 31 de marzo de 2013, la obra se encuentra con retraso por las precipitaciones pluviales en la zona, se aprobó segunda ampliación de plazo por 33 días calendario. Se está solicitando la demanda adicional de recursos para la obra.
146729	Establecimiento de un Hogar para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono en el distrito San Miguel.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Otorgar servicios de protección integral a niñas y niños en estado de abandono	104 niñas y niños menores de 3 años en estado de abandono.	5,606,327	1,383,315	601,513	43.5%	72.52%	Al 31 de marzo de 2013, se le otorgó la ampliación de plazos para la ejecución de la obra. Se aprobó adicional de obra por 35 días calendario, así mismo se está solicitando la demanda adicional de recursos para la obra, equipamiento y capacitación.
230508	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casia	RO	150103	Lima	Lima	Ate	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar reina de la Paz-Santa Rita de Casia.	534 residentes en abandono.	147,561	41,102	0	0.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se encuentra en proceso de adquisición los equipos de lavadora y secadora.
230467	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Matilde Pérez Palacio, en el distrito de San Miguel.	1245 residentes en abandono	237,644	161,320	161,320	100.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se adquirió algunos equipos lavadoras y secadoras la misma que fue entregado. Falta instalar y poner en funcionamiento. Se está solicitando demanda adicional de recursos.
230442	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial Hogar Emelinda Carrera.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el servicio de lavandería y cocina de atención residencial hogar Emelinda Carrera, en el distrito de San Miguel.	1941 residentes en abandono.	271,625	125,569	110,840	88.3%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se adquirió algunos equipos lavadoras y secadoras la misma que fue entregado. Falta instalar y poner en funcionamiento. Se está solicitando demanda adicional de recursos.

INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION DEL 2013
I TRIMESTRE 2013

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFfo	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (ENERO - MARZO) S/.			Ejecución Física (ENERO - MARZO) Avance Físico (%)	Comentarios
			Ubigeo	Dpto.	Provincia	Distrito				PIM	Ejecutado	%		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF														
230339	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen,	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso de los servicios de lavandería, cocina y terapia en el centro de atención residencial hogar Virgen del Carmen, en el distrito de San Miguel.	1564 residentes en abandono.	257,538	80,660	80,660	100.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se adquirió algunos equipos lavadoras y secadoras la misma que fue entregado. Falta instalar y poner en funcionamiento. Se esta solicitando demanda adicional de recursos.
232591	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel.	RO	150136	Lima	Lima	San Miguel	Mejorar el acceso a los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguel.	847 residentes en abandono.	216,012	80,660	80,660	100.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se adquirió algunos equipos lavadoras y secadoras la misma que fue entregado. Falta instalar y poner en funcionamiento. Se esta solicitando demanda adicional de recursos.
PROYECTOS QUE SE INICIARON EN EL 2013														
146802	Mejoramiento de los servicios de la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	RO	070101	Callao	Callao	Callao	Adecuada atención en los servicios que otorga la casa de la mujer Santa Rosa Callao.	55 adolescentes mujeres y madres adolescentes en abandono, víctimas de explotación sexual.	2,427,998	2,427,998	0	0.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se encuentra en la etapa de elaboración de expediente técnico, a la fecha no se recepciona el segundo informe.
145398	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña-Trujillo.	RO	130101	La Libertad	Trujillo	Trujillo	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el CAR La Niña - Trujillo	75 niñas y adolescentes mujeres en estado de abandono.	1,197,087	1,197,087	0	0.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se encuentra en la etapa de elaboración de expediente técnico, a la fecha no se recepciona el segundo informe.
145271	Mejoramiento de los servicios del CAR Pillcomozo - Huánuco.	RO	100101	Huánuco	Huánuco	Huánuco	Adecuadas condiciones para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono del hogar Pillcomozo.	80 niñas, niños y adolescentes mujeres en estado de abandono.	1,190,837	1,190,837	0	0.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, presentó primer informe y esta en elaboración el segundo informe que presentará al 24/04/2013.
44801	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Castilla.	RO	200104	Piura	Piura	Castilla	Mejorar la calidad de servicios del CEDIF Castilla.	600 niñas, niños adolescentes, mujeres, adultos mayores en situación de riesgo social.	1,610,977	1,610,977	0	0.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se encuentra en elaboración el expediente técnico; a la fecha se recibió el primer informe, a la fecha continuará elaborando el Expediente Técnico.
79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Luis Gonzaga.	RO	040101	Arequipa	Arequipa	Arequipa	Mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura de atención que otorga el hogar San Luis Gonzaga.	125 niños y adolescentes en calidad de abandono.	1,828,691	1,828,691	0	0.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se integró las Bases.
82305	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar San Martín Porres Puno.	RO	210101	Puno	Puno	Puno	Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios que otorga el hogar San Martín de Porres.	95 adolescentes en situación de abandono.	2,751,563	2,751,563	0	0.0%	0.0%	Al 31 de marzo de 2013, se otorgó Buena Pro, estamos en espera del consentimiento que será el 10 de abril del presente año.

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF