

INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL 2011
III TRIMESTRE

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - MIMDES

UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	FFto	Localización				Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE)		Comentarios
			Ubigeo	Dpto	Provincia	Distrito				PIM	Ejecutado	%	Avance Físico (%)		
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF															
PROYECTOS															
77813	Mejora de los servicios del Hogar "Andrés A. Cáceres" - Huancayo.	RO	120114	Junín	Huancayo	El Tambo	Mejorar la calidad de los servicios de la población beneficiaria del Hoga "Andrés A. Cáceres"	75 niños y adolescentes en estado de abandono.	1.607.739,00	1.110.618,00	707.968,28	64%	90% incluido lo ejecutado en el año 2010.	<p>* Componente infraestructura.</p> <p>* Modalidad de ejecución por Concurso Oferta (Expediente técnico y Obra).</p> <p>* El monto total corresponde a la 1era etapa es de S/. 1,043,074, correspondiente al año 2010, según Resolución Suprema N° 002-2010-MIMDES. Ejecución financiera A diciembre 2010: S/ 481,011.</p> <p>*El 16/05/11 se concluyó (100 %) la obra con una ejecución financiera de S/. 562,630, con liquidación de obra aprobado aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 844-201 el 15/09/11.</p> <p>* El componente equipamiento se encuentra en proceso de cotización incluida el vehículo y se adquirirá en noviembre.</p> <p>* El componente de capacitación se ejecutará en el mes de noviembre 2011.</p>	
79954	Mejora de los servicios del Hogar "Señor de Luren"	RO	110101	Ica	Ica	Ica	Mejorar la calidad de los servicios del Hogar "Señor de Luren"	108 niños y adolescentes en estado de abandono.	2.273.595,00	2.273.595,00	0,00	0,00	0,00%	<p>A la fecha el área de logística ha culminado el estudio de mercado para determinar el valor referencial para el proceso de Llave en Mano. Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 864-2011 se nombró el Comité Especial para la convocatoria, evaluación y selección de persona jurídica, a quién se contratará y ejecutará el proyecto Llave en Mano.</p>	
2223	Mejora de los servicios del CEDIF "Micaela Bastidas"	RO	200101	Piura	Pura	Piura	Mejorar la calidad de los servicios del CEDIF Micaela Bastidas.	525 Personas en situación de riesgo social	1.151.682,00	53.712,00	0,00	0,00	3,94%	<p>A la fecha el área de logística ha culminado el estudio de mercado para determinar el valor referencial para el proceso de Llave en Mano. Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 864-2011 se nombró el Comité Especial para la convocatoria, evaluación y selección de persona jurídica, a quién se contratará y ejecutará el proyecto Llave en Mano.</p>	
124332	Construcción de la casa del adulto mayor en el distrito de Villa Rica	RO	190300	Pasco	Oxapampa	Vila Rica	Dotar de una infraestructura propia adecuada y equipada al círculo del	106 personas adultas	2.943.745,00	2.943.745,00	0,00	0,00	0,00%	<p>Con Oficio N° 077-2011/INABIF.DE se comunicó a la Municipalidad distrital de Villa Rica, que el proyecto se encuentra en el marco presupuestal del INABIF, requiriendo alcance el perfil de proyecto, el expediente técnico y el documento del terreno que acredite ser de propiedad de la referida Municipalidad.</p> <p>La Municipalidad distrital de Villa Rica con Oficio N° 009-2011-JBCH*GDUR/MDVR alcanza el perfil de proyecto, expediente técnico y un documento de donación del terreno de 1000 m² a la Municipalidad distrital de Villa Rica. • A la fecha, la Municipalidad distrital de Villa Rica, según información del MIMDES ya ha adjuntado y</p>	

Rica, provincia Oxapampa - Pasco.					Adulto Mayor del distrito de Villa Rica.	mayores.					<p>acreditado la propiedad del inmueble (terreno) de 1000 m² donde se ejecutará el proyecto. Construcción de la casa del adulto mayor en el distrito de Villa Rica, de la provincia Oxapampa,- Pasco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 18/05/11 se suscribió el convenio y el 15 de junio la adenda para el seguimiento desde el inicio hasta la liquidación y cierre del proyecto. • Mediante Oficio N° 1255-2011/INABIF.DE del 08/09/11 el INABIF requirió información del avance de ejecución del mencionado proyecto a la Municipalidad Distrital de Villa Rica.
FUENTE UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF											

**INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL 2011
(III TRIMESTRE)**

**PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - MIMDES
UNIDAD EJECUTORA 004: FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES**

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
FONCODES																	
PROYECTOS Y PROGRAMAS																	
-	2029390.	PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS	RO / ROCE / DyT	Cajamarca / Lambayeque					32.257.750	32.257.750	9.053.097						
-	1094543.	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN GOBIERNOS LOCALES	RO	Nacional					154.900.520	154.900.520	99.889.260	2.817.939	#####	99889248	2.817.951		
1094543. APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN GOBIERNOS LOCALES																	
1	166049	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUACAS VIEJO - BUIQUIL, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	RO	010109	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	LA JALCA	200	317.440	317.440	39.641		0,8	27/10/2010	08/11/2010	Obra en Ejecución	
2	154027	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. N 290, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA LOMA DE SAN PEDRO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	RO	220901	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	850	305.560	305.560	25.230		0,9	27/08/2010	16/09/2010	Obra en Ejecución	
3	153348	CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL EN EL CASERIO CABO LOPEZ, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	RO	160112	LORETO	MAYNAS	BELEN	1632	643.340	643.340	13.363		1,0	03/08/2010	27/08/2010	En Rendición de Cuentas	
4		PUENTE CARROZABLE LA FORESTA CHARAN (CONST.)	RO	100301	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	1350	165.468	165.468	72.468		1,0	18/11/2005	22/11/2005	En Rendición de Cuentas	
5		AGUA Y SANEAMIENTO SAN MIGUEL DE ENEÑAS - PRONASAR (REH.)	RO	190307	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	815	126.920	126.920	57.466		1,0	09/12/2005	29/12/2005	Obra en Ejecución	
6		AGUA Y SANEAMIENTO MAYME - PRONASAR (REH.)	RO	190307	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	267	166.463	166.463	140.165		0,9	09/12/2005	29/12/2005	Obra en Ejecución	
7		AGUA Y SANEAMIENTO SAN JUAN DE CACAZU - PRONASAR (REH.)	RO	190307	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	765	302.339	302.339	220.240		0,9	09/12/2005	29/12/2005	Obra en Ejecución	
8		AGUA Y SANEAMIENTO PUENTE PAUCARTAMBO - PRONASAR (REH.)	RO	190307	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	895	138.555	138.555	59.381		0,9	09/12/2005	29/12/2005	En Rendición de Cuentas	
9	137440	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE PIÑON, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	RO	120419	JUNIN	JAUJA	MONOBAMBA	430	310.089	310.089	26.000		1,0	11/12/2009	30/12/2009	Obra en Ejecución	
10	127605	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE CARAPONGO EN EL, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	RO	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	1489	800.344	800.344	99.058		1,0	30/09/2009	20/10/2009	En Rendición de Cuentas	
11	136040	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE 6072 EN LA AV LAS BEGONIAS SN URB VILLA JARDIN 2 Y 3 ZONA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA -	RO	150143	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	145	441.216	441.216	69.876		0,9	14/01/2010	10/03/2010	Obra en Ejecución	
12	136929	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NRO. 7265 AA.HH. PORTADA DE MANCHAY III	RO	150123	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	280	592.867	592.867	46.204		1,0	15/04/2010	30/04/2010	Obra en Ejecución	
13	135237	CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL SECTOR BELLA ESMERALDA DISTRITO DE PACHACAMAC PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	RO	150123	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	3668	306.385	306.385	7.413		0,9	25/06/2010	30/06/2010	Obra en Ejecución	
14	140776	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL INFANTIL PARA MENORES DE 3 AÑOS EN LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVO MILENIO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -LIMA-LIMA	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	72	217.834	217.834	2.935		1,0	24/06/2010	14/07/2010	Convenio en Liquidación	
15	133371	CONSTRUCCION DE 04 AULAS PARA EL 1ER Y 3ER AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. AKIRA KATO DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS - DISTRITO DE ATE, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	480	274.938	274.938	15.400		1,0	15/12/2009	30/12/2009	En Rendición de Cuentas	
16	123705	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y CONCLUSION DE 04 AULAS MAS SSHH EN EL MODULO 1Y2 DE LA IE 6088 ROSA DE SANTA MARIA CIENEGUILLA TAMBO	RO	150109	LIMA	LIMA	CIENEGUILLA	152	328.268	328.268	5.121		1,0	03/09/2010	24/09/2010	Obra en Ejecución	
17	152941	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD 12 DE JUNIO EN EL AA.HH. 12 DE JUNIO CERCADO DEL DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA - LIMA	RO	150143	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	31928	556.143	556.143	78.366		1,0	14/12/2010	22/12/2010	Obra en Ejecución	
18	149309	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA AMPLIACION DEL A.H. MANUEL SCORZA, DISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA	RO	150124	LIMA	LIMA	PUCUSANA	204	281.006	281.006	100.168		1,0	25/06/2010	30/06/2010	En Rendición de Cuentas	
19	153201	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO PARA EL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 380 LOS ANGELES DE LEONCIO PRADO, VENTANILLA, CALLAO	RO	070106	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	2414	560.662	560.662	19.200		0,2	16/12/2010	27/12/2010	Obra en Ejecución	
20	152947	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I 0007 - ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	RO	150112	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA	327	269.296	269.296	31.327		0,8	02/12/2010	07/12/2010	Obra en Ejecución	
21	154111	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL PRONOEI SAN MARTIN DE PORRES DEL AA.HH. SAUCES SEGUNDO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO- LIMA -LIMA	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	390	362.251	362.251	35.757		1,0	16/12/2010	27/12/2010	En Rendición de Cuentas	
22	153163	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 652-25 MI SEGUNDO HOGAR ASENTAMIENTO HUMANO IMPERIO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES -	RO	150133	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	106	331.065	331.065	21.000		1,0	17/12/2010	28/12/2010	Obra en Ejecución	

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
23	167959	CONSTRUCCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD DEL ANEXO DE ESCOMARCA, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150711	LIMA	HUAROCHIRI	LANGA	1205	495.537	495.537	71.741	0,1	02/12/2010	07/12/2010	Obra en Ejecución		
24	131700	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUATAULLO, DISTRITO DE CONCHUCOS- PALLASCA - ANCASH	RO	021503	ANCASH	PALLASCA	CONCHUCOS	1572	237.532	237.532	6.703	0,9	13/11/2009	07/12/2009	Obra en Ejecución		
25	154171	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CALAVERA DEL CENTRO POBLADO TAMBO REAL NUEVO-DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	RO	021801	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	420	167.530	167.530	16.979	1,0	30/09/2010	20/10/2010	En Rendición de Cuentas		
26	154537	CONSTRUCCION DE PRONOEI EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA 3RA ETAPA - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	RO	020801	ANCASH	CASMA	CASMA	6360	282.164	282.164	35.644	1,0	01/12/2010	03/12/2010	En Rendición de Cuentas		
27	154551	MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N 393 EN EL C.P. HUAYTIRE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	RO	230201	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	221	268.656	268.656	268.656	0,0	22/08/2011	28/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
28	136745	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO BOCA DE RIO, DISTRITO DE SAMA - TACNA - TACNA	RO	230109	TACNA	TACNA	SAMA	1657	762.659	762.659	19.943	1,0	11/01/2010	22/04/2010	Convenio en Liquidación		
29	164399	AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO EL CERRO, DISTRITO DE TICACO - TARATA - TACNA	RO	230408	TACNA	TARATA	TICACO	100	281.619	281.619	281.619	0,0	09/09/2011	30/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
30	160041	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHALLA - SECTOR LUPAJA - CHALLA DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA- TACNA	RO	230401	TACNA	TARATA	TARATA	100	223.362	223.362	223.362	0,0	05/09/2011	28/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
31	109992	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL SECTOR CUCHILLA CIRCA HASTA SECTOR DE TARAHUAY, DISTRITO DE CURIBAYA - CANDARAVE - TACNA	RO	230204	TACNA	CANDARAVE	CURIBAYA	203	327.883	327.883	327.883	0,2	14/02/2011	13/05/2011	Obra en Ejecución		
32	158522	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE ESTIQUE PAMPA-MONTERUNE (L=1+060) SECTOR CHOTACOLLO - CHUJUNI, EN EL DISTRITO DE ESTIQUE PAMPA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA	RO	230404	TACNA	TARATA	ESTIQUE-PAMPA	180	324.257	324.257	324.257	0,0	22/08/2011	28/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
33	183642	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 010 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES.	RO	240101	TUMBES	TUMBES	TUMBES	68	202.623	202.623	220.821	0,0	07/09/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
34	183655	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I Nº 001 SANTA RITA DE CASIA DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	RO	240101	TUMBES	TUMBES	TUMBES	189	153.175	153.175	170.183	0,0	07/09/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
35	182109	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I Nº 075 CARRUSEL DE NIÑOS DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES.	RO	240101	TUMBES	TUMBES	TUMBES	306	75.763	75.763	92.561	0,0	19/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
36	181506	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 014 SAN PEDRO APOSTOL DE PUERTO PIZARRO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES.	RO	240101	TUMBES	TUMBES	TUMBES	210	355.754	355.754	374.192	0,0	19/08/2011	07/09/2011	Obra en Ejecución		
37	183534	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.E.I. 220 ANGEL DE LA GUARDA DEL AA.HH. 24 DE JULIO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES.	RO	240101	TUMBES	TUMBES	TUMBES	130	207.064	207.064	16.898	0,0	30/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
38	153685	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL COMUNAL MULTISERVICIO DE ATENCION MADRE NIÑO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA RAMIRO PRIALE, DISTRITO DE SULLANA-SULLANA-PIURA	RO	200601	PIURA	SULLANA	SULLANA	2790	557.730	557.730	557.730	0,0	21/06/2011	27/06/2011	Obra en Ejecución		
39	153772	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL PRONOEI JOYITAS DE CONSUELO DEL AA.HH. MARIA CONSUELO GONZALES DE VELASCO, DISTRITO Y, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	RO	200501	PIURA	PAITA	PAITA	1050	422.950	422.950	422.950	0,9	12/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
40	153789	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL EN	RO	200501	PIURA	PAITA	PAITA	1650	431.421	431.421	431.421	1,0	12/01/2011	17/02/2011	Convenio en Liquidación		
41	154021	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE WAWA WASI EN EL A.H. ALEDAÑOS KURT BEER EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	RO	200101	PIURA	PIURA	PIURA	2880	222.515	222.515	222.515	1,0	13/01/2011	17/02/2011	Convenio en Liquidación		
42	182100	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RIO LOCO, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	RO	200110	PIURA	PIURA	LA UNION	1230	436.494	436.494	458.189	0,0	12/09/2011	23/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
43		CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO EN EL SECTOR PICHANDUL, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200205	PIURA	AYABACA	MONTERO	225	1.460	1.460	30.447	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
44	184625	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA DE CACHIACO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200206	PIURA	AYABACA	PACAIPAMPA	600	349.312	349.312	24.708	0,0	23/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
45	180178	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN MIGUEL - DISTRITO DE SANTO DOMINGO PROVINCIA MORROPÓN -PIURA , DISTRITO DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA	RO	200409	PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO	400	381.590	381.590	407.962	0,2	23/06/2011	30/06/2011	Obra en Ejecución		
46	182466	MEJORAMIENTO DEL CANAL UCP RODRIGUEZ TOMA 27-I SHAZ. DISTRITO LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	RO	200109	PIURA	PIURA	LA ARENA	1240	274.935	274.935	296.127	0,0	12/09/2011	23/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
47	183650	MEJORAMIENTO DEL CANAL PUEBLO NUEVO DE MARAY, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA - MORROPON - PIURA	RO	200408	PIURA	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA	600	113.608	113.608	22.725	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
48		MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO - LALACTE Y CANAL EL CEMENTERIO LALACTE, DISTRITO DE SONDRILLO, HUANCABAMBA - PIURA	RO	200308	PIURA	HUANCABAMBA	SONDRILLO	120	193.599	193.599	27.068	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
49		MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL PUQUIO - BARRIO LA LOMA- DISTRITO SICCHEZ- PROVINCIA DE AYABACA- PIURA	RO	200209	PIURA	AYABACA	SICCHEZ	600	1.460	1.460	30.467	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
50	181609	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO GUAR GUAR, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200208	PIURA	AYABACA	SAPILLICA	77	170.036	170.036	189.244	0,0	15/09/2011	28/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
51	181968	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE CAJAS CAPSOL, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	RO	200301	PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	720	688.734	688.734	22.078	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
52	184522	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE YUNGUILLA, CC DE LANCHIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200201	PIURA	AYABACA	AYABACA	225	300.319	300.319	22.982	0,0	30/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de		
53		MEJORAMIENTO DE LOS CANALES 2 Y 3 DEL ACUEDUCTO GUIR GUIR - CASERIO TUNEL VI -DISTRITO DE PAIMAS - AYABACA - PIURA	RO	200207	PIURA	AYABACA	PAIMAS	970	1.150	1.150	29.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
54	183453	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-2 DEL CASERIO EL PAPAYO - ALGARROBO DE LA	RO	200114	PIURA	PIURA	TAMBO GRANDE	675	525.817	525.817	21.159	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
55	186420	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD I-1 TERELA DEL SECTOR MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA	RO	200104	PIURA	PIURA	CASTILLA	1495	412.611	412.611	22.309	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
56	185324	MEJORAMIENTO DEL CANAL TOMA 24D - CUCUNGARA, DISTRITO CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	RO	200107	PIURA	PIURA	CURA MORI	425	323.313	323.313	22.165	0,0	29/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
57	188570	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL PALTO CASERIO LOS PALTOS DE ANCHALAY, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	RO	200203	PIURA	AYABACA	JILILI	200	1.460	1.460	30.032	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
58		MEJORAMIENTO DE LA IE 20147 CURUMUY LAGRIMAS, DISTRITO DE PIURA - PIURA	RO	200101	PIURA	PIURA	PIURA	800	1.410	1.410	17.999	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
59	153672	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, TANQUE ELEVADO, CASETA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO PONCOY, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	RO	140108	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	190	87.921	87.921	87.921	0,0	31/05/2011	07/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
60	149306	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, TANQUE ELEVADO, CASETA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO CUSUPE, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	RO	140108	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	150	75.625	75.625	75.625	0,9	04/02/2011	07/04/2011	Obra en Ejecución		
61	153683	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, TANQUE ELEVADO, CASETA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO RAMA GUZMAN, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	RO	140108	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	410	87.932	87.932	87.932	0,2	04/02/2011	07/04/2011	Obra en Ejecución		
62	153334	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA CONGONA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	RO	060601	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	469	773.769	773.769	773.769	0,0	08/08/2011	23/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
63	153619	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, TANQUE ELEVADO, CASETA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO CHOLOQUE, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	RO	140108	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	140	71.607	71.607	71.607	1,0	04/02/2011	07/04/2011	En Rendición de Cuentas		
64	164915	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DE ATENCION A LA MADRE - NIÑO EN LA LOCALIDAD DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA	RO	060801	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	80	443.713	443.713	443.713	0,1	04/02/2011	07/04/2011	Obra en Ejecución		
65	75401	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA RINCONADA LAJEÑA, CENTRO POBLADO LA CASCARILLA, PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA.	RO	060801	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	192	122.725	122.725	122.725	0,9	31/05/2011	07/06/2011	Obra en Ejecución		
66	170495	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SANTO DOMINGO - PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CAJAMARCA	RO	060612	CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	3750	775.597	775.597	775.597	0,8	04/02/2011	07/04/2011	Obra en Ejecución		
67	154383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060108	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LOS BAÑOS DEL INCA	2050	318.900	318.900	318.900	0,0	24/08/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
68	153142	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIOS UTCHUCLACHULIT BAJO, LLASAVILCA CENTRO, LLASAVILCA BAJO Y SIVINGAN BAJO, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	RO	060401	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	1665	238.860	238.860	238.860	1,0	01/02/2011	07/04/2011	En Rendición de Cuentas		
69	153816	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA PACCHA VIZCAMAYO-MOLINO BAJO-CHURUCANCHA, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	RO	060410	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	160	199.250	199.250	199.250	0,0	12/07/2011	22/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
70	32629	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO PACOPAMPA C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060101	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	645	170.000	170.000	170.000	0,5	01/02/2011	30/03/2011	Obra en Ejecución		
71	169537	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR PIQUILISHO - SAN FRANCISCO DEL C.P. HUAMBOCANCHA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060101	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	425	257.580	257.580	257.580	0,0	25/05/2011	31/05/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
72	154369	CONSTRUCCION DE LETRINIZACION EN EL CASERIO CARAHUANA I , DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	RO	060108	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LOS BAÑOS DEL INCA	725	140.000	140.000	140.000	0,0	01/02/2011	30/03/2011	Obra en Ejecución		
73	183332	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHILCAHUAYCO - ANDUL - SANTA LUISA, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	RO	130305	LA LIBERTAD	BOLIVAR	UCHUMARCA	900	464.695	464.695	489.745	0,0	03/08/2011	17/08/2011	Obra en Ejecución		
74	184601	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS LONGOTEA, DISTRITO DE LONGOTEA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	RO	130304	LA LIBERTAD	BOLIVAR	LONGOTEA	650	235.469	235.469	19.061	0,0	30/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
75	185006	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS ALTO CHOROBAMBA - PATIPAMPA, DISTRITO DE LONGOTEA - BOLIVAR - LA	RO	130304	LA LIBERTAD	BOLIVAR	LONGOTEA	500	0	0	15.221	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
76		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN CASERIO EL ROMERO- CP EL ROMERO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA □	RO	060701	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	500	0	0	27.914	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
77	188777	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION , CASERIO LA LOCPA - CENTRO POBLADO EL ROMERO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	RO	060701	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	500	0	0	16.171	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
78		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN SANTA ROSA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA□	RO	060419	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	500	0	0	20.574	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
79	175390	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE, SANTA ROSA DE CHUMBIL, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA	RO	061201	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN PABLO	500	0	0	7.276	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
80	183859	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MENORES Nº 82553 - CHILETE, DISTRITO DE CHILETE - CONTUMAZÁ - CAJAMARCA□	RO	060502	CAJAMARCA	CONTUMAZA	CHILETE	500	0	0	23.075	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
81	190217	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CHIRIMOYO - AGUAS CALIENTES, DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA - CAJAMARCA□	RO	061003	CAJAMARCA	SAN MARCOS	EDUARDO VILLANUEVA	285	0	0	24.696	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
82	187503	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO OJO DE OTUTO AHIJADERO I, DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA□	RO	060203	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CONDEBAMBA	1190	0	0	35.977	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
83	185334	CREACION CAMINO VECINAL SAN JOSE-SAN MIGUEL, DITRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	RO	060303	CAJAMARCA	CELENDIN	CORTEGANA	500	0	0	29.289	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
84		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE REJOPAMPA, SIMON MAYO, TAYAPAMPA, ERAPAMPA, PACCHA BAJA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA.	RO	060413	CAJAMARCA	CHOTA	PACCHA	500	0	0	25.361	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
85		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYOBAMBA HUAYAL - RANCHO GRANDE, DISTRITO PEDRO GÁLVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA	RO	061001	CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVEZ	425	0	0	23.286	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
86	185031	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PION, DISTRITO DE PION - CHOTA - CAJAMARCA	RO	060414	CAJAMARCA	CHOTA	PION	500	0	0	23.210	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
87	188410	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA LAGUNA EL MONTON CACHACHI, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	RO	060202	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	305	0	0	30.477	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
88	189685	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE NUEVO LUYA - OPELAN MOLINO, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS	RO	010505	AMAZONAS	LUYA	CONILA	375	0	0	24.334	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
89	184336	INSTALACION DE LA TROCHA CARROZABLE EL ARENAL - LOROYACO CHIBALTA, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	RO	010116	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	OLLEROS	195	0	0	26.806	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
90	186277	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL OCCIDENTE , DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	RO	010203	AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN	4000	0	0	26.117	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
91	188517	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL AVENTURERO QUEBRADA SECA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	RO	010701	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	450	0	0	25.715	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
92		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE TAQUIA, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	RO	010101	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	300	0	0	26.046	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
93	190227	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR EL VISOR, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	RO	010310	AMAZONAS	BONGARA	SHIPASBAMBA	490	0	0	23.059	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
94		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL VALLE DE JUCUSBAMBA EN LOS DISTRITOS DE LUYA Y LAMUD, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS	RO	010501	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	550	0	0	31.101	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
95		SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.N. DE TSUNTSUNSA, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS□	RO	010202	AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	390	0	0	24.804	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
96	154017	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO CAJERO - RIO CHOTA, DISTRITO AGALLPAMPA, PROVINCIA OTUZCO, LA LIBERTAD	RO	130602	LA LIBERTAD	OTUZCO	AGALLPAMPA	350	377.001	377.001	377.001	0,0	24/06/2011	04/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
97	157267	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, AVENIDA MIGUEL GRAU, CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	RO	130104	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	1325	645.776	645.776	645.776	0,0	10/06/2011	14/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
98	157257	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PRONOEI MUNICIPAL ANGELITOS DE HUANCHACO, CENTRO POBLADO DE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	RO	130104	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	750	500.277	500.277	500.277	0,0	15/04/2011	29/04/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
99	170187	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SANTA ROSA, JESUS MARIA, MENOCUCHO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	RO	130106	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LAREDO	200	509.530	509.530	509.530	0,0	10/06/2011	28/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
100	167886	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO BELLAVISTA, CASERIO CAHUADAN, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD	RO	130901	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	HUAMACHUCO	460	346.003	346.003	346.003	0,0	24/06/2011	04/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
101		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LAJON, EN EL CASERIO LAJON, DISTRITO HUARANCHAL, OTUZCO, LA LIBERTAD□	RO	130605	LA LIBERTAD	OTUZCO	HUARANCHAL	482	0	0	30.795	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
102		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MORIT - SAÑUMAS, EN EL CASERIO SAÑUMAS, DISTRITO CHARAT, OTUZCO, LA LIBERTAD□	RO	130604	LA LIBERTAD	OTUZCO	CHARAT	400	0	0	32.875	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
103		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL CALVARIO, EN EL CASERIO HUALSACAP, DISTRITO PARANDAY, OTUZCO, LA LIBERTAD□	RO	130610	LA LIBERTAD	OTUZCO	PARANDAY	180	0	0	24.054	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
104		INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE EL MILAGRO - SHULGON, DISTRITO DE SALPO, OTUZCO - LA	RO	130611	LA LIBERTAD	OTUZCO	SALPO	150	0	0	22.537	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
105		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAGANTO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130811	LA LIBERTAD	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	315	271.372	271.372	27.900	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
106		INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE UCHOS, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130812	LA LIBERTAD	PATAZ	TAURIJA	250	290.394	290.394	25.444	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
107		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYAO, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130812	LA LIBERTAD	PATAZ	TAURIJA	180	203.804	203.804	25.324	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
108		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CASERIO DE SAN JOSE DE SALO BAJO, DISTRITO DE CARABAMBA, JULCAN - LA LIBERTAD	RO	130503	LA LIBERTAD	JULCAN	CARABAMBA	115	0	0	24.077	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
109		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHINCHIL, EN EL ANEXO DE CHICCHES, DISTRITO CHILIA, PATAZ, LA LIBERTAD	RO	130803	LA LIBERTAD	PATAZ	CHILLIA	250	0	0	28.032	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
110		INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE SAN PEDRO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130811	LA LIBERTAD	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	300	198.103	198.103	24.150	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
111		INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE ARCOPAMPA, SECTOR LAS COLPAS, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	RO	130902	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	185	146.661	146.661	23.910	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
112		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUCAPAMPA, EN EL CASERIO DE UCHUBAMBA, DISTRITO DE CHUGAY, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD	RO	130902	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CHUGAY	206	0	0	27.627	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
113		INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CHINCHINVARA, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	RO	130504	LA LIBERTAD	JULCAN	HUASO	240	0	0	23.977	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
114		INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	RO	130504	LA LIBERTAD	JULCAN	HUASO	230	0	0	24.437	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
115		INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE OLAYA, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	RO	130608	LA LIBERTAD	OTUZCO	MACHE	350	0	0	23.887	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
116	188539	CREACION DEL CANAL DE RIEGO HUANCHAY EN EL CASERIO DE HUANCHAY, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	RO	100701	HUANUCO	MARAÑON	HUACRACHUCO	315	0	0	28.737	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
117		CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82038 EN EL CASERIO DE PIRUAY, DISTRITO DE CALAMARCA, JULCAN - LA LIBERTAD	RO	130502	LA LIBERTAD	JULCAN	CALAMARCA	240	0	0	23.407	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
118		CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 80263 DEL CASERIO QUEROBAL, DISTRITO DE CURGOS, SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	RO	130904	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	CURGOS	400	0	0	23.391	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
119	188576	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CRUZ BLANCA, EN EL CASERIO DE PAMPAN, DISTRITO JULCAN, JULCAN - LA LIBERTAD	RO	130501	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	155	0	0	32.010	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
120		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MACULL, EN LA LOCALIDAD DE MACULL, DISTRITO DE HUAYLILLAS, PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130805	LA LIBERTAD	PATAZ	HUAYLILLAS	280	0	0	28.132	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
121		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ALPACHAQUE - PUCUSHUYO, DISTRITO PIAS, PATAZ, LA LIBERTAD	RO	130810	LA LIBERTAD	PATAZ	PIAS	420	0	0	38.374	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
122		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO UCHUCUBAMBA, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	RO	131008	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SITABAMBA	120	0	0	25.780	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
123		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLANTEN - QUINUAL - QUEBRADA NEGRA, EN EL CASERIO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MOLLEBAMBA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD	RO	131004	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	MOLLEBAMBA	200	0	0	28.608	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
124		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO DE VAQUERIA DE ANDAS, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD	RO	130808	LA LIBERTAD	PATAZ	PARCOY	207	0	0	26.534	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
125	180947	CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD NACIENTE DEL RIO NEGRO, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN	RO	220803	SAN MARTIN	RIOJA	ELIAS SOPLIN VARGAS	1200	290.431	290.431	314.991	0,0	23/06/2011	05/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
126	180956	CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD AGUAS CLARAS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	RO	220805	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	600	213.186	213.186	238.066	0,0	23/06/2011	05/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
127	181002	CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	RO	220805	SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	400	285.236	285.236	310.366	0,0	23/06/2011	05/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
128	180601	CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD NATIVA ALTO SHAMBOYACU, DISTRITO DE LAMAS - PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	RO	220501	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	650	225.620	225.620	250.130	0,0	23/06/2011	30/06/2011	Obra en Ejecución		
129	180787	CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES EL MIRADOR Y BELLAVISTA, DISTRITO DE LAMAS - PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	RO	220501	SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	400	218.760	218.760	242.170	0,0	23/06/2011	30/06/2011	Obra en Ejecución		
130	170517	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO FLOR DEL MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	RO	220101	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	700	220.160	220.160	231.130	0,0	18/07/2011	17/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
131	181027	INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	RO	220101	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	350	180.790	180.790	204.530	0,0	01/07/2011	13/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
132	180443	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD RAFAEL BELAUDE, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	RO	220101	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	600	221.760	221.760	236.930	0,0	21/06/2011	28/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
133	180459	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD JOSE OLAYA, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	RO	220101	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	500	134.510	134.510	149.030	0,0	21/06/2011	28/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
134	180099	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI Nº 205 EN LA LOCALIDAD 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160201	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	400	233.900	233.900	253.240	0,0	22/06/2011	04/07/2011	Obra en Ejecución		
135	181340	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE Nº 62347 EN LA LOCALIDAD MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160201	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	220	218.440	218.440	237.820	0,0	22/06/2011	30/06/2011	Obra en Ejecución		
136	180833	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI Nº 053 EN LA LOCALIDAD GRAU, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160201	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	900	227.810	227.810	247.150	0,0	22/06/2011	30/06/2011	Obra en Ejecución		
137	181257	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-1 EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	RO	160201	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	700	286.340	286.340	306.640	0,0	22/06/2011	30/06/2011	Obra en Ejecución		
138	182988	CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA Y NUEVO PISCOYACU, DISTRITO DE PISCOYACU, PROVINCIA DE	RO	220404	SAN MARTIN	HUALLAGA	PISCOYACU	460	244.540	244.540	271.450	0,0	08/07/2011	22/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
139		MEJORAMIENTO DE LA IEP 60744 "ING. CARMELA BAOS RIOS" EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD - RIO NANAY, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, LORETO	RO	160101	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	540	579.615	579.615	23.938	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
140		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-2 EN EL CASERIO DE QUISTOCOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	RO	160113	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	2400	0	0	23.616	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
141		MEJORAMIENTO DE LA IEI 553 , P.J. JERUSALEN, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO	RO	160501	LORETO	REQUENA	REQUENA	420	581.193	581.193	24.910	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
142		CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LOS CASERIOS DE NUEVO SAN JOSE Y USHPACAÑO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	RO	160112	LORETO	MAYNAS	BELEN	360	845.439	845.439	17.883	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
143		MEJORAMIENTO DE LA IEI 311 DE SAN PABLO DE LORETO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	RO	160404	LORETO	MARISCAL RAMON	SAN PABLO	696	0	0	25.010	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
144		MEJORAMIENTO DE LA VEREDA PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE PUNGA, DISTRITO DE CAPELO, PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO	RO	160503	LORETO	REQUENA	CAPELO	2406	0	0	20.627	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
145		CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	RO	160301	LORETO	LORETO	NAUTA	288	494.284	494.284	20.930	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
146		MEJORAMIENTO DE LA IEI 543 EN EL CASERIO CABO LOPEZ, RIO ITAYA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	RO	160112	LORETO	MAYNAS	BELEN	660	0	0	22.766	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
147		CREACION DE LA VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CUSHILLO COCHA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, LORETO	RO	160401	LORETO	MARISCAL RAMON	RAMON CASTILLA	609	977.587	977.587	20.627	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
148		CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JORGE - RIO MARAÑON, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	RO	160301	LORETO	LORETO	NAUTA	642	412.351	412.351	21.430	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
149		AMPLIACION DE LA VEREDA PEATONAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE CENTRO ARENAL, INDEPENDENCIA, EL MILAGRO Y ASTORIA, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO	RO	160108	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	810	1.129.653	1.129.653	20.683	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
150	97840	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA LUCANAS - DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	RO	050611	AYACUCHO	LUCANAS	LUCANAS	655	280.004	280.004	280.004	0,5	10/06/2011	27/06/2011	Obra en Ejecución		
151	154032	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CC.PP. CRUZ BLANCA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	RO	110201	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	1200	384.400	384.400	384.400	0,0	17/06/2011	27/06/2011	Obra en Ejecución		
152	142520	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA URB. VILMA SANTIAGO Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URB. POPULAR VILLA DEL SOL DEL SECTOR MARIELENA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	RO	110106	ICA	ICA	PARCONA	355	120.486	120.486	120.486	0,7	31/03/2011	12/05/2011	Obra en Ejecución		
153	154335	AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CC.PP COPARA , DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NAZCA - ICA	RO	110305	ICA	NAZCA	VISTA ALEGRE	1237	325.800	325.800	325.800	0,0	21/06/2011	27/07/2011	Obra en Ejecución		
154	142158	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN MARTIN DE PORRAS PARCONA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	RO	110106	ICA	ICA	PARCONA	845	169.863	169.863	169.863	0,1	31/03/2011	12/05/2011	Obra en Ejecución		
155	161174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE SAN DIEGO SECTOR PASAJE VALLE, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	RO	110106	ICA	ICA	PARCONA	105	62.445	62.445	6.192	0,0	23/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de		
156	161531	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO AV. LA PATRIA SECTOR ACOMAYO ZONA B, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	RO	110106	ICA	ICA	PARCONA	105	69.619	69.619	6.192	0,0	23/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de		
157	185686	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MOBILIARIO DE LA I.E. 148 FONAVI LA ANGOSTURA I ETAPA - SUBTANJALLA - ICA - ICA	RO	110112	ICA	ICA	SUBTANJALLA	2800	416.226	416.226	20.377	0,0	23/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de		
158	153989	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO PARA RIEGO EN QUEROPATA, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HUANUCO	RO	100503	HUANUCO	HUAMALIES	CHAVIN DE PARIARCA	400	226.328	226.328	226.328	0,2	28/01/2011	11/03/2011	Obra en Ejecución		
159	154246	CONSTRUCCION DE UN RESERVOIRIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHACRAS, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	RO	100105	HUANUCO	HUANUCO	MARGOS	480	129.425	129.425	129.425	1,0	28/01/2011	11/03/2011	En Rendición de Cuentas		
160	154296	AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE GASGO, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	RO	100105	HUANUCO	HUANUCO	MARGOS	268	244.383	244.383	244.383	1,0	28/01/2011	11/03/2011	En Rendición de Cuentas		
161	174861	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CARHUAPATA - SOGOBAMBA, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	RO	100504	HUANUCO	HUAMALIES	JACAS GRANDE	280	320.700	320.700	320.700	0,4	29/03/2011	07/04/2011	Obra en Ejecución		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
162	154061	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO	RO	100509	HUANUCO	HUAMALIES	PUÑOS	400	243.570	243.570	243.570	0,0	05/05/2011	07/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
163	153834	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO EN BEJUCAL, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	RO	100606	HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO	320	312.012	312.012	312.012	0,2	10/02/2011	11/03/2011	Obra en Ejecución		
164	153874	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE INICIAL 280 DE LA LOCALIDAD DE MONTECRISTO, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTIN	RO	221004	SAN MARTIN	TOCACHE	SHUNTE	75	282.712	282.712	282.712	0,6	13/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
165	154350	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTISERVICIO ATENCION MADRE-NIÑO EN LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO-HUANUCO	RO	100102	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	400	418.664	418.664	418.664	0,3	10/02/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
166	171553	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO JATUNSEQUIA - LACHIRON, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO	RO	100204	HUANUCO	AMBO	CONCHAMARCA	1020	242.783	242.783	242.783	0,6	29/03/2011	29/04/2011	Obra en Ejecución		
167	153551	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPAYAL, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	RO	100601	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA	265	238.265	238.265	238.265	0,0	22/06/2011	27/06/2011	Obra en Ejecución		
168	165248	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION HUAYLLIAGIAN-LIRIOPATA ,PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO	RO	100313	HUANUCO	DOS DE MAYO	PACHAS	480	248.669	248.669	248.669	1,0	29/03/2011	07/04/2011	En Rendición de Cuentas		
169	180083	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE SHUNQUI, DISTRITO DE SHUNQUI - DOS DE MAYO - HUANUCO	RO	100321	HUANUCO	DOS DE MAYO	SHUNQUI	224	174.251	174.251	174.251	0,0	02/06/2011	08/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
170	98838	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 011 PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	RO	100102	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	939	1.033.968	1.033.968	1.033.968	0,6	18/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
171	139212	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE LA CARRETERA DE LA PUNTA-PANAO, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO	RO	100804	HUANUCO	PACHITEA	UMARI	720	479.857	479.857	479.857	0,0	18/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
172	178202	CONSTRUCCION DE RESERVORIO EL MIRADOR EN EL CASERIO DE CULLCUY, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE-HUANUCO	RO	100109	HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE	150	229.457	229.457	257.613	0,0	15/06/2011	28/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
173	176573	CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CHAUPALLGA, DISTRITO CHINCHAO-HUANUCO-HUANUCO	RO	100103	HUANUCO	HUANUCO	CHINCHAO	528	221.072	221.072	247.536	0,0	04/07/2011	13/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
174	179853	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO INFIERNILLO - HUAYLLACAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO	RO	100104	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	250	306.118	306.118	35.225	0,0	16/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
175	179737	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CANCHAN - MOLINO RAGRA EN LA LOCALIDAD DE TOMAYKICHWA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO	RO	100208	HUANUCO	AMBO	TOMAY KICHWA	200	237.231	237.231	261.957	0,0	10/06/2011	22/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
176	179993	INSTALACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO	RO	101106	HUANUCO	YAROWILCA	OBAS	150	189.012	189.012	215.262	0,0	22/07/2011	25/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
177	180503	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO CHUNQUI DEL CENTRO POBLADO DE ATCUR, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO	RO	100108	HUANUCO	HUANUCO	SAN PEDRO DE CHAULAN	250	244.816	244.816	244.816	0,0	01/07/2011	22/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
178	181913	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO WICHILLHUAY - COÑAYCCA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	RO	100801	HUANUCO	PACHITEA	PANAO	500	320.251	320.251	349.666	0,0	07/07/2011	22/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
179	178824	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO DE PACHAMANCA-MARAO-TRANCA, DISTRITO DE MOLINO-PACHITEA.	RO	100803	HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	1500	302.069	302.069	333.530	0,0	20/06/2011	27/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
180	178342	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION HIERBA BUENA-HUALHUA, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO	RO	101105	HUANUCO	YAROWILCA	JACAS CHICO	600	219.788	219.788	219.788	0,0	24/08/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
181	180803	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE CAPILLAPAMPA - HUANUCO - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	RO	100101	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	170	249.844	249.844	275.694	0,0	01/07/2011	13/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
182	180217	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE RAIN CONDOR, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO	RO	101101	HUANUCO	YAROWILCA	CHAVINILLO	424	260.045	260.045	283.386	0,0	20/06/2011	27/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
183	180541	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE RONDOBAMBA - APARICIO POMARES, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO	RO	101104	HUANUCO	YAROWILCA	APARICIO POMARES	150	252.505	252.505	279.151	0,0	14/06/2011	28/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
184	180153	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAMANMARCA, DISTRITO DE QUEROPALCA - LAURICOCHA - HUANUCO	RO	101004	HUANUCO	LAURICOCHA	QUEROPALCA	175	238.248	238.248	262.598	0,0	20/07/2011	03/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
185	182425	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CIRO MARTINEZ-CURVA MARONA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	RO	100605	HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	200	223.264	223.264	251.441	0,0	04/07/2011	13/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
186	146924	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASERIO SANTA LUCIA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	RO	100604	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	1170	269.543	269.543	298.610	0,0	10/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapa	
187	154372	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUGICHCAPUQUIO - HUACAMALCO JISSE JANJAILLO EN EL DISTRITO DE JANJAILLO, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	RO	120411	JUNIN	JAUJA	JANJAILLO	400	214.864	214.864	214.864	0,0	31/03/2011	05/05/2011	Obra en Ejecución		
188	153842	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARTE BAJA CENTRO POBLADO PACARMARCA - DISTRITO LEONOR ORDOÑEZ, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	RO	120413	JUNIN	JAUJA	LEONOR ORDOÑEZ	176	280.594	280.594	280.594	0,2	14/01/2011	31/01/2011	Obra en Ejecución		
189	170505	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PADRIO PAMPA CHICCHE DEL DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	RO	120403	JUNIN	JAUJA	APATA	400	511.709	511.709	511.709	0,0	14/01/2011	02/03/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
190	103335	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO HUALLYUHU, DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	RO	120426	JUNIN	JAUJA	POMACANCHA	475	281.665	281.665	281.665	0,0	31/03/2011	13/05/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
191	185856	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SECTOR PATAPAMPA, DISTRITO DE VIQUES, HUANCAYO-JUNIN	RO	120136	JUNIN	HUANCAYO	VIQUES	525	319.048	319.048	22.114	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
192	183093	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE RIO CHILCA - BARRIO YANAMA, DISTRITO DE HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	RO	120101	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	5000	0	0	29.782	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
193	183066	CONSTRUCCION DEL I.E.I. NRO 589 LOS ANGELES, DISTRITO DE CHACAPAMPA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120105	JUNIN	HUANCAYO	CHACAPAMPA	100	406.026	406.026	427.294	0,0	15/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
194	103347	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL ANEXO DE HUALAHOYO, MICRORED DE EL TAMBO - RED DEL VALLE DEL MANTARO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	RO	120114	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	1720	381.603	381.603	381.603	0,0	21/06/2011	22/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
195	186031	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 590 SAN MIGUEL, DISTRITO DE HUASICANCHA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120120	JUNIN	HUANCAYO	HUASICANCHA	250	528.303	528.303	21.618	0,0	30/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
196	182113	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE HUANUSCO, DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120124	JUNIN	HUANCAYO	PARIAHUANCA	505	316.938	316.938	339.736	0,0	01/07/2011	13/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
197	181553	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DE ROSASPAMPA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120135	JUNIN	HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	550	0	0	21.025	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
198	184210	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DE LA LOCALIDAD ANDAMARCA, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	RO	120203	JUNIN	CONCEPCION	ANDAMARCA	450	270.593	270.593	291.588	0,0	26/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
199	183084	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO MALLQUI, DISTRITO DE ATAURA - JAUJA - JUNIN	RO	120404	JUNIN	JAUJA	ATAURA	1000	248.818	248.818	19.532	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
200	183966	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO TANTARNIOC Y MARAYNIOC, DISTRITO DE HUERTAS - JAUJA - JUNIN	RO	120410	JUNIN	JAUJA	HUERTAS	600	231.534	231.534	257.638	0,0	22/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
201	181627	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO CUARTEL II ,V ,Y VI DEL DISTRITO DE MASMA -PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN	RO	120416	JUNIN	JAUJA	MASMA	400	263.509	263.509	285.223	0,0	22/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
202	183867	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO BARRIO CENTRO, BELLAVISTA, DOS DE MAYO, DISTRITO DE MOLINOS - JAUJA - JUNIN	RO	120418	JUNIN	JAUJA	MOLINOS	400	0	0	26.554	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
203	179728	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO UCUCHA, CENTRO POBLADO DE APAYCANCHA, DISTRITO DE RICRAN, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	RO	120427	JUNIN	JAUJA	RICRAN	400	0	0	29.154	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
204	183361	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL BARRIO DE SUJUCHUPAN DEL, DISTRITO DE YAULI - JAUJA - JUNIN	RO	120433	JUNIN	JAUJA	YAULI	516	209.750	209.750	236.304	0,0	22/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
205	147185	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MANANTIAL YACUS, PICHANA, PULTUQUIA, QUILLISPATA Y COLPA ALTA, DISTRITO DE HUAYUCACHI - HUANCAYO - JUNIN	RO	120121	JUNIN	HUANCAYO	HUAYUCACHI	600	472.513	472.513	472.513	0,0	21/06/2011	04/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
206	180305	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.E. N 30095 VICENTE SAMANIEGO VIVAS DE NIVEL PRIMARIO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120134	JUNIN	HUANCAYO	SICAYA	375	343.952	343.952	343.952	0,0	21/06/2011	22/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
207	174458	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ANTAPAMPA GRANDE, DISTRITO DE HUACHAC - CHUPACA - JUNIN	RO	120904	JUNIN	CHUPACA	HUACHAC	755	293.226	293.226	293.226	0,0	21/06/2011	22/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
208		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ANEXOS DE ESTACOLINO PROGRESO ,SAN ROQUE DE MALAYO ,BARRIO CENTRO DISTRITO DE SAÑO	RO	120132	JUNIN	HUANCAYO	SAÑO	250	0	0	26.554	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
209	182738	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO LA FE - LA QUINTA ,DISTRITO DE MITO, PROVINCIA DE CONCEPCION-JUNIN	RO	120211	JUNIN	CONCEPCION	MITO	400	283.533	283.533	310.087	0,0	22/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
210		MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E.INICIAL 592 COZ POMA , DISTRITO DE EL CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	RO	120107	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	125	519.971	519.971	20.868	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
211	37133	CONSTRUCCION DE PUENTE PUÑIZAS - DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DE 21 ML.	RO	120304	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	180	410.860	410.860	410.860	1,0	18/01/2011	02/03/2011	En Rendición de Cuentas		
212	153826	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE LONG. 25ML EN EL CERCADO DE COVIRIALI, DISTRITO COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	RO	120602	JUNIN	SATIPO	COVIRIALI	175	317.380	317.380	317.380	0,5	07/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
213	154016	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL ANEXO DE JOSE GALVEZ, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	RO	120302	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	360	160.528	160.528	160.528	0,0	31/03/2011	07/04/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
214	170952	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. ALTO PITOCUNA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	RO	120607	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	230	145.121	145.121	145.121	1,0	07/01/2011	02/03/2011	En Rendición de Cuentas		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapa	
215	153592	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CC.NN. MASAROVENI, DISTRITO RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	RO	120608	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	270	183.824	183.824	183.824	0,0	27/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
216	153955	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO CORRENTADA, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	RO	120604	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	185	128.635	128.635	128.635	0,0	01/06/2011	07/06/2011	Obra en Ejecución		
217	153917	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO ALTO SEÑORIA, DISTRITO DE PANGO A - SATIPO - JUNIN	RO	120606	JUNIN	SATIPO	PANGO A	320	184.450	184.450	184.450	1,0	18/01/2011	17/02/2011	En Rendición de Cuentas		
218	153595	CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELLA SOBRE EL RIO SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON Y LA CAPITAL DEL DISTRITO SAN MARTIN DE PANGO A, DISTRITO DE PANGO A - SATIPO - JUNIN	RO	120606	JUNIN	SATIPO	PANGO A	417	223.760	223.760	223.760	1,0	18/01/2011	17/02/2011	En Rendición de Cuentas		
219	170945	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL C.P. CANAAN, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	RO	120607	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	110	192.903	192.903	192.903	0,7	18/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
220	172360	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA CC.NN. DE PLATANILLO SHIMAKI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	RO	120302	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	180	152.800	152.800	152.800	0,0	25/03/2011	07/04/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
221	171712	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO HUAHUARI DE LA LOCALIDAD DE UNION HUANCAYO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	RO	120607	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	1200	398.600	398.600	398.600	0,8	07/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
222	189296	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	RO	120602	JUNIN	SATIPO	COVIRIALI	340	0	0	18.939	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
223	182906	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE LONG. DE 10.00 ML EN EL ANEXO DE SAN ANDRES, EN EL DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE	RO	120602	JUNIN	SATIPO	COVIRIALI	520	188.015	188.015	207.691	0,0	22/07/2011	03/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
224	142894	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CC.PP. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	RO	120603	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	240	178.930	178.930	178.930	0,0	22/07/2011	03/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
225	187395	CREACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1003 DEL ANEXO DE NAZCA, DISTRITO DE LLAYLLA- SATIPO -JUNIN.	RO	120603	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	350	181.145	181.145	20.207	0,0	21/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
226	185867	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE LLAYLLA- SATIPO - JUNIN	RO	120603	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	190	0	0	20.024	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
227	188635	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO LA FLORIDA, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -	RO	120602	JUNIN	SATIPO	COVIRIALI	250	0	0	19.070	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
228	182087	CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CANAL DE REGADÍO EN EL C.P. HUELLAP DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	RO	020605	ANCASH	CARHUAZ	ATAQUERO	380	158.874	158.874	191.524	0,0	09/09/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
229	182318	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO MOLINO PAMPA, EN EL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	RO	020609	ANCASH	CARHUAZ	SHILLA	400	244.333	244.333	274.020	0,0	09/09/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
230	181296	CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO RESERVORIO DE RIEGO SHIQUI - PAMPA CORRAL EN EL C.P. POYOR, DISTRITO DE YUNGAR - CARHUAZ - ANCASH	RO	020611	ANCASH	CARHUAZ	YUNGAR	1250	254.618	254.618	287.670	0,0	22/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
231	181272	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO HUASHCAEN EL CP. HUASHCA - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS	RO	021207	ANCASH	HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	250	237.375	237.375	267.706	0,0	22/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
232	182644	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO PACHMA - PACAYO EN EL C.P. COLCAS , DISTRITO DE SANTA CRUZ,, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	RO	021208	ANCASH	HUAYLAS	SANTA CRUZ	220	203.875	203.875	232.306	0,0	22/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
233	182358	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO, DISTRITO DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	RO	021304	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	FIDEL OLIVAS ESCUDERO	385	234.659	234.659	266.626	0,0	24/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
234	181327	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE TINYASH, DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH	RO	021602	ANCASH	POMABAMBA	HUAYLLAN	400	244.048	244.048	275.042	0,0	12/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
235	182098	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES CENTRO Y SHIRACUCHO DEL C.P. OCOPÓN, DISTRITO DE PAROBAMBA - POMABAMBA - ANCASH	RO	021603	ANCASH	POMABAMBA	PAROBAMBA	700	218.923	218.923	249.546	0,0	12/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
236	181496	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO SANTO DOMINGO MUYOC II ETAPA, EN EL CENTRO POBLADO DE TINGUA, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	RO	022003	ANCASH	YUNGAY	MANCOS	430	232.783	232.783	262.385	0,0	09/09/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
237	181995	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO SAN VICENTE DE OCSHAPCHAM DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	RO	022007	ANCASH	YUNGAY	SHUPLUY	310	235.078	235.078	267.596	0,0	12/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
238	181319	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO HUAPRA - DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	RO	020608	ANCASH	CARHUAZ	SAN MIGUEL DE ACO	900	255.451	255.451	287.074	0,0	24/08/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
239	181180	CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO (RESERVORIO PAKLLASH) EN C.P. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	RO	020607	ANCASH	CARHUAZ	PARIHUANCA	250	228.823	228.823	257.139	0,0	22/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
240	182151	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO DE SAN PEDRO DE SHIRA, II ETAPA DESDE EL RESERVORIO (KM 6+700 HASTA EL KM 8+200), DISTRITO DE CASCAPARA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	RO	022002	ANCASH	YUNGAY	CASCAPARA	295	226.025	226.025	256.719	0,0	12/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
241	181622	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO (RESERVORIO Y CANAL) EN EL CENTRO POBLADO HUARAN PURO- DISTRITO DE MATACOTO . PROVINCIA DE YUNGAY	RO	022004	ANCASH	YUNGAY	MATACOTO	150	277.605	277.605	309.243	0,0	12/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapa	
242	186176	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA LOCALIDAD DE TAMBO REAL, DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	RO	020703	ANCASH	CARLOS F. FITZCARRALD	YAUYA	120	0	0	29.988	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
243	164030	CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCAR EN LA LOCALIDAD DE HUANCAR, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH	RO	021708	ANCASH	RECUAY	PARARIN	360	353.451	353.451	353.451	0,0	12/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
244	189271	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. Nº 86147 SANTA CRUZ DE RUREK, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH	RO	020204	ANCASH	AIJA	LA MERCED	475	0	0	27.528	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
245		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL C. D.ANIMAS BAJA DEL CENTRO POBLADO HUARINA, DISTRITO DE MATALAQUE, PROVINCIA	RO	180207	MOQUEGUA	GRAL. SANCHEZ	MATALAQUE	160	0	0	21.457	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
246	188763	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL C.D. CHARAHUATA, DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO -	RO	180202	MOQUEGUA	GRAL. SANCHEZ	CHOJATA	180	0	0	21.457	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
247	153968	CONSTRUCCION DEL PRONOEI NUEVA ESPERANZA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	RO	180101	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	396	565.810	565.810	565.810	0,0	20/06/2011	27/06/2011	Obra en Ejecución		
248	154020	CONSTRUCCION DE AULAS DEL PRONOEI VILLA SAN ANTONIO, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	RO	180101	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	396	502.244	502.244	502.244	0,0	20/06/2011	27/06/2011	Obra en Ejecución		
249	153648	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL COMUNAL MULTISERVICIO DE ATENCION MADRE NIÑO EN AAHH LUZ Y PAZ, DISTRITO DE MANANTAY-	RO	250107	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	MANANTAY	2892	496.190	496.190	496.190	0,8	03/02/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
250	171320	CONSTRUCCION 07 AULAS + DIRECCION Y SS.HH I.E. 64320 CC.NN. DOS UNIDOS, DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO	RO	100903	HUANUCO	PUERTO INCA	HONORIA	113	667.390	667.390	667.390	0,4	03/02/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
251	184234	MEJORAMIENTO DE 02 PUENTES EN EL JR. DOS DE MAYO Y JR. LIMA C.P. SAN PABLO DE TUSHMO, DISTRITO DE YARINACocha- CORONEL PORTILLO-UCAYALI	RO	250105	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	YARINACocha	800	358.950	358.950	358.950	0,0	31/08/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
252	163544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 64062 CASERIO SANTO DOMINGO DE MASHANGAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI	RO	250101	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	600	271.900	271.900	271.900	0,0	31/08/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
253	162987	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 64150-B CASERIO PUERTO BETHEL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI	RO	250101	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	650	262.800	262.800	262.800	0,0	31/08/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
254	178837	CONSTRUCCION TROCHAS CARROZABLES DE INTERCONEXION VECINAL QUE UNA LA LOCALIDAD DE PUERTO BREU CON LA CC.NN. NUEVA VICTORIA - YURUA ,ATALAYA-UCAYALI, DISTRITO DE YURUA - ATALAYA - UCAYALI	RO	250204	UCAYALI	ATALAYA	YURUA	1500	753.764	753.764	753.764	0,0	04/07/2011	13/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
255	187295	MEJORAMIENTO DE PUENTES CARROZABLES Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI- LORETO	RO	160601	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	950	246.260	246.260	246.260	0,0	02/09/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
256	139154	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PRONOEI EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROY. INTEGRAL PERU UNIDO-SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO-LIMA-LIMA	RO	150143	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	240	343.026	343.026	343.026	0,6	07/03/2011	07/04/2011	Obra en Ejecución		
257	138025	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL INFANTIL PARA MENORES DE 3 AÑOS EN EL COMITE VECINAL AMPLIACION AA.HH. JUAN PABLO II, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA	RO	150106	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	185	326.666	326.666	326.666	0,0	16/06/2011	22/06/2011	Obra en Ejecución		
258	154273	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL INFANTIL PARA MENORES DE 3 AÑOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CANGALLO,DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	88	293.241	293.241	314.941	0,0	20/06/2011	23/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
259	138056	CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO INICIAL AMPLIACION VIRGEN DEL BUEN PASO, SECTOR PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	RO	150133	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	1026	633.347	633.347	633.347	0,6	13/01/2011	07/02/2011	Obra en Ejecución		
260	169555	AMPLIACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7234 AA.HH. LAS PALMERAS, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	RO	150142	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	2309	294.570	294.570	298.770	1,0	27/01/2011	07/02/2011	En Rendición de Cuentas		
261	172743	AMPLIACION DE AULAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.I. NRO. 878 NIÑO JESUS DEL GRAN PODER DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CEDROS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	RO	150106	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	1685	435.113	435.113	435.113	0,5	01/06/2011	13/06/2011	Obra en Ejecución		
262	174049	CONSTRUCCION DE AULAS Y MOBILIARIO DE LA I.E.P. N 8193 EN VILLAS DE ANCON, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA	RO	150102	LIMA	LIMA	ANCON	4200	1.181.673	1.181.673	1.181.673	0,0	20/06/2011	27/06/2011	Obra en Ejecución		
263	153249	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LADERAS DE CHILLON, MICRORED LOS SUREÑOS, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE IV, DISA V LIMA CIUDAD	RO	150125	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	20145	901.610	901.610	925.810	0,4	27/01/2011	07/02/2011	Obra en Ejecución		
264	154050	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PRONOEI ESTRELLITAS DEL SABER - PUEBLO JOVEN LA ALBORADA II- PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	RO	150125	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	0	0	0	19.000	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
265	172892	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL LOMAS DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	RO	150125	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	400	744.612	744.612	767.312	0,0	18/05/2011	31/05/2011	Obra en Ejecución		
266	152951	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD ALTO HUAMPANI DE LA MICORRED CHACLACAYO- RED LIMA ESTE METROPOLITANA - DISA IV L. E. - LIMA	RO	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	3000	553.083	553.083	553.083	0,0	30/06/2011	13/07/2011	Obra en Ejecución		
267	175398	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LA 5TA ETAPA PASTORAL - NICOLAS DE PIEROLA - QUIRIO	RO	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	840	543.250	543.250	543.250	0,0	18/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
268	154523	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 1288 DE LA ASOC. DE VIV. EL ROSAL - DISTRITO ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	1751	937.692	937.692	960.392	0,0	20/07/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
269	172343	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PRONOEI EN LA ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA SEÑOR DE MURUHUY- VALLE AMAUTA, DISTRITO DE ATE - LIMA -	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	497	564.682	564.682	585.682	0,0	27/06/2011	04/07/2011	Obra en Ejecución		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapa	
270	167095	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA PRONOEI EN EL AA.HH. LOS PROGRESISTAS B, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	724	339.472	339.472	354.672	0,5	13/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
271	176537	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 1283 - OKINAWA SANTA CLARA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	913	611.930	611.930	631.230	0,0	02/09/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
272	143423	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA PRONOEI EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS INDUSTRIALES, DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA - LIMA	RO	150109	LIMA	LIMA	CIENEGUILLA	1200	576.428	576.428	576.428	0,4	02/06/2011	07/06/2011	Obra en Ejecución		
273	173556	CONSTRUCCION DEL PRONOEI ARCO IRIS EN LA UCV 139G, ZONA I, P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	381	349.246	349.246	370.496	0,0	27/06/2011	04/07/2011	Obra en Ejecución		
274	154277	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PRONOEI SANTA ROSA 1 Y 2, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	RO	070106	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	412	365.581	365.581	386.681	0,0	02/09/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
275	153726	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. NRO. 5174 JUAN PABLO II, AA.HH. JUAN PABLO II, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	RO	150106	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	270	648.354	648.354	648.354	0,7	13/01/2011	07/02/2011	Obra en Ejecución		
276	152710	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL INFANTIL PARA MENORES DE 3 AÑOS EN EL AAHH FEDERICO VILLARREAL - 3RA ZONA - COMAS-LIMA-LIMA	RO	150110	LIMA	LIMA	COMAS	320	215.354	215.354	215.354	0,0	27/01/2011	07/02/2011	En Rendición de Cuentas		
277	118177	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EL AGUSTINO, DE LA MICORRED DE SALUD EL AGUSTINO, DIRECCION DE RED	RO	150111	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	22950	498.205	498.205	498.205	0,7	28/03/2011	07/04/2011	Obra en Ejecución		
278	153940	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PRONOEI -SEMILLITAS DE AMOR- EN EL CENTRO POBLADO 23 DE SETIEMBRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA-LIMA-LIMA	RO	150125	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	240	322.069	322.069	341.069	1,0	07/03/2011	07/04/2011	En Rendición de Cuentas		
279	37755	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MARISCAL CASTILLA DE LA RED V RIMAC	RO	150128	LIMA	LIMA	RIMAC	1280	638.576	638.576	638.576	1,0	13/01/2011	31/01/2011	En Rendición de Cuentas		
280	153835	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PRONOEI MI PEQUEÑO ANGELITO EN EL A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI - 4ta ZONA - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA.	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	600	0	0	19.000	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
281	154122	AMPLIACION DE LOS ESPACIOS E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PRONOEI REINO DE LOS NIÑOS EN EL PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -LIMA-LIMA	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	0	0	0	19.000	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
282	154071	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PRONOEI JESUCITO EN EL A.H SEÑOR DE LUREN -SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	500	678.195	678.195	698.395	0,0	18/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
283	152962	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NO 514-EL CARMEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-	RO	150133	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	4380	944.426	944.426	971.826	0,0	27/06/2011	04/07/2011	Obra en Ejecución		
284	175235	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO EN LA I.E PROFAM EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM, DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA - LIMA	RO	150139	LIMA	LIMA	SANTA ROSA	2000	970.111	970.111	970.111	0,0	14/06/2011	23/06/2011	Obra en Ejecución		
285	154124	CONSTRUCCION DE PRONOEI 18 DE OCTUBRE EN EL AA.HH. PARQUE PORCINO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	RO	070106	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	510	398.357	398.357	419.607	0,4	18/05/2011	31/05/2011	Obra en Ejecución		
286	154013	CONSTRUCCION DEL PRONOEI EN EL A.H. JAIME YOSHIYAMA PROY. ESPECIAL PACHACUTEC EN EL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	RO	070106	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	389	483.200	483.200	505.900	0,0	20/07/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
287	170649	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA I.E. DEL PRONOEI NIÑOS DE JESUS EN EL A.A.H.H. VALLE DE JESUS , DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA -	RO	150142	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	423	323.684	323.684	327.884	0,4	27/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución		
288	168237	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE ANTAPUCRO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO DE PALMA, DISTRITO DE ANTIOQUIA - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150702	LIMA	HUAROCHIRI	ANTIOQUIA	150	274.748	274.748	274.748	0,0	18/05/2011	31/05/2011	Por Iniciar Ejecución de Obra		
289	153568	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN EL ANEXO DE MARCAYALLA, DISTRITO DE AZANGARO- YAUYOS - LIMA	RO	151005	LIMA	YAUYOS	AZANGARO	200	361.050	361.050	361.050	0,0	26/08/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
290	153030	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSA PALUCHE -CATO DISTRITO DE HONGOS - YAUYOS - LIMA, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	RO	151012	LIMA	YAUYOS	HONGOS	150	292.696	292.696	292.696	0,8	13/01/2011	02/03/2011	Obra en Ejecución		
291	182939	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR I,II,III,IV LAS LOMAS, DEL AA.HH. CERRO CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL - CANETE -	RO	150507	LIMA	CAÑETE	IMPERIAL	1318	876.334	876.334	876.334	0,0	31/08/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
292	153298	CONSTRUCCION RESERVORIO NOCTURNO ÑUÑUNYA DE LA COMUNIDAD DE TANA DISTRITO DE LINCHA PROVINCIA YAUYOS - LIMA	RO	151019	LIMA	YAUYOS	LINCHA	525	229.296	229.296	229.296	0,0	27/01/2011	07/03/2011	Obra en Ejecución		
293	153492	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E.P. RICARDO PALMA DE MADEAN EN LA LOCALIDAD DE MADEAN, DISTRITO DE MADEAN, PROVINCIA DE YAUYOS -	RO	151020	LIMA	YAUYOS	MADEAN	550	239.821	239.821	239.821	0,7	30/03/2011	26/04/2011	Obra en Ejecución		
294	153261	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE CERRO LIBRE, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA	RO	150510	LIMA	CAÑETE	NUEVO IMPERIAL	790	194.326	194.326	194.326	1,0	13/01/2011	17/02/2011	Convenio en Liquidación		
295	154266	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUINCHES LOCALIDAD DE QUINCHES DISTRITO DE QUINCHES, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	RO	151024	LIMA	YAUYOS	QUINCHES	1600	240.049	240.049	240.049	0,0	13/01/2011	17/02/2011	En Rendición de Cuentas		
296	177684	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS ANEXOS DE CULLPE - CHAMPUANA - CHINCHAGOZA, DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150715	LIMA	HUAROCHIRI	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	450	269.277	269.277	269.277	0,0	14/07/2011	03/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
297	170923	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN JOAQUIN DISTRITO DE SAN JOAQUIN, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	RO	151026	LIMA	YAUYOS	SAN JOAQUIN	825	367.558	367.558	367.558	0,5	13/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Avance Físico (%)	Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	
298	176590	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN DE TANTARANCHE, DISTRITO DE SAN JUAN DE TANTARANCHE - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150720	LIMA	HUAROCHIRI	SAN JUAN DE TANTARANCHE	450	295.176	295.176	295.176	0,0	23/08/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
299	153727	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO DE HUANCAYRE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUANCAYRE - HUAROCHIRI - LIMA	RO	150725	LIMA	HUAROCHIRI	SAN PEDRO DE HUANCAYRE	660	121.043	121.043	121.043	0,6	13/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
300	153564	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PILAS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILAS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA	RO	151027	LIMA	YAUYOS	SAN PEDRO DE PILAS	1420	323.857	323.857	323.857	0,0	27/06/2011	04/07/2011	Obra en Ejecución		
301	153896	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MACAS - CANOBO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA - LIMA	RO	150407	LIMA	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	900	249.190	249.190	249.190	1,0	13/01/2011	02/03/2011	En Rendición de Cuentas		
302	153529	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE TUPE, DISTRITO DE TUPE - YAUYOS - LIMA	RO	151031	LIMA	YAUYOS	TUPE	705	286.477	286.477	286.477	0,0	30/06/2011	13/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
303	153093	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE AYCALA - PAPPAY EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APURI, DISTRITO DE VINAC - YAUYOS - LIMA	RO	151032	LIMA	YAUYOS	VIÑAC	480	224.969	224.969	224.969	0,7	13/01/2011	02/03/2011	Obra en Ejecución		
304	170135	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N 1224 EN EL AA.HH. EL PARAISO DE HUACHIPA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	RO	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	4148	704.638	704.638	704.638	0,7	27/01/2011	04/02/2011	Obra en Ejecución		
305	153783	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL COMUNAL MULTISERVICIO DE ATENCION MADRE NIÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA	RO	150501	LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE DE CAÑETE	500	569.474	569.474	569.474	0,0	14/07/2011	03/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
306	154691	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LATERAL FRANCIA, COMISION DE REGANTES LA ESPERANZA, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	RO	150601	LIMA	HUARAL	HUARAL	600	315.429	315.429	315.429	0,0	23/06/2011	04/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
307	154739	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CAMPO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE HUANDO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	RO	150601	LIMA	HUARAL	HUARAL	575	275.068	275.068	275.068	0,0	23/06/2011	04/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
308	154749	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYAN - HORNILLOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAYAN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	RO	150601	LIMA	HUARAL	HUARAL	510	439.520	439.520	439.520	0,0	23/06/2011	04/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
309	153257	CONSTRUCCION DE LOCAL INFANTIL PARA MENORES DE TRES AÑOS EN EL AA.HH. CERRO VECINO HUASCATA, DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA	RO	150107	LIMA	LIMA	CHACLACAYO	320	263.847	263.847	263.847	0,0	16/06/2011	22/06/2011	Obra en Ejecución		
310	169823	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PRONOEI LUCERITOS DE PACHACAMILLA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PACHACAMILLA,	RO	150135	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	1440	361.952	361.952	361.952	0,6	18/05/2011	07/06/2011	Obra en Ejecución		
311	154034	INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO (UPIS) MARIA PARADO DE BELLIDO, ZONA 3, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	1488	614.711	614.711	637.912	1,0	13/01/2011	04/02/2011	En Rendición de Cuentas		
312	168666	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 7267 ¿ SEÑOR DE LOS MILAGROS AH PI VILLA ALEJANDRO II Y AMPLIACION, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	RO	150119	LIMA	LIMA	LURIN	207	508.036	508.036	508.036	1,0	13/01/2011	07/02/2011	Obra en Ejecución		
313	169101	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 6069 - PACHACUTEC III SECTOR GRUPO RESIDENCIAL 14, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	RO	150142	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	1260	323.900	323.900	329.300	0,7	30/03/2011	26/04/2011	Obra en Ejecución		
314	170508	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL PRONOEI MI PEQUEÑO MUNDO EN EL AAHH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	RO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	100	0	0	19.000	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
315	174699	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE AULAS PARA EL PRONOEI "LA SEMILLITA" EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DE NIEVERIA DE HUACHIPA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	RO	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	1250	436.639	436.639	436.639	1,0	22/03/2011	07/04/2011	En Rendición de Cuentas		
316	183075	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS FRUTALES DEL NORTE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	RO	150125	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	500	304.228	304.228	329.728	0,0	18/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
317	168334	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PRONOEI EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE DEL MANTARO DEL PERU III ETAPA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	839	0	0	19.900	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
318	174866	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 1255 ZONA H - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	RO	150103	LIMA	LIMA	ATE	1600	668.022	668.022	689.022	0,0	20/06/2011	23/06/2011	Obra en Ejecución		
319	176662	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MANUEL SCORZA I, DISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA	RO	150124	LIMA	LIMA	PUCUSANA	795	259.076	259.076	281.463	0,3	14/06/2011	21/06/2011	Obra en Ejecución		
320	181142	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA EN EL RIO RIMAC SECTOR CARAPONGO LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA.	RO	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	630	736.874	736.874	766.481	0,1	30/06/2011	13/07/2011	Obra en Ejecución		
321	153308	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TINYACLLA DEL DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	RO	090119	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANDO	350	185.778	185.778	185.778	1,0	20/01/2011	02/03/2011	Convenio en Liquidación		
322	153421	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUSQUI ALTA - PAMPABLANCA DEL DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	RO	090706	HUANCAMELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	400	239.955	239.955	239.955	0,8	20/01/2011	02/03/2011	Obra en Ejecución		
323	84825	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS PARA LA LOCALIDAD DE CEBADAPATA DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	RO	090407	HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	420	123.403	123.403	123.403	1,0	03/02/2011	07/04/2011	En Rendición de Cuentas		
324	153675	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL COMUNAL MULTISERVICIO DE ATENCION MADRE NIÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO	RO	090101	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	250	491.540	491.540	491.540	0,8	20/01/2011	02/03/2011	Obra en Ejecución		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
325	171162	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RIO HUANCHUY MAYO PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090718	HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	200	183.629	183.629	183.629	0,3	10/05/2011	23/05/2011	Obra en Ejecución		
326	183210	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090103	HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	150	235.753	235.753	255.950	0,0	09/08/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
327	180765	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CP. DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090103	HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	110	475.270	475.270	498.337	0,0	26/07/2011	17/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
328	181639	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO OCOPA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090103	HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	160	243.323	243.323	264.553	0,0	08/08/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
329	183406	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 36787 CCOYLLOR, PANTACHI SUR, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA.	RO	090117	HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	120	316.967	316.967	20.758	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
330	182878	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CENTRO POBLADO RURAL DE SAN MARTIN DE TANTACCATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	RO	090117	HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	80	100.722	100.722	118.978	0,0	09/08/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
331	181214	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VILLAPATA, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	RO	090203	HUANCVELICA	ACOBAMBA	ANTA	85	189.659	189.659	207.885	0,0	26/07/2011	17/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
332	180384	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCOCRUZ, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	RO	090206	HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	215	297.088	297.088	317.630	0,0	26/07/2011	17/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
333	178712	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I. E. N° 36750 DE LA COMUNIDAD DE INCAPERCCAN, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	RO	090206	HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	90	226.877	226.877	246.491	0,0	11/07/2011	22/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
334	185791	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E 36229 DE HUAYLLAY CHICO DISTRITO LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	RO	090301	HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	120	237.304	237.304	21.383	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
335	184038	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANLY C.P. MANTACRA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090701	HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	120	254.886	254.886	31.224	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
336	183468	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYLACUCHO - COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE ANTACAY - DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090704	HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	160	286.611	286.611	31.245	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
337		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CEDRO HUAYCCO - LLOCCE HUANTACCERO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090705	HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	150	0	0	30.139	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
338	185758	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO HUANCAYOCCASA-ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090705	HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	180	351.977	351.977	31.153	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
339	187265	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUISHUARCANCHA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090711	HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	150	0	0	31.245	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
340	184568	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PATAHUASI - CHUCUNA , LOCALIDAD DE CHUCUNA, DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090702	HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	80	299.639	299.639	31.214	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
341	185382	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DOS DE MAYO, LOCALIDAD DOS DE MAYO, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	RO	090703	HUANCVELICA	TAYACAJA	ACRAQUIA	300	0	0	32.759	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
342		REHABILITACION CARRETERA ÑAGAZU - SANTA IRENE, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	RO	190307	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	1500	0	0	18.853	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
343		REHABILITACION CARRETERA ÑAGAZU - BAJO CHURUMAZU, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	RO	190307	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	2000	0	0	23.097	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
344		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 34663 DEL SECTOR 2 DE MAYO-APURUCAYALI, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, PASCO	RO	190306	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	42	0	0	20.145	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
345		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO CANTARIZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, PASCO	RO	190301	PASCO	OXAPAMPA	OXAPAMPA	30	0	0	28.617	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
346	152715	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAPI CHUMO DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	RO	080601	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	200	456.985	456.985	456.985	0,0	14/01/2011	02/03/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
347	153759	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHECTACUCHO - RITICCASA EN LA COMUNIDAD Q' EROS, DISRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO	RO	081101	CUSCO	PAUCARTAMBO	PAUCARTAMBO	1500	320.201	320.201	320.201	0,0	05/09/2011	28/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
348	153428	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHECTACUCHO BAJO A CHECTACUCHO ALTO DE LA COMUNIDAD DE PUYCA DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	RO	081209	CUSCO	QUISPICANCHI	MARCAPATA	510	679.914	679.914	679.914	0,2	19/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución		
349	168600	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPAHUAYLLA - DESVIO CHONTA, DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	RO	080306	CUSCO	ANTA	LIMATAMBO	329	603.213	603.213	603.213	0,0	19/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución		
350	78725	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHONTA - PIVIL, DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	RO	080306	CUSCO	ANTA	LIMATAMBO	452	904.545	904.545	904.545	0,0	19/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución		
351	153846	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CON MATERIAL DIDACTICO DE LA I.E.INICIAL N° 23 DE VILCAS HUAMAN, DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	RO	051101	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	580	1.035.710	1.035.710	1.035.710	0,0	21/06/2011	05/07/2011	Obra en Ejecución		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
352	152932	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE CCAYARPACHI, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050111	AYACUCHO	HUAMANGA	SANTIAGO DE PISCHA	760	258.010	258.010	258.010	0,2	17/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
353	153711	CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL MULTISERVICIO DE ATENCION MADRE NIÑO EN EL A.H. VILLA SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE JESUS DE NAZARENO-HUAMANGA-AYACUCHO	RO	050115	AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	18484	396.605	396.605	396.605	0,2	17/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
354	170954	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL DE PUYACHI, DISTRITO DE SAURAMA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	RO	051107	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	SAURAMA	275	177.755	177.755	177.755	0,0	17/01/2011	07/03/2011	Obra en Ejecución		
355	169942	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 328 DE BARRIOS ALTOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050101	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	450	516.420	516.420	516.420	0,1	17/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
356	169108	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.M. Nº 38475 ¿ MX/P DEL DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	RO	051007	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	COLCA	300	558.850	558.850	558.850	0,1	17/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
357	168534	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO	RO	050617	AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO	443	263.034	263.034	263.034	0,3	17/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
358	170564	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLAY, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	RO	050405	AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	916	394.050	394.050	394.050	0,0	17/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
359	180162	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE PONGOCOCHA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	RO	051102	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	ACCOMARCA	650	405.775	405.775	423.936	0,0	21/06/2011	28/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
360	185539	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	RO	050502	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	300	256.730	256.730	18.023	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
361	181849	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYHUAS - UROCC, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	RO	050404	AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	81	310.590	310.590	324.430	0,0	07/09/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
362	183386	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE RIEGO BALCOMPAMPA ÑAHUINPUQUIO ALTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	RO	050401	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	770	429.740	429.740	453.724	0,0	07/09/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
363	183964	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ACCO - QECCRA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	RO	050508	AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	660	410.735	410.735	436.146	0,0	24/08/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
364	182375	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE ORCASITAS - CONCHOPATA, DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050107	AYACUCHO	HUAMANGA	PACAYCASA	750	333.800	333.800	350.182	0,0	22/06/2011	28/06/2011	Obra en Ejecución		
365	182962	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TRANCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	RO	050501	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	325	480.030	480.030	507.158	0,0	31/08/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
366	182961	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CHILINGA, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	RO	050501	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	310	360.468	360.468	387.336	0,0	31/08/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
367	182685	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. Nº 38984-16/MX-P SAN ANTONIO DE CHACLACAYO DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	RO	050114	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	300	557.795	557.795	18.006	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
368	189374	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	RO	050203	AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	800	0	0	17.786	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
369		CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD QUITURARA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO	RO	050403	AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA	800	0	0	8.511	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
370		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - LUCANAS - AYACUCHO	RO	050620	AYACUCHO	LUCANAS	SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO	2400	0	0	21.517	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
371		CONSTRUCCION CANAL TOMA UPATA-LA UNION-PUYCA DISTRITO DE PUYCA PROVINCIA DE LA UNION, DEPARTAMENTO-AREQUIPA	RO	040806	AREQUIPA	LA UNION	PUYCA	300	0	0	22.787	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
372		CONSTRUCCION CANAL HUAYCO SUCCHOCHUNCA-DISTRITO DE PUYCA , PROVINCIA DE LA UNION-AREQUIPA	RO	040806	AREQUIPA	LA UNION	PUYCA	350	0	0	24.183	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
373	153654	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL COMUNAL MULTISERVICIO DE ATENCION MADRE NIÑO EN LA LOCALIDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE-COLLAO-PUNO	RO	210501	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	4090	296.418	296.418	296.418	0,0	18/01/2011	02/03/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
374	180428	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE RIO BLANCO CHUSLLUNCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO.	RO	210102	PUNO	PUNO	ACORA	510	219.680	219.680	241.094	0,0	26/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
375	180683	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE AMPARANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO.	RO	210102	PUNO	PUNO	ACORA	2036	304.630	304.630	319.570	0,0	25/07/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
376	180320	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LOS ACCESOS A LOS CENTROS POBLADOS DE RINCONADA, CAMACANI, POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO.	RO	210112	PUNO	PUNO	PLATERIA	1301	241.845	241.845	266.483	0,0	08/09/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
377	180280	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POR POZOS Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE AQUECHIA Y CARUCAYA DEL DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO.	RO	210112	PUNO	PUNO	PLATERIA	699	108.487	108.487	124.599	0,0	25/07/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
378	180135	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE, TICUNANI-ICHU - DESVIO PUSALAYA ESTACION BUENOS AIRES EN EL CENTRO POBLADO DE ICHU, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, PUNO	RO	210101	PUNO	PUNO	PUNO	2507	295.000	295.000	319.958	0,0	08/09/2011	22/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
379	180132	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO.	RO	210101	PUNO	PUNO	PUNO	94151	267.671	267.671	290.651	0,0	16/09/2011	28/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
380	183252	CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YOCARA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	RO	211101	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	1048	244.831	244.831	260.563	0,0	01/09/2011	20/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
381	181479	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACAS, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	RO	211101	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	555	254.758	254.758	276.905	0,0	01/09/2011	20/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
382	179719	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 067 DE LA LOCALIDAD DE LLALLI, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO.	RO	210804	PUNO	MELGAR	LLALLI	1025	262.025	262.025	285.605	0,0	17/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
383	114038	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE CUTINI, MILLICUYO-TUITO, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO.	RO	210604	PUNO	HUANCANE	INCHUPALLA	276	178.385	178.385	201.970	0,0	26/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
384	181217	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP NRO 70525 DE LA LOCALIDAD DE CORANI, DISTRITO DE CUPI - MELGAR - PUNO.	RO	210803	PUNO	MELGAR	CUPI	461	207.786	207.786	231.046	0,0	17/08/2011	07/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
385	179167	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE BAJO CHILLUMA, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO, PUNO	RO	210211	PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	250	366.789	366.789	393.944	0,0	02/09/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
386	182490	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE COMPUYO DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	RO	210204	PUNO	AZANGARO	ASILLO	400	425.179	425.179	451.964	0,0	15/09/2011	22/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
387	180193	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE TISÑACHURO CENTRAL, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO.	RO	210401	PUNO	CHUCUITO	JULI	525	392.647	392.647	414.170	0,0	15/09/2011	22/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
388	180104	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA C.C. SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO.	RO	210406	PUNO	CHUCUITO	POMATA	788	374.639	374.639	400.164	0,0	02/09/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
389	180140	CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION C.C. VALLE SANTIAGO, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO.	RO	210407	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	189	173.108	173.108	194.307	0,0	10/08/2011	24/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
390	180194	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE ANCOHAQUE - QUILCANI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO.	RO	210401	PUNO	CHUCUITO	JULI	450	305.837	305.837	326.370	0,0	15/09/2011	22/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
391	186817	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE BR Nº 52042 SANTA RITA BAJA - DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA	RO	170102	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	INAMBARI	38	0	0	15.401	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
392	186852	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº275 "AMIGUITOS DE JESUS" EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA	RO	170102	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	INAMBARI	78	0	0	15.401	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
393	185189	ELECTRIFICACIÓN DE LOS BARRIOS, MI PROGRESO, 08 DE OCTUBRE, ALAMEDA DE LOS CEDROS DEL CENTRO POBLADO MENOR DE ALEGRIA, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA	RO	170103	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LAS PIEDRAS	75	0	0	16.000	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Estudio Definitivo		
394	168295	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSA DE LA COMUNIDAD DE MANCHAYBAMBA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	RO	030209	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	PACUCHA	260	206.455	206.455	206.455	0,9	14/01/2011	07/03/2011	Obra en Ejecución		
395	169706	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHUYAMAYO SAN MARCOS, DISTRITO DE PATAYPAMPA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	RO	030707	APURIMAC	GRAU	PATAYPAMPA	251	177.944	177.944	177.944	1,0	14/01/2011	07/03/2011	En Rendición de Cuentas		
396	182437	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA CC. CC. DE MARJUNI, DISTRITO DE LAMB RAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	RO	030106	APURIMAC	ABANCAY	LAMB RAMA	1000	288.892	288.892	306.364	0,0	23/08/2011	22/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
397	182383	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE YACCA Y VILCABAMBA, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	RO	030103	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA	485	303.089	303.089	320.560	0,0	23/08/2011	22/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
398	180405	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 54030 VIRGEN DEL CARMEN EN EL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	RO	030105	APURIMAC	ABANCAY	HUANIPACA	227	318.443	318.443	337.941	0,0	04/07/2011	13/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
399	180594	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHILLHUA-CHICMO -PACHACCA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	RO	030215	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	319	280.061	280.061	305.577	0,0	05/09/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
400	180273	CONSTRUCCION RESERVORIO CALLEBAMBA DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	RO	030601	APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS	500	120.000	120.000	138.859	0,0	13/07/2011	03/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
401	182660	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PUMAPUQUIO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	RO	030602	APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO-HUALLO	155	252.401	252.401	276.548	0,0	06/09/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
402	173835	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAPICHACA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	RO	030604	APURIMAC	CHINCHEROS	HUACCANA	330	269.831	269.831	269.831	0,0	05/09/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
403	182653	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION Y RESERVORIO EN LA COMUNIDAD DE CHOCEPUQUIO , DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	RO	030605	APURIMAC	CHINCHEROS	OCOBAMBA	344	278.701	278.701	303.518	0,0	05/09/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
404	182328	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO QUILLUYAKU - MOZOBAMBA DE LA COMUNIDAD DE MOZOBAMBA , DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC	RO	030606	APURIMAC	CHINCHEROS	ONGOY	570	240.537	240.537	264.525	0,0	05/09/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
405	133715	CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO EN LA COMUNIDAD DE CCENHUA - HUARIBAMBA , DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC	RO	030608	APURIMAC	CHINCHEROS	RANRACANCHA	945	223.749	223.749	223.749	0,4	23/06/2011	30/06/2011	Obra en Ejecución		
406	181816	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INICIAL I.E.I. N 491 SAN LORENZO DE CAYARA, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	RO	030601	APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS	165	204.150	204.150	223.475	0,0	04/07/2011	13/07/2011	Obra en Ejecución		
407	154499	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL MULTISERVICIO DE ATENCION MADRE NIÑO EN EL AA.HH. LAS DELICIAS-DISTRITO NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH	RO	021809	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	962	322.056	322.056	322.056	1,0	25/01/2011	17/02/2011	Obra en Ejecución		
408	161522	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL AA.HH. VILLA HERMOSA - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	RO	020801	ANCASH	CASMA	CASMA	12170	222.771	222.771	222.771	0,2	13/04/2011	29/04/2011	Obra en Ejecución		
409	154959	CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO SHIMPAMBA ALTA, DISTRITO DE HUACASCHUQUE - PALLASCA - ANCASH	RO	021504	ANCASH	PALLASCA	HUACASCHUQUE	671	271.996	271.996	271.996	0,6	14/04/2011	18/05/2011	Obra en Ejecución		
410	182613	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR BAJO CANAL Y SANTA CRUZ, DEL C.P. TAMBO REAL HISTORICO, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	RO	021801	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	550	164.571	164.571	179.691	0,0	26/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
411	182527	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL A.A.H.H. LAS LOMAS DEL C.P. CASCAJAL, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	RO	021801	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	245	97.234	97.234	110.745	0,0	26/08/2011	12/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
412	182115	CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS EN EL AA.HH. LA VICTORIA Y SECTOR EL PORVENIR DEL C.P. CASCAJAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	RO	021801	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	570	190.224	190.224	205.271	0,0	26/08/2011	19/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
413	182076	CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS EN EL AA.HH. TUPAC AMARU DEL C.P. CASCAJAL, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	RO	021801	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	470	160.308	160.308	174.109	0,0	27/07/2011	17/08/2011	Obra en Ejecución		
414	181705	CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS EN EL AA.HH. CHACHAPOYAS DEL C. P. CAMBIO PUENTE Y ANEXOS DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH	RO	021801	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	380	159.990	159.990	174.993	0,0	19/07/2011	09/08/2011	Obra en Ejecución		
415	181664	CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS EN PAMPAS DE VINZOS , DEL C.P. SAN JUAN, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	RO	021801	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	448	178.853	178.853	193.856	0,0	19/07/2011	09/08/2011	Obra en Ejecución		
416	182222	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE CRUZ PUNTA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	RO	022005	ANCASH	YUNGAY	QUILLO	270	176.273	176.273	198.498	0,0	27/07/2011	17/08/2011	Obra en Ejecución		
417	185513	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HUACUY ALTO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	RO	022005	ANCASH	YUNGAY	QUILLO	250	596.788	596.788	35.487	0,0	26/09/2011	00/01/1900	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
418	157479	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NUEVA ESPERANZA DE LA SECCION DE RIEGO CATARINE DEL COMITE DE REGANTES SANTA CRUZ, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	RO	230201	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	100	398.982	398.982	398.982	0,2	20/06/2011	13/07/2011	Obra en Ejecución		
419	118782	CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE LA SECCION DE RIEGO CUPINE, DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	RO	230202	TACNA	CANDARAVE	CAIRANI	510	371.525	371.525	371.525	1,0	17/01/2011	11/03/2011	En Rendición de Cuentas		
420	114757	CONSTRUCCION DEL RESERVORIO HUMALANTE DEL COMITE DE RIEGO CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	RO	230201	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	153	450.725	450.725	450.725	0,6	17/01/2011	11/03/2011	Obra en Ejecución		
421	156503	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION HOYADA CHALSANI DE LA SECCION DE RIEGO TALACA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	RO	230201	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	140	179.862	179.862	179.862	1,0	17/01/2011	11/03/2011	En Rendición de Cuentas		
422	156496	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION ALCAMANI-CASAPAMPA DE LA SECCION DE RIEGO YESERA DEL DISTRITO DE QUILAHUANI, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	RO	230206	TACNA	CANDARAVE	QUILAHUANI	190	234.098	234.098	234.048	0,5	17/01/2011	11/03/2011	Obra en Ejecución		
423	170519	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO NOCTURNO DE LA SECCION DE RIEGO PATAPATANI, SECTOR TIERRAS NUEVAS DEL C.P. SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	RO	230201	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	200	399.071	399.071	399.071	0,0	20/06/2011	13/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
424	178079	CONSTRUCCION DEL RESERVORIO NOCTURNO DEL SECTOR DE RIEGO PARAMARCA, DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA	RO	230203	TACNA	CANDARAVE	CAMILACA	50	287.718	287.718	287.718	0,0	01/08/2011	14/09/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
425	169791	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA HIJOS DEL C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA	RO	230101	TACNA	TACNA	TACNA	250	487.551	487.551	487.551	0,0	01/08/2011	17/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
426	181051	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE QDA. HUAÑACAHUA DEL C.P. VILAVILANI, DISTRITO DE PALCA - TACNA - TACNA	RO	230107	TACNA	TACNA	PALCA	800	132.525	132.525	132.525	0,0	01/08/2011	17/08/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
427		OTROS PERFIL, ESTUDIO DEFINITIVO Y CAPACITACION							233.941	233.941	233.941				Otros		
TOTAL ACTIVIDAD 1.094543 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA								471.397	154.900.520	154.900.520	99.889.260	64,49					

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Avance Físico (%)	Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	
2029390. PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS																	
1	138517	CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD MARAYBAMBA ALTO MICRORED, QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ROCE	060607	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	220	151.431	151.431	30.285		1,0	27/07/2010	15/01/2010	En Rendición de Cuentas	
2	138751	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUEROCOTILLO-LAS DELICIAS - SANTA ROSA: TRAMO QUEROCOTILLO-PUENTE LAS DELICIAS, QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060607	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	435	388.527	388.527	77.704		0,8	30/12/2010	15/01/2010	Obra en Ejecución	
3	139077	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS , ALUMBRADO PÚBLICO, CONEXIONES DOMICILIARIAS CPM INGUER , QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060607	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	275	128.069	128.069	19.915		1,0	25/10/2010	15/01/2010	En Rendición de Cuentas	
4	138504	CONSTRUCCION DE IE PRIMARIA 10319 CP M INGUER, QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	ROCE	060607	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	275	255.000	255.000	50.999		1,0	27/07/2010	15/01/2010	Obra en Ejecución	
5	138872	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TAMBORILLO-HUARANGUILLO, SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ROCE	060811	CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL ALTO	315	437.767	437.767	131.330		1,0	17/03/2011	15/01/2010	En Rendición de Cuentas	
6	138857	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE CASERIOS EL TRIUNFO - POTREROS, SAN JOSÉ DEL ALTO, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060811	CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL ALTO	230	346.145	346.145	69.228		0,9	17/03/2011	15/01/2010	Obra en Ejecución	
7	138932	REEMPLAZO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO I.E N° 16142 EL ESPINO, SALLIQUE, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060809	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	300	255.000	255.000	5.064		0,3	27/09/2010	15/01/2010	Obra en Ejecución	
8	139023	REEMPLAZO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO I.E N° 16145 CASERIO CATALA, SALLIQUE, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060809	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	230	255.000	255.000	8.943		0,4	27/09/2010	15/01/2010	Obra en Ejecución	
9	139163	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUZAL Y ANEXOS, SAN FELIPE, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060810	CAJAMARCA	JAEN	SAN FELIPE	605	185.884	185.884	8.396		1,0	29/12/2010	15/01/2010	Convenio en Transferencia y/o Saneamiento Contable	
10	139159	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LLEGAPAMPA Y ANEXOS, SAN FELIPE, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060810	CAJAMARCA	JAEN	SAN FELIPE	258	158.965	158.965	31.793		1,0	29/11/2010	15/01/2010	En Rendición de Cuentas	
11	139020	REEMPLAZO DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS IE 16578 - POLEO ROBLEPAMPA - SANTA ROSA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	315	204.616	204.616	48.146		1,0	12/07/2010	15/01/2010	En Rendición de Cuentas	
12	139172	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CP HUARANDOZA, HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060903	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	1085	296.200	296.200	25.258		0,0	31/03/2011	15/01/2010	Obra en Ejecución	
13	138558	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEPSM N° 16642 NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO, DISTRITO DE HUARANGO- PROVINCIA DE SAN IGNACIO- DPTO. CAJAMARCA	ROCE	060903	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	650	257.001	257.001	51.399		0,9	25/10/2010	15/01/2010	Obra en Ejecución	
14	138539	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP 16502 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DPTO. CAJAMARCA	ROCE	060903	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	370	256.808	256.808	51.361		0,8	25/10/2010	15/01/2010	Obra en Ejecución	
15	138928	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TAMBILLO-PAUCAS-YERBA BUENA-CONGONA, CHANCAY BAÑOS, PROVINCIA SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	ROCE	061304	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CHANCAYBAÑOS	290	470.000	470.000	94.000		0,7	25/10/2010	15/01/2010	Obra en Ejecución	
16	138786	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CRUCE MIMBELA REYNOSA-LA ARENA, TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	ROCE	140312	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	755	275.818	275.818	55.162		0,9	29/11/2010	15/01/2010	Obra en Ejecución	
17	169951	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PARA UNA MAYOR TRANSITABILIDAD DE LA LOCALIDAD DE SALAS - CENTRO POBLADO EL SAUCE, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	ROCE	140310	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	3500	395.462	395.462	276.824		0,0	21/02/2011	18/05/2011	Obra en Ejecución	
18	169989	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOYO SECO EN LA LOCALIDAD DE ALGARROBO GRANDE DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	ROCE	140310	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	245	60.664	60.664	12.133		1,0	30/12/2010	02/06/2011	En Rendición de Cuentas	
19	170095	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOYO SECO EN LA LOCALIDAD DE BOTIJILLA DISTRITO DE CHOCHOPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ROCE	140302	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHOCHOPE	194	71.205	71.205	14.241		1,0	30/12/2010	02/06/2011	En Rendición de Cuentas	
20	176827	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO CASERIO AGOMAY DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ROCE	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	250	79.326	79.326	55.528		0,0	20/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución	
21	176860	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO CASERIO SOL ANDINO DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ROCE	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	235	67.752	67.752	47.426		0,0	20/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución	
22	170097	INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO CASERIO MIRAVALLE DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	235	57.167	57.167	11.433		1,0	30/12/2010	14/07/2011	En Rendición de Cuentas	
23	177732	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPA VERDE, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ROCE	140310	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	160	59.843	59.843	41.890		0,0	20/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución	
24	170858	REEMPLAZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUALTE DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	RO	140202	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS	219	157.563	157.563	30.915		0,5	04/02/2011	14/07/2011	Obra en Ejecución	
25	169944	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE LA LOMA, BUDISTAS, PAMPA RUMI Y PORONGO, DISTRITO SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	RO	140310	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	265	87.878	87.878	20.231		1,0	30/12/2010	02/06/2011	En Rendición de Cuentas	
26	169894	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE SHITA BAJA Y AMANGAY, DISTRITO SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	ROCE	140310	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	211	63.241	63.241	12.648		1,0	30/12/2010	02/06/2011	En Rendición de Cuentas	

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
27	177721	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE LA COIPA Y PIEDRA BLANCA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ROCE	140310	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	174	58.971	58.971	41.280	0,0	20/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución		
28	176814	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO SAN LORENZO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ROCE	060811	CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL ALTO	240	149.233	149.233	104.463	0,1	23/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución		
29	177746	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E N 101033 LA MUCHALA , DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ROCE	060416	CAJAMARCA	CHOTA	SAN JUAN DE LICUPIS	281	145.965	145.965	102.176	0,0	20/05/2011	02/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
30	176857	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO UBS DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ROCE	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	225	63.910	63.910	44.737	0,0	20/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución		
31	169848	INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO LA PRIMAVERA, DISTRITO DE CHOROS, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	060603	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	285	79.987	79.987	14.689	1,0	04/02/2011	14/07/2011	En Rendición de Cuentas		
32	182729	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CORRAL VIEJO , DIST. DE BOLIVAR, PROV. DE SAN MIGUEL, DTO. DE CAJAMARCA	RO	061102	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	BOLIVAR	205	198.777	198.777	139.144	0,0	28/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecución de Obra		
33	169825	INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHOROS, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	060603	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	290	81.241	81.241	15.104	1,0	21/02/2011	14/07/2011	En Rendición de Cuentas		
34	182572	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL ALTO, DISTRITO DE MANUEL MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	RO	140204	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO MESONES	271	116.435	116.435	81.505	0,0	24/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecución de Obra		
35	170764	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CASERIO LAS DELICIAS - CENTRO POBLADO MENOR SANTA ROSA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	TRF y DONAC	060607	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	3000	551.905	551.905	110.381	0,3	21/02/2011	30/09/2011	Obra en Ejecución		
36	182549	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA GRANJA - QUIPAYUC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	RO	060607	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	2274	550.000	550.000	385.000	0,0	24/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecución de Obra		
37	182560	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TIPO I-1 DEL CASERIO EL MOLINO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060607	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	591	140.933	140.933	98.653	0,0	24/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
38	170863	REEMPLAZO Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 16173 SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	RO	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	233	405.403	405.403	81.081	0,0	31/05/2011	14/09/2011	Obra en Ejecución		
39	182728	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 16183 - CASERIO LEGIDO, DISTRITO SANTA ROSA, PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.	RO	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	93	388.014	388.014	271.609	0,0	28/06/2011	15/07/2011	Obra en Ejecución		
40	182571	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO IEP. N 10334 MINAS, QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060607	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	126	252.543	252.543	176.780	0,0	24/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
41	174717	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CHONTALI-PACHAPIRIANA, DISTRITO DE CHONTALI ,PROVINCIA DE JAEN ,DEPARTAMENTO DE	RO	060803	CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	1135	460.741	460.741	322.519	0,0	09/06/2011	23/06/2011	Obra en Ejecución		
42	176869	AMPLIACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO EL TRIUNFO, DISTRITO MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	ROCE	140204	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO MESONES	1	75.667	75.667	52.967	0,0	20/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución		
43	174650	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE ARBOLSOL - CRUZ DEL MEDANO A CRUZ DEL MEDANO, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	ROCE	140306	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MORROPE	7880	445.000	445.000	311.500	0,0	20/05/2011	02/06/2011	Obra en Ejecución		
44	177707	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONGONA - MONTAN MAYO, DISTRITO DE CHANCAY BAÑOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ROCE	061304	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CHANCAYBAÑOS	678	364.295	364.295	255.007	0,0	20/05/2011	02/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
45	177737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: KM 22 PANAMERICANA NORTE ANTIGUA - SAN BERNARDINO - CRUCE CHIRIMOYO, DEL DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ROCE	140312	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	1840	250.724	250.724	175.507	0,0	23/05/2011	02/06/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
46	170859	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PALCOPAMPA-DISTRITO DE CHOROPAMPA-PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060406	CAJAMARCA	CHOTA	CHOROPAMPA	215	126.675	126.675	25.335	0,5	21/02/2011	14/09/2011	Obra en Ejecución		
47		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE CATACHE	TRF y DONAC	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	41	134.010	134.010	67.005	0,0	02/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
48		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE PITIPO	TRF y DONAC	140205	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	43	133.974	133.974	66.987	0,0	02/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecución de Obra		
49		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE QUEROCOTO	TRF y DONAC	060415	CAJAMARCA	CHOTA	QUEROCOTO	46	134.010	134.010	67.005	0,0	02/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
50		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE SALLIQUE	TRF y DONAC	060809	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	49	134.010	134.010	67.010	0,0	02/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
51		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE HUARANGO	TRF y DONAC	060903	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	53	134.010	134.010	67.005	0,0	02/06/2011	05/07/2011	Por Iniciar Ejecución de Obra		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
52		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE TORIBIO CASANOVA	TRF y DONAC	060615	CAJAMARCA	CUTERVO	TORIBIO CASANOVA	54	133.920	133.920	66.960	0,0	26/05/2011	07/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
53		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE UTICYACU	RO	061310	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	UTICYACU	30	134.010	134.010	67.005	0,0	15/06/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
54		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE HUAMBOS	TRF y DONAC	060409	CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	39	134.010	134.010	67.005	0,0	26/05/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
55		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE HUABAL	TRF y DONAC	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	48	134.010	134.010	67.005	0,0	02/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
56		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE CHONTALI	TRF y DONAC	060803	CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	33	134.010	134.010	67.005	0,0	26/05/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
57		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOROS	TRF y DONAC	060603	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	55	133.920	133.920	66.960	0,0	02/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
58		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOROPAMPA	TRF y DONAC	060406	CAJAMARCA	CHOTA	CHOROPAMPA	40	134.010	134.010	67.005	0,0	26/05/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
59		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO	TRF y DONAC	060811	CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL ALTO	36	134.010	134.010	67.005	0,0	02/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
60		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE TABACONAS	RO	060907	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	50	134.010	134.010	67.005	0,0	26/05/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
61		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE CALLAYUC	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	67	134.010	134.010	67.005	0,0	26/05/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
62		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	RO	140204	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO MESONES	33	133.974	133.974	66.987	0,0	27/05/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
63		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR	RO	061102	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	BOLIVAR	35	133.920	133.920	66.960	0,0	27/05/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
64		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE MIRACOSTA	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	37	134.010	134.010	67.005	0,0	02/06/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
65		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE PIMPINGOS	RO	060606	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	37	134.010	134.010	67.005	0,0	27/05/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
66		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE INCAHUASI	RO	140203	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	95	134.010	134.010	67.005	0,0	17/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
67		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE TUCUME	RO	140312	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	54	134.010	134.010	67.005	0,0	15/06/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
68		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE OLMOS	RO	140308	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	91	134.010	134.010	67.005	0,0	15/06/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
69		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE MORROPE	TRF y DONAC	140306	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MORROPE	64	128.160	128.160	64.080	0,0	27/05/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
70		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE MOCHUMI	RO	140305	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	45	134.010	134.010	67.005	0,0	27/05/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
71		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOCHOPE	RO	140302	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHOCHOPE	32	116.370	116.370	58.185	0,0	02/06/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
72		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE CAÑARIS	TRF y DONAC	140202	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS	38	133.920	133.920	66.960	0,0	15/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
73		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA	RO	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	62	133.920	133.920	66.960	0,0	15/06/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
74		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE QUEROCOTILLO	RO	060607	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	55	134.010	134.010	67.005	0,0	02/06/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
75		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE CHANCAY BAÑOS	RO	061304	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CHANCAYBAÑOS	49	131.220	131.220	65.610	0,0	15/06/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
76		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE SALAS	RO	140310	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	34	133.920	133.920	66.960	0,0	15/06/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
77		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	RO	060810	CAJAMARCA	JAEN	SAN FELIPE	42	134.010	134.010	67.005	0,0	27/05/2011	06/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de Obra		
78		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHOROPAMPA - NARANJOMAYO, DISTRITO CHOROPAMPA, PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA	RO	060406	CAJAMARCA	CHOTA	CHOROPAMPA	520	26.597	26.597	26.597	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
79		MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHABARBAMBA-CARUARUNDO-LICAYATE, DISTRITO HUAMBOS, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060409	CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	1740	27.197	27.197	27.197	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
80		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE C.P. NIEVES, DISTRITO MIRACOSTA, CHOTA-CAJAMARCA	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	285	24.025	24.025	24.025	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
81		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS C.P. ANGUIYACU, DISTRITO DE MIRACOSTA-CHOTA-CAJAMARCA	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	225	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
82		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE C.P. ANGUIYACU, DISTRITO MIRACOSTA, CHOTA-CAJAMARCA	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	225	15.817	15.817	15.817	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
83		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PUQUIOPAMPA, DISTRITO MIRACOSTA, CHOTA-CAJAMARCA	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	320	15.867	15.867	15.867	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
84		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS C.P. PUQUIOPAMPA, DISTRITO DE MIRACOSTA-CHOTA-CAJAMARCA	RO	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	120	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
85		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	452	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
86		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD-PARADA DE ORO, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	261	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
87		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CHURAZ, DISTRITO DE CALLAYUC-CUTERVO-CAJAMARCA.	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	237	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
88		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD LA PALMA, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	210	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
89		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE-PAMPA GRANDE, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	219	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
90		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO-CAJAMARCA.	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	188	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
91		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	153	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
92		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD LA UNION, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060602	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	142	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
93		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL CASERÍO LA PERLA, DISTRITO DE CHOROS-CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060603	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	208	8.577	8.577	8.577	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
94		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERÍO EL ALMENDRAL, DISTRITO CHOROS, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060603	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	197	8.577	8.577	8.577	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
95		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS DEL CASERÍO LA CIRUELA, DISTRITO CHOROS, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060603	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	151	8.577	8.577	8.577	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
96		MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TORIBIO CASANOVA - CHOLOQUE, CUTERVO - CAJAMARCA	RO	060615	CAJAMARCA	CUTERVO	TORIBIO CASANOVA	720	17.077	17.077	17.077	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
97		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SAN JUAN, HUABAL, JAÉN-CAJAMARCA	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	1405	20.551	20.551	20.551	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
98		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERÍO EL PARAISO, DISTRITO HUABAL, CUTERVO, CAJAMARCA	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	203	8.577	8.577	8.577	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
99		CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LOS CASERIOS GUAYAQUIL Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO HUABAL, CUTERVO-CAJAMARCA	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	136	8.577	8.577	8.577	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
100		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN RAMON BAJO-SAN RAMÓN ALTO, HUABAL, JAÉN-CAJAMARCA	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	638	16.857	16.857	16.857	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
101		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE EL CONDOR-LA HUACA, HUABAL, JAÉN-CAJAMARCA	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	481	19.937	19.937	19.937	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
102		REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.N°16858 PERLAMAYO, DISTRITO HUABAL, JAÉN- CAJAMARCA	RO	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	190	15.327	15.327	15.327	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
103		CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE LOS TAMBOS SOBRE LA QUEBRADA LAS MINAS, DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	RO	060907	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	470	18.151	18.151	18.151	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
104		REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN LA I.E.N° 17702 CASERIO SAN PEDRO, DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA	RO	060907	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	285	15.327	15.327	15.327	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
105		REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN LA I.E.N° 17708 CASERIO PUERTO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE TABACONAS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA	RO	060907	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	365	15.327	15.327	15.327	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
106		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL CASERÍO SAUCE-MAYCHIL, MICROCUENCA QUEBRADA MANDINGUEZ, HIDROGRAFIA DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE BOLIVAR, SAN MIGUEL, CAJAMARCA	RO	061102	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	BOLIVAR	300	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
107		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL CASERÍO TRIGAL-ESPINO, MICROCUENCA QUEBRADA MANDINGUEZ, HIDROGRAFIA DEL RIO ZAÑA, DISTRITO DE BOLIVAR, SAN MIGUEL, CAJAMARCA	RO	061102	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	BOLIVAR	300	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
108		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CASERÍO COCHAPAMPA - CASERÍO LANCHIPAMPA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	RO	140203	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	900	22.907	22.907	22.907	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE) Avance Físico (%)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%		Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	
109		CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE TEMBLADERA-MARAYHUACA-INCAHUASI, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	RO	140203	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	930	18.971	18.971	18.971	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
110		MEJORAMIENTO DE LA IE PRIMARIA N° 10094 - ROSA MURO DE BARRAGAN, DISTRITO MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	RO	140204	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO MESONES	202	14.847	14.847	14.847	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
111		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR NERIO, MANUEL ANTONIO MESONES MURO- FERREÑAFE-LAMBAYEQUE	RO	140204	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO MESONES	375	17.071	17.071	17.071	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
112		MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PATIVILCA-SANTA CLARA, DISTRITO PITIPO, PROVINCIA FERREÑAFE, LAMBAYEQUE	RO	140205	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	1988	18.797	18.797	18.797	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
113		MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTION DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAUCEPAMPA	TRF y DONAC	061308	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SAUCEPAMPA	32	129.060	129.060	64.530	0,0	15/06/2011	14/07/2011	Por Iniciar Ejecucion de		
114		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CASERIO SAN JUAN DE UNICAN, DISTRITO MIRACOSTA-CHOTA-CAJAMARCA	TRF y DONAC	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	290	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
115		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN CASERIO ANDANGA, DISTRITO MIRACOSTA-CHOTA- CAJAMARCA.	TRF y DONAC	060412	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	280	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
116		REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL CRUCE MICHINO-MICHINO, DISTRITO PIMPINGOS-CUTERVO-CAJAMARCA	TRF y DONAC	060606	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	2150	13.117	13.117	13.117	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
117		REHABILITACION DE CAMINO VECINAL CRUCE SAN JOSÉ- SAN JOSÉ, DISTRITO PIMPINGOS-CUTERVO-CAJAMARCA	TRF y DONAC	060606	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	1770	15.317	15.317	15.317	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
118		REAHIBILIACIÓN DE CAMINO VECINAL CRUCE EL PALTO-EL PALTO, DISTRITO PIMPINGOS-CUTERVO-CAJAMARCA	TRF y DONAC	060606	CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	1470	14.877	14.877	14.877	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
119		AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 17425 CASERIO AGUA COLORADA, DISTRITO HUABAL, PROVINCIA JAÉN-CAJAMARCA	TRF y DONAC	060805	CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	43	15.327	15.327	15.327	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
120		REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD C.P. CHALAMACHE, DISTRITO SALLIQUE-JAÉN-CAJAMARCA	TRF y DONAC	060809	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	1024	15.747	15.747	15.747	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
121		REEMPALZO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P.M.N°17616 CASERIO EL PAPAYO, DISTRITO SALLIQUE-JAÉN- CAJAMARCA	TRF y DONAC	060809	CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	25	15.747	15.747	15.747	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
122		REEMPLAZO DE AULAS EN LA I.E.N°16180 CASERIO LA YUNGA, DISTRITO SANTA ROSA-JAÉN-CAJAMARCA	TRF y DONAC	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	43	15.327	15.327	15.327	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
123		CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CASERIO TOMAQUE, DISTRITO SANTA ROSA -JAÉN -CAJAMARCA	TRF y DONAC	060812	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	40	28.551	28.551	28.551	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
124		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.N°16913 TÚPAC AMARU, DISTRITO HUARANGO-SAN IGNACIO-CAJAMARCA	TRF y DONAC	060903	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	80	15.327	15.327	15.327	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
125		REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.N°16637 CASERIO BUENOS AIRES, DISTRITO HUARANGO-SAN IGNACIO-CAJAMARCA	TRF y DONAC	060903	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	57	15.327	15.327	15.327	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
126		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CASERIO NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE CATACHE, SANTA CRUZ, CAJAMARCA.	TRF y DONAC	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	425	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
127		CONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE CASERIO COMUCHE, DISTRITO CATACHE-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	TRF y DONAC	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	870	19.371	19.371	19.371	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
128		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CASERIO PIEDRA GRANDE, DISTRITO CATACHE-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	TRF y DONAC	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	255	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
129		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CASERIO EL ESPINAL ALTO, DISTRITO CATACHE, SANTA CRUZ, CAJAMARCA.	TRF y DONAC	061303	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CATACHE	175	8.997	8.997	8.997	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
130		REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.N° 10789 CASERIO ATUMPAMPA, DISTRITO INCAHUASI-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE.	TRF y DONAC	140203	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	117	15.747	15.747	15.747	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
131		CONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE CASERIO EL VERDE, DISTRITO PÍTIPO FERREÑAFE-LAMBAYEQUE	TRF y DONAC	140205	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	2329	21.471	21.471	21.471	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
132		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE CASERIO SAN LUCAS, DISTRITO PÍTIPO, FERREÑAFE-LAMBAYEQUE	TRF y DONAC	140205	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	1200	19.071	19.071	19.071	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
133		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRES PUENTES A, DISTRITO PÍTIPO-FERREÑAFE LAMBAYEQUE.	TRF y DONAC	140205	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	480	20.523	20.523	20.523	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
134		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CASERIO SAN ISIDRO, DISTRITO MOCHUMI-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	TRF y DONAC	140305	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOCHUMI	440	20.133	20.133	20.133	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
135		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.P N°11229 SAN JOSÉ, DISTRITO MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.	TRF y DONAC	140306	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MORROPE	80	14.847	14.847	14.847	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
136		MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA RAMADA-KERGUER, DISTRITO SALAS- LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.	TRF y DONAC	140310	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS	1100	23.893	23.893	23.893	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
137		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CASERIO TUCUME VIEJO, DISTRITO TUCUME-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.	TRF y DONAC	140312	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TUCUME	600	18.929	18.929	18.929	0,0	00/01/1900	00/01/1900	Perfil		
		OTROS PERFIL Y CAPACITACION							136.974	136.974	136.974				Otros		
		GESTION DE PROYECTOS (*)									1.085.857						
		FORTELECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES (*)									735.197						
TOTAL 2029390 PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS								64.762	233.941	233.941	9.053.097	3.869,83					
TOTAL FONCODES								471.397	187.158.270	187.158.270	108.942.357	58,21					

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA 004: FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

(1) No se cuenta con el PIM a nivel de proyecto, sin embargo, se ha estimado de acuerdo a la información del costo total

(2) El monto ejecutado corresponde a la fase de devengado

Nº	Código SNIP	Nombre del proyecto y/o Programa	Fuente de Financiamiento	Localización				Población Objetivo (Población Beneficiaria)	Costo Total	Ejecución Presupuestal (ENERO - SEPTIEMBRE)			Ejecución Física (ENERO - SEPTIEMBRE)	OBSERVACIONES			Comentarios
				Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito			PIM (1)	Ejecutado (2)	%	Avance Físico (%)	Fecha Aprobación	Fecha Desembolso	Etapas	